



YAPI İŐLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŐKANLIĐI

2024



BİRİM FAALİYET RAPORU 1



2024 MALİ YILI

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

BİRİM FAALİYET RAPORU

Ocak/2025

Bolu

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	4
I- GENEL BİLGİLER	6
A- Misyon ve Vizyon	6
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	6
I. Yetki ve Görev.....	6
II. Sorumluluk.....	8
C- İdareye İlişkin Bilgiler	8
1- FİZİKSEL YAPI	8
2- TEŞKİLAT ŞEMASI	16
3- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR.....	17
4- İNSAN KAYNAKLARI.....	18
4-1-İdari Personel (Hizmet Sınıfına Göre Dolu-Boş Kadro Sayısı).....	18
4-2-İdari Personelin Eğitim Durumu	20
4-3-İdari Personelin Yıl İçinde Katıldığı Eğitimler.....	20
4-4-İdari Personelin Hizmet Süresi.....	22
4-5-İdari Personelin Yaş Dağılımı	23
5- SUNULAN HİZMETLER.....	23
5-1- YATIRIM VE PROJELER.....	23
5-1-1- ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ.....	24
5-1-2-DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER(MERKEZİ DERSLİK BİNASI) ROJESİ.....	24
5-1-3- KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ.....	27
5-1-4- MUHTELİF İŞLER PROJESİ-EĞİTİM SEKTÖRÜ.....	29
5-1-5- HASTANE EK BİNA ETÜT PROJESİ-SAĞLIK SEKTÖRÜ.....	35
5-1-6- MUHTELİF İŞLER PROJESİ-SAĞLIK SEKTÖRÜ.....	36
5-1-7- AÇIK SPOR TESİSLERİ PROJESİ.....	38
5-1-8- GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA PROJESİ.....	39
5-2- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	43
5-3- DİĞER HİZMETLER.....	49
II- AMAÇ ve HEDEFLER	59
A. BİRİM AMAÇ VE HEDEFLERİ.....	59
B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER.....	61
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	62
A- Mali Bilgiler	62
1- Bütçe Uygulama Sonuçları.....	62
2- Mali Denetim Sonuçları	63
B- Performans Bilgileri	67
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri.....	67
2- Performans Sonuçları Tablosu	77
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ...	77
A- ÜSTÜNLÜKLER.....	77
B- ZAYIFLIKLAR.....	77
C- DEĞERLENDİRME	78
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER	78
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI	80

SUNUŞ

2024 mali yılı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı açısından başarılı bir yıl olmuştur. Bütçe ve ödenekler dahilinde yatırım programları hazırlanmış, bu program çerçevesinde de gerekli yapıların inşaat ve onarım ihaleleri düzenlenmiş ve başarı ile sonuçlanmıştır. İhaleleri tamamlanıp yükleniciye teslim edilen işler, imalatın her aşamasında kontrol ekibi tarafından sıkı bir denetime tabi tutulmuştur. Eksik görülen yerlere anında müdahale edilerek, mevzuata ve şartnamelere uygun bir şekilde imal ettirilmiştir. Tamamlanan iş kalemlerinin ödeme evrakları da birimizce hazırlanıp onay makamına sunulmuştur.

Başkanlığımızca yatırım bakım-onarım programına alınmış olan projelerin tesis ve tevsi işlerinin keşif, ihale, inşaat ve kesin hesap hizmetlerinin programlarına uygun olarak yürütülmesini izlemek, sonuçlandırmak ve işletmeye alınmasını sağlamak Başkanlığımızın en önemli görevini oluşturmaktadır.

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Merkezi Derslik Yapım İşinin yeniden ihalesi için onay alınmıştır. Açık ihale usulü yapılan ilk ihalede bütün tekliflerin reddedilmesi nedeni ile ihale iptal edilmiştir. Nisan ayında yapılan ikinci ihale ile “Nade Yapı Anonim Şirketi” ile sözleşme imzalanarak işe başlanabilmıştır.

Eğitim sektörü Muhtelif İşler Projesi kapsamında “Bina büyük Onarım İşleri 2024” İhalesi; “Yemekhane Binası Mutfak Kısmı Onarımı” İhalesi; “Asansör Revizyon 2024”; “Yemekhane Binası Mutfak Kısmı İçin Endüstriyel Malzeme Alımı” İhaleleri; ile uygulaması 2025 yılında yapılacak olan “Asansör Periyodik Bakım 2025” ihaleleri ihale edilerek yüklenicilere teslim edilmiştir.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının 2024 mali yılına kadar Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesindeki desteği onarım ve engelli onarım imalatları şeklinde yürütülmekte idi. Önceki yıllarda yaşanan üniversitemiz ısıtma sistemlerinde kullanılan kombilerin arızalanması ve yeni kombiye olan ihtiyacın doğması, yüzme havuzunun onarımlarının yapılması ve çalışılır hale getirilmesi için ihtiyaç duyulan makine ve yedek parçaların temini; ağır bakım gerektiren ve kullanıma kapatılan asansörlerin bakımlarının yapılması sırasında ihtiyaç duyulan teçhizat alımlarının ihtiyaçları; başkanlığımız bünyesinde bakım onarım faaliyetlerinde çalışan işçi personellerin özel iş kıyafeti ve ekipmanlarına olan ihtiyacın karşılanması konularında sıkıntı yaşanma idi. Tüm bu sorunlara anında müdahale edebilmek, ödenek oluşturmak adına diğer birimlerle yapılacak yazışmaların emek ve zaman kaybını ortadan kaldırmak adına Yapı İşleri ve

Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde ve Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi altında “06.1.Mamul Mal Alımları” bütçe tertibinin açılmıştır.

Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesi kapsamında 1 açık ihale “Diş Hekimliği Fakültesi Onarımı” ve 3 doğrudan temin yöntemiyle onarımları yapılmıştır.

2024 yılı Yatırım Programında bulunan ve aşağıda listelenen projelerin 2024 yılı ödeneğinden;

* Eğitim Sektörü “Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi” nin 2024 yılı ödeneği olan 800.000,00 TL Ödeneğin 719.000,00 TL’si;

* Açık Spor Tesisleri Projesi 2024 yılı ödeneği olan 1.000.000,00 TL’nin 899.000,00 TL’si Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesine aktarılmıştır.

* 2023 Mali Yılında harcanmayan Merkezi Derslik Projesi ve Muhtelif İşler Projesinin ödeneklerinden Kampüs Altyapısı Projesine 15.000.000,00 TL; Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesine 25.000.000,00 TL ve 06.1 Makine Teçhizat tertibine 9.000.000,00 TL aktarımı yapılmıştır. Böylece; Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesinin toplam 50.618.000,00 TL ödeneği olmuştur.

Kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının sağlanması için 17/05/2024 tarih ve 32549 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2024/7 Sayılı "Tasarruf Tedbirleri" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gereğince Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesinden 1.000.000,00 TL, Kampüs Altyapısı Projesinden 3.500.000,00 TL, Merkezi Derslik Projesinden 10.000.000,00 TL, Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesinde 80.000,00 TL ve Açık Spor Tesislerinden 100.000,00 TL olmak üzere Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının 2024 yılı yatırım projelerinden toplamda 14.680.000,00 TL ödenek kesintisi yapılmıştır. Söz konusu genelge kapsamında Mal ve Hizmet Alımları grubundan toplamda 182.000,00 TL ödenek kesintisi yapılmıştır.

Birimimiz imalat ve denetim görevleriyle birlikte yerleşkemizin ısınma, elektrik, su teminini sağlayan sistemleri de sürekli çalışır halde tutmak için çaba sarf etmiştir. Bu sistemlerde oluşan arızalara da anında müdahale edilmiş ve sistemin sürekliliği sağlanmıştır.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız, personelimizin özverili ve gayretli çalışmaları sonucunda 2024 yılı programında olan ve ihale edilemeyen işler haricindeki tüm işler başarıyla tamamlamıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi uyarınca hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığımızca 2024 yılında yürüttüğümüz çalışmalara ait 2024 Mali yılı Birim Faaliyet Raporu kamuoyuna sunulmaktadır.

2024 yılındaki çalışmalarımızda mesai saati gözetmeksizin çalışan tüm personelimize teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Hizmet verdiği her alanda her zaman şeffaf, saydam, tarafsız, hesap vermeyi, sorumluluğu üstlenmeyi, gerçekçiliği, katılımcılığı, adil ve ilkeli olmayı daima benimsemiş bir başkanlık olarak tüm olanaklarıyla hizmet sunmaya devam edecektir.

Leyla SELİMOĞLU
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı V.

I- GENEL BİLGİLER

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi üst politikası olarak belirlenen 2024-2028 Stratejik Planında yer alan Misyon ve Vizyon çerçevesinde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı faaliyetlerini devam ettirmektedir. Üniversitemizin Misyon ve Vizyonu aşağıda belirtilmiştir.

A. Misyon ve Vizyon

Misyon

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi misyonu ve stratejik planı içerisinde ülkemiz ekonomik koşulları dahilinde tüm yatırımların etkili, ekonomik ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde üniversitemizin eğitim faaliyetlerini sürdürmek üzere gerekli olan alt yapı ve üst yapıların; çağdaş, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile uyumlu, kamu kaynaklarının verimli ve etkili kullanımına uygun olarak etüt, proje, planlama, inşaat, bakım-onarım ve kontrollük faaliyetlerini sürdürmek,

Vizyon

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi vizyonu ve stratejik planı içerisinde güncel gelişmeleri takip ederek sürdürülebilir ve tasarruf odaklı tasarımlar, tüm canlıların yaşama güvenliğini öncelikli olarak ele alan yaklaşımlar, tüm faaliyetlerinde çevreye duyarlı yenilebilir teknolojilerin yerleşkelerimizde kullanıldığı yeşil odaklı politikalar ile alt ve üst yapı ihtiyacını karşılayarak tasarruf, kalite, hesap verebilir hizmet politikalarının sürekliliği için her türlü hizmet ve desteği sağlamak,

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

I. Yetki Ve Görev

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının kuruluşu 2547 sayılı Kanununun 51. Maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 Maddesinde belirtilmiştir.

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığımız, mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde bilimsel ve teknolojik bir yapılanma hizmeti sunmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda;

- Başkanlığımızın yıllık yatırım programını hazırlamak,

- Üniversitemizin bu konudaki önceliklerini ve ihtiyaçlarını tespit ederek üst makamlara bildirmek,
- Başkanlığımızın yatırım programına yönelik yatırım bütçesini hazırlamak,
- İhtiyaçlara göre projeler arasında ödenek aktarımının yapılmasını sağlamak,
- Mali yıl içerisinde yatırımların ve ihalelerin kesin hesaplarını yürütmek,
- Yatırım programında yer alan ihalesi yapılacak işlerle diğer yerel işlerin projelerini hazırlamak ve hazırlatmak,
- İhale ve Kabul komisyonlarını oluşturmak,
- İhalesi yapılan işlerin kontrol ve denetimini yapmak, hakedişleri düzenlemek, bitenleri teslim almak, kabul işlemleri tamamlanmamış olan bina ve tesisleri ilgili birim hizmetine sokmak,
- Üniversitemizin ihtiyacı olan makine ve teçhizat alımları ile ilgili teknik şartnameleri düzenlemek,
- Üniversitemiz kampüsüne ait arazilerin kamulaştırma çalışmalarını yürütmek,
- Kampüs peyzaj planlamalarını hazırlayıp zemine uygulamak,
- Yerleşkelerimizin üzerinde bulunduğu arazilerinin harita üzerinde sanallaştırmasını sağlamak,
- Gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerini; Kamu İhale Kanunu, ilgili yönetmelik ve mevzuat hükümleri doğrultusunda yapmak ve yaptırmak,
- Bina ve tesislerin projelerini yapmak, ihale işlem dosyalarını hazırlamak, ihaleleri yürütmek ve sonuçlandırmak, Bakım ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, bakım ve onarım işlerini yapmak,
- Gelişim planı doğrultusunda yapılması planlanan bina ve tesisleri projelendirmek, fizibilite raporlarını hazırlamak, yapım ihalelerini gerçekleştirmek,
- Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak,
- Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jenaratör, havalandırma sistemleri ile çevre düzenleme ve asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek.

II. Sorumluluk

Harcama Yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe yetki ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuatlara uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu çerçevesinde yapmakla mükellef oldukları hususlarından sorumludurlar.

C. İdareye İlişkin Bilgiler

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız; Üniversitemizde eğitim gören 33.395 öğrenciye, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren 1473 akademik personele, Üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda özveriyle çalışan 1204 idari personele Gölköy Kampüste hizmet veren Diş Hekimliği Fakültesi hastanesinden faydalanan hasta ve hasta yakınlarına teknik konularda en iyi şekilde hizmet verebilecek ve kurumumuzun üretkenliğini arttıracak teknolojiyi, yapılaşmayı ve gerekli altyapıyı sağlamakla görevli birimdir.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı; kuruluş amacına ve görev tanımına uygun olarak 1 Daire Başkanı, 2 Şube Müdürü, 1 Şef, 47 Teknik Hizmetler Sınıfı, 1 Yardımcı Hizmetler Sınıfı, 1 Genel İdari Hizmetler Sınıfı ve 5 adet sürekli işçi olmak üzere toplam 58 personel ile hizmet vermektedir.

1- FIZIKSEL YAPI

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı birimleri kampüs içerisinde şöyle dağılmıştır:

- ❖ **Daire Başkanlığı ve Kontrol Teşkilatı:** Rektörlük Binası Bodrum katında ve zemin katta olmak üzere; 23 adet oda ve içerisinde her türlü teknik çizim, hesap ve büro işlemlerinde kullanılabilecek bilgisayar, yazıcı vb. teknik donanım bulunmaktadır.
- ❖ **Elektrik Atölyesi:** Rektörlük Binası Bodrum katında 1 oda, 1 atölye şeklinde bulunmaktadır. Kampüste elektrik tesisatlarında doğabilecek küçük arızaları giderebilecek teknik donanımı ile birlikte hizmet vermektedir.
- ❖ **Sıhhi Tesisat Atölyesi ve Isı Merkezi:** Isı santrali binası dahilinde yer alan atölyede küçük imalatları yapabilecek takım tezgahları ile birlikte kampüste ısıtma, temiz su tesisatlarında ve atık su arıtma tesisindeki küçük arızalara müdahale edebilecek teknik donanım bulunmaktadır. Ayrıca Isı Merkezinde bulunan Doğalgaz ve LPG yakıtlı kazanlar ve diğer ekipmanla kampüsümüzün ısıtma ihtiyacı giderilmektedir.

- ❖ **Marangoz Atölyesi:** Rektörlük Binası Bodrum katında olup, binalardaki kapı, pencere vb. kısımların basit onarımlarını yapabilecek teknik donanımı ile hizmet vermektedir.

Hizmet Alanları

Başkanlığımızın hizmet alanları sayı ve metrekareleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Hizmet Alanları												
Makam Odası		Akademik Ofis		İdari Ofis		Toplantı Odası			Depo		Arşiv	
Sayı	Alan (m2)	Sayı	Alan (m2)	Sayı	Alan (m2)	Sayı	Alan (m2)	Kapasite (Kişi)	Sayı	Alan (m2)	Sayı	Alan (m2)
1	45,5			27	572				5	230	2	85

Üniversitemiz binalarına ait kapalı ve oturma alanları ile açık alanlara ait toplam alan bilgilerini gösterir Fiziki Durum cetveli yıl içinde yapılan taşınmaz işlemlerine göre her yıl güncellenerek 2024 mali yılı verilerine göre aşağıda raporlanmıştır.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FİZİKİ DURUMU-2024				
S.No	Bina Adı	Kapalı Alan (m ²)	Oturum Alanları (m ²)	Toplam Alan (m ²)
1	Fen Edebiyat Fakültesi*	15.300	4.370	3.218.093,54
2	Fen Edebiyat Laboratuvarları*	8.900	2.225	
3	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	15.300	4.370	
4	Eğitim Fakültesi	16.260	4.645	
5	Spor Bilimleri Fakültesi*	3.890	2.630	
6	Rektörlük*	7.500	1.700	
7--8	Öğrenci Yurdu (2 Blok)*	22.400	3.730	
9--15	Lojmanlar (7 Blok)*	16.726	3.170	
16	17 Daireli Lojman (Kardelen)	1.270	436	
17	Ahşap Çok Amaçlı Salon ve Toplantı Binası (Kütük Ev)	566	403	
18	Personel ve Öğrenci Yemekhanesi*	2.735	1.880	
19	Sosyal Tesis Binası*	3.370	635	
20	Kültür Merkezi*	8.420	2.320	
21	Isı Merkezi*	1.110	975	
22	Cami*	520	520	
23	Bilgi İşlem ve Dokümantasyon Merkezi	3.600	843	
24	İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi*	33.226	6.000	
25	Isı Merkezi ve Hayvan Laboratuvarı*	2.508	835	
26	İzzet Baysal Tıp Fakültesi Morfoloji Binası*	13.419	3.350	
27	Araştırma Uygulama Hastanesi Kafeterya Binası	370	370	

28	Sağlık Bilimleri Fakültesi (Eski Sağlık Yüksekokulu)	3.279	1.400
29	Kapalı Spor Salonu (Spor Bilimleri Fakültesi)	3.720	2.380
30	Sosyal Aktivite Merkezi	4.190	2.190
31	Mimarlık Fakültesi*	8.412	2.180
32	Sağlık Bilimleri Fakültesi A Blok (Eski Kemal Demir FRYO)	3.000	1.376
33	Yabancı Diller Yüksekokulu	6.378	1.480
34	Yarı Olimpik Yüzme Havuzu	3.453	1.715
35	Fitnes Salonu	417	417
36	At Ahır ve Barınak Binası (Eski Öğrenci Toplulukları Binası) (Eski Prefabrik Křeş)	278	278
37	Tıbbi Atık Deposu (Tıp Fakültesi)	60	60
38	Pissu Arıtma Tesisi (Tıp Fakültesi)	240	240
39-45	Trafo Binaları (7 Adet) (6'sı 80 m ² , 1'i 100m ²)	580	580
46	Güzel Sanatlar Fakültesi	11.500	2.450
47	Kongre Merkezi	8.106	2.970
48	Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi*	1.500	1.500
49	Öğrenci Bekleme Salonu	55	55
50	Cami Ek Bina*	225	225
51	Yemekhane Binası	3.700	1.210
52	Merkezi Laboratuvar Binası	3.320	1.060
53	Diş Hekimliği Fakültesi	18.850	4.950
54	İlahiyat Fakültesi*	6.080	1.517
55	Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uyg.ve Arş.Gel.Mrk.	590	485
56	Trafo Binası (Diş Hekimliği Fakültesi)	90	90
57	Mühendislik Fakültesi Bina	13.250	3.870
58	Çok Amaçlı Spor Salonu (Spor Bilimleri Fakültesi)	2.000	1.250
59-66	Lojmanlar 162 Daire (TOKİ)(8 Blok)	14.385	2.202
67	Ali Ericek Tatbikat Camii*	4.750	1.500
68	Tuz Deposu	140	140
69	Garaj	372	372
70	Rektörlük Ek Bina	4.050	1.075
71	Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu*	3.165	805
72	Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi	19.450	4.740
73	Nurdam Ek Bina	867	330
74	Acil Ek Bina	870	870
75	Yaşam Merkezi (830 m ² Teras)	4.819	2.084
76	Kütüphane Binası	14.110	3.000
77	BESYO Cafe	160	119
78	Morfoloji Ek Bina	11.730	2.371
79	Hukuk Fakültesi (A,B,C,D,E Bloklar, Kapalı Otopark)*	8.890	4.235
	İ.B. KAMPÜSÜ TOPLAM	368.421	105.178
80	Bolu Meslek Yüksekokulu (A Blok)	4.604	1.750
81	Bolu Meslek Yüksekokulu Ek Bina (B Blok)	2.445	1.510
			55.753,00

82	Bolu Meslek Yüksekokulu Kafeterya ve Yemekhane (C Blok)	2.590	1.295	
83	Bolu Meslek Yüksekokulu Spor Salonu (D Blok)	928	928	
84	Bolu Meslek Yüksekokulu Çok Amaçlı Prefabrik Bina (TÜHOM)	145	145	
	ŞEHİR KAMPÜSÜ TOPLAM	10.712	5.628	
85	Gerede Meslek Yüksekokulu	7.500	2.100	64.599,15
86	Gerede Meslek Yüksekokulu Uygulama Atölyeleri	1.620	1.210	
87	Gerede Spor Salonu	1.100	1.100	
88	Trafo Binası	80	80	
89	Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu	8.000	1.800	
	GEREDE KAMPÜSÜ TOPLAM	18.300	6.290	
90	Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu (Eski Bina)	560	336	21.732,08
91	Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu (Yeni Bina)*	2484	1067	
92	Seben Lojman	516	172	
93	Seben Öğrenci Yurdu*	4.400	880	
	SEBEN KAMPÜSÜ TOPLAM	7.960	2.455	
94	Mengen Meslek Yüksekokulu Derslik ve İdari Bina	1.920	640	35.844,55
95	Uygulama Atölyesi	830	830	
96	Spor Salonu	1.750	1320	
97	Çok Amaçlı ve Lojman Binası	650	333	
98	Gastronomi ve Mutfak San.Böl.Eğt.Binası (A Blok Yeni Kampüs)*	3.989	1.307	
99	Aşçılık Programı Eğt.Binası (B Blok Yeni Kampüs)*	3.545	1.148	
100	Ara Geçiş Alanı (C Blok Yeni Kampüs)*	628	628	
101	Sosyal Tesis Binası (D Blok Yeni Kampüs)*	2.817	1.432	
	MENGEN KAMPÜSÜ TOPLAM	16.129	7.638	
102	Mudurnu Süreyya Astarıcı Meslek Yüksek Okulu Derslikler*	1.200	400	15.096,25
103	İdari Bina*	880	287	
104	Kümes*	480	480	
105	Yemekhane*	608	608	
	MUDURNU KAMPÜSÜ TOPLAM	3.168	1.775	
106	Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu*	4.500	1.875	10.050,00
	YENİÇAĞA KAMPÜSÜ TOPLAM	4.500	1.875	10.050,00
107	Tekmer Alanı – Depolar (1 Hangar)	430	430	430,00
108	Sergi ve Müze Salonu (Gülezzler Konağı)	730	240	615
109	İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Reh.Hastanesi*	12.495	3.140	26.318,52
110-136	Kalıcı Konutlar Lojmanları (27 adet)	2.640	2.640	
137	Elginkan Vakfı (Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)	2.000	850	17.157
	DİĞER KAMPÜSLER TOPLAMI	18.295	7.300	44.520,37
	TOPLAM ALAN	447.485	138.139	3.465.688,94

NOT: Mengen yurt binası ve yeri kayıtlarımızdan çıkarılmıştır.

FİZİKİ KAPALI ALANLAR (Brüt Alanlar)	447.485
BİNALARIN OTURUM ALANLARI	138.139
YEŞİL ALANLAR	189.829
ORMANLIK ALANLAR	1.866.500
AÇIK ALANLAR(3.465.688,94-1.866.500-138.139)	1.461.049,94

Türkiye'nin en büyük hayırseverlerinden biri olan İzzet Baysal'ın kurduğu vakıf tarafından desteklenen üniversitemizde devletimizin imkanlarına ek olarak, İzzet Baysal Vakfı'nın tesis ve donanım yatırımıyla Üniversitemiz kısa sürede mükemmel bir fiziki yapıya ve üstün bir teknolojik donanımına ulaşmaktadır. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin kurulduğu günden itibaren aşağıda listelenen bağışçılar ile toplam 211.072 m² fiziki alan bağış yatırımları ile gerçekleştirilmiştir.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BAĞIŞ YAPILAN BİNALAR		
S. No	BİNA ADI	ALANI (m2)
1	Fen-Edebiyat Fakültesi	15.300
2	Fen-Edebiyat Fakültesi Laboratuar Binaları ve Donanımı	8.900
3	Erkek Öğrenci Yurdu (800 kişilik, tefrişi ile birlikte) (YURT-KUR'a tahsisli)	11.200
4	Kız Öğrenci Yurdu (800 kişilik, tefrişi ile birlikte) (YURT-KUR'a tahsisli)	11.200
5	Öğretim Elemanları Lojmanı (7 blok, 140 Daire)	16.726
6	Sosyal Tesisler (114 Yatak kapasiteli)	3.370
7	Personel ve Öğrenci Yemekhaneleri (2 Blok, 2000 Kişilik Donanımlı)	2.735
8	Çok Amaçlı Kültür Merkezi (Donanımları ile birlikte)	8.420
9	Kapalı Spor Tesisleri Kompleksi	3.890
10	Rektörlük Binası (Donanımlar ile Birlikte)	7.500
11	Isı Merkezi Binası	1.110
12	AİBÜ Camisi	520
13	Tıp Fakültesi Hastanesi	33.226
14	İ.B.Tıp Fakültesi Morfoloji Binası	13.419
15	Hayvan Laboratuvarı ve Isı Merkezi	2.508
16	Mühendislik-Mimarlık Fakültesi	8.412
17	İ.B.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi	12.495
18	Cami Ek Bina	225
19	Mudurnu Meslek Yüksekokulu (Derslikler)	1.200
20	Mudurnu M.Y.O.İdari Bina	880
21	Mudurnu M.Y.O. Yemekhane-Kantin Binası	608
22	Mudurnu M.Y.O. Kümes Binası	480

23	Yaşar Çelik Yeniçağa Meslek Yüksekokulu	4.500
24	Bağışçılar Vakfı Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi	1.500
25	Ali Ericek İlahiyat Fakültesi	6.080
26	Ali Ericek İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii	4.750
27	Seben Meslek Yüksekokulu	2.484
28	Seben M.Y.O. Yurt Binası (YURT-KUR'a tahsisli)	4.400
29	Mehmet Tanrikulu Sağlık Hizmetleri Y.O. Binası	3.165
30	Mengen Gastronomi ve Mutfak San.Böl.Eğt.Binası (A Blok Yeni Kampüs)	3.989
31	Mengen Aşçılık.Bölümü Eğt.Binası (B Blok Yeni Kampüs)	3.545
32	Mengen Ara Geçiş Alanı (C Blok Yeni Kampüs)	628
33	Mengen Sosyal Tesis Binası (D Blok Yeni Kampüs)	2.817
34	Hukuk Fakültesi (A,B,C,D,E Bloklar, Kapalı Otopark)	8.890
	TOPLAM	211.072

İZZET BAYSAL VAKFI BAĞIŞ YAPILAN BİNALAR		
S.No	BİNA ADI	BRÜT ALANI (m2)
1	Fen-Edebiyat Fakültesi	15.300
2	Fen-Edebiyat Fakültesi Laboratuvar Binaları ve Donanımı	8.900
3	Erkek Öğrenci Yurdu (800 kişilik, tefrişi ile birlikte) (YURT-KUR'a tahsisli)	11.200
4	Kız Öğrenci Yurdu (800 kişilik, tefrişi ile birlikte) (YURT-KUR'a tahsisli)	11.200
5	Öğretim Elemanları Lojmanı (7 blok, 140 Daire)	16.726
6	Sosyal Tesisler (114 Yatak kapasiteli)	3.370
7	Personel ve Öğrenci Yemekhaneleri (2 Blok, 2000 Kişilik Donanımlı)	2.735
8	Çok Amaçlı Kültür Merkezi (Donanımları ile birlikte)	8.420
9	Kapalı Spor Tesisleri Kompleksi	3.890
10	Rektörlük Binası (Donanımlar ile Birlikte)	7.500
11	Isı Merkezi Binası	1.110
12	AİBÜ Camisi	520
13	Tıp Fakültesi Hastanesi	33.226
14	İ.B.Tıp Fakültesi Morfoloji Binası	13.419
15	Hayvan Laboratuvarı ve Isı merkezi	2.508
16	Mühendislik-Mimarlık Fakültesi	8.412
17	İ.B.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi	12.495
18	Cami Ek Bina	225
19	Seben Meslek Yüksek Okulu	2.484
20	Seben M.Y.O. Yurt Binası (YURT-KUR'a tahsisli)	4.400

21	Mengen Gastronomi ve Mutfak San.Böl.Eğt.Binası (A Blok Yeni Kampüs)	3.989
22	Mengen Aşçılık.Bölümü Eğt.Binası (B Blok Yeni Kampüs)	3.545
23	Mengen Ara Geçiş Alanı (C Blok Yeni Kampüs)	628
24	Mengen Sosyal Tesis Binası (D Blok Yeni Kampüs)	2.817
25	Hukuk Fakültesi (A,B,C,D,E Bloklar, Kapalı Otopark)	8.890
TOPLAM BRÜT ALAN		187.909

SÜREYYA ASTARCI BAĞIŞ YAPILAN BİNALAR		
S.No	BİNA ADI	BRÜT ALANI (m2)
1	Mudurnu Meslek Yüksekokulu (Derslikler) (Bitiş Yılı 2004)	1.200
2	Mudurnu M.Y.O.İdari Bina (Bitiş Yılı 2010)	880
3	Mudurnu M.Y.O. Yemekhane-Kantin Binası (Bitiş Yılı 2004)	608
4	Mudurnu M.Y.O. Kümes Binası (Bitiş Yılı 2004)	480
TOPLAM BRÜT ALAN		3.168

YAŞAR ÇELİK BAĞIŞ YAPILAN BİNALAR		
S.No	BİNA ADI	BRÜT ALANI (m2)
1	Yaşar Çelik Yeniçağa Meslek Yüksekokulu (Bitiş Yılı 2010)	4.500
TOPLAM BRÜT ALAN		4.500

BAĞIŞÇILAR VAKFI YAPILAN BİNALAR		
S.No	BİNA ADI	BRÜT ALANI (m2)
1	Bağışçılar Vakfı Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Bitiş Yılı 2011)	1.500
TOPLAM BRÜT ALAN		1.500


ALİ ERİCEK BAĞIŞ YAPILAN BİNALAR		
S.No	BİNA ADI	BRÜT ALANI (m2)
1	Ali Ericek İlahiyat Fakültesi (Bitiş Yılı 2013)	6.080
2	Ali Ericek İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii (Bitiş Yılı 2015)	4.750
TOPLAM BRÜT ALAN		10.830

BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.BAĞIŞ YAPILAN BİNALAR		
S.No	BİNA ADI	BRÜT ALANI (m2)
1	Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (Bitiş Yılı 2016)	3.165
TOPLAM BRÜT ALAN		3.165

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BAĞIŞ YAPILAN BİNALAR		
S. No	BAĞIŞÇI KURULUŞ / HAYIRSEVER	ALANI (m2)
1	İZZET BAYSAL VAKFI	187.909
2	SÜREYYA ASTARCI	3.168
3	YAŞAR ÇELİK	4.500
4	BAĞIŞÇILAR VAKFI	1.500
5	ALİ ERİCEK	10.830
6	BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.	3.165
GENEL TOPLAM		211.072

2- TEŞKİLAT ŞEMASI

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının teşkilatlanması şemada gösterildiği gibidir.



3- BILGI VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Birimimizde bilgisayar teknolojileri ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır. Gerekli çizim ve sunum ihtiyaçları Allplan ve Cinema 4D programları kullanılarak karşılanmaktadır. Daire başkanlığımız teknik personeli tarafından proje çizimlerinde kullanılan AutoCAD programının lisans güncelleme çalışmaları yapıldı.

- Üniversitemiz resmi süreçlerini yürütmek üzere Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi kullanılmaktadır.
- İhale hazırlığı, ihale süreci ve yapım sürecine ait yardımcı programlar da kullanılmaktadır. Hakediş süreçlerini yönetmek üzere “Hakediş Yazılımı” kullanılmaktadır.
- Bütçe ile ilgili tüm işlemler, planlama, bütçe teklifleri, ödenek kontrolü, ödenek kaydı gibi iş ve işlemlerin takibini sağlamak için E-Bütçe, MYS, KBS ve Ka-Ya Sistemleri aktif olarak kullanılmaktadır.
- Üniversitemiz kalite süreçlerini takip etmek üzere KYS (Kalite Yönetim Sistemi) aktif olarak kullanılmaktadır.
- Üniversitemiz bünyesinde yürütülen yatırım projeleri takibi ve tüm süreçlerinde Ka-Ya (Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi) ile İLYAS (İl Yatırım Takip Sistemi) aktif olarak kullanılmaktadır. Başkanlığımızda bulunan taşınırlar ihtiyacımızı karşılayabilir durumda olup, ofislerimizde kullanılan taşınırların listesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


MAKİNE VE CİHAZLAR	
BİRİM TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR LİSTESİ	ADET
Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	28
İnşaat Makineleri ve Aletleri	10
Atölye Makineleri ve Aletleri	154
İş Makineleri ve Aletleri	7
Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri	50
Enerji Tesisi Makineleri	1
BİRİM DEMİRBAŞ LİSTESİ	ADET
<i>Büro Makineleri Grubu</i>	
Bilgisayar ve Sunucular	84
Bilgisayar Çevre Birimleri	33
Teksir ve Çoğaltma Makineleri	8
Haberleşme Cihazları (Telefon makinesi)	48
<i>Mobilyalar Grubu</i>	
Büro Mobilyaları	199

<i>Yedek Parçalar Grubu</i>	
Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	--
Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	--
Su Tesisatı Yedek Parçaları	--

4- İNSAN KAYNAKLARI

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı; kuruluş amacına ve görev tanımına uygun olarak 1 Daire Başkanı, 2 Şube Müdürü, 1 Şef, 42 Teknik Hizmetler Sınıfı, 4 Yardımcı Hizmetler Sınıfı, 3 Genel İdari Hizmetler Sınıfı ve 5 adet sürekli işçi olmak üzere toplam 58 personel ile hizmet vermektedir.

İdari Personel	
Genel İdari Hizmetler	6
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	-
Teknik Hizmetleri Sınıfı	43
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı	-
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı.	-
Din Hizmetleri Sınıfı	-
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	4
Akademik Personel(uzman)	-
Sürekli İşçi	5
Toplam	58




4.1 İdari Personel (Hizmet Sınıfına Göre Dolu-Boş Kadro Sayısı)

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında bulunan 106 kadronun 55 adedi dolu, 51 adedi boş kadrodur. Başkanlığımızda görev yapan personelin %16'ü (9 Kişi) diğer birimlerden yapılan görevlendirmeler ile çalışmaktadır.

Başkanlığımızda çalışan 58 personelden;

- 6 kişi Daire Başkanlığımız kadrosunda yer alıp, 2547 Sayılı Kanununun 13/b-4 maddesi gereğince başka birimlere görevlendirilmiş;
- 9 kişi başka birimlerin kadrosunda yer alıp 13/b-4 maddesi gereğince Daire Başkanlığımıza görevlendirilmiş;
- 1 kişi de Daire Başkanlığımız kadrosunda yer alıp, 657 Sayılı devlet memurları kanununun 108/B ve 108/E maddeleri gereğince ücretsiz izinli olan personel olduğundan;

2024 mali yılında Daire Başkanlığımızda aktif görev yapan 57 personel bulunmaktadır.




Daire Başkanlığımız Kadrosunda Yer Alıp, 2547 Sayılı Kanununun 13/B-4 Maddesi Gereğince Başka Birimlere Görevlendirilen Personel Sayısı	Başka Birimlerden 2547 Sayılı Kanununun 13/B-4 Maddesi Gereğince Daire Başkanlığımıza Görevlendirilen Personel Sayısı	Daire Başkanlığımız kadrosunda yer alıp, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/B ve 108/E Maddesi gereğince; ücretsiz izinli olan personel sayısı	Fiilen Çalışan Kadro Durumu
Daire Başkanlığımız kadrosunda yer alan; Daire Başkanı (1 Kişi) Mühendis (2 kişi) Tekniker (1 kişi) Teknisyen (Sözl) (2 kişi) Toplam 6 kişi	Başka Birimlerin kadrosunda yer alıp; Büro Personeli (Sözl) (2 kişi) Destek Personeli (Sözl) (2 Kişi) İşçi (5 kişi) Toplam 9 kişi	Daire Başkanlığımız kadrosunda yer alan; Mühendis (1 kişi) Toplam 1 kişi	* 55 kişilik dolu kadromuzun 49 kişisi fiilen Daire Başkanlığımızda görev yapmaktadır. *6 kişi Daire Başkanlığımız kadrosunu kullanmakla birlikte 2547 sayılı Kanununun 13/b-4 maddesi gereğince başka Birimlerde görevlidir. * 9 kişi Başka Birimlerden 13/B-4 Maddesi Gereğince Daire Başkanlığımıza Görevlendirilen Personel bulunmaktadır.
2547 sayılı Kanununun 13/b-4 maddesi gereğince başka birimlerde görevlidir.	2547 sayılı Kanununun 13/b-4 maddesi gereğince Daire Başkanlığımızda görevlidir.	657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/B ve 108/E Maddesi gereğince ücretsiz izindedir.	*1 kişi Daire Başkanlığımız kadrosunu kullanmakla birlikte 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/B ve 108/E Maddesi gereğince ücretsiz izindedir.
DOLU KADRO			55
KADROMUZDA YER ALIP BAŞKA BİRİMLERDE GÖREVLİ			-6
ÜCRETSİZ İZİNLİ;			-1
BAŞKA BİRİMLERDEN YTDB'na GÖREVLİ			9

4-2- İdari Personelin Eğitim Durumu

Başkanlığımızda fiilen çalışan personelin eğitim durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Daire Başkanlığımız eğitim durumu itibariyle en yüksek payı %36 ile Lisans mezunu personel oluşturmaktadır.

İdari Personelin Eğitim Durumu							
Eğitim Durumu	İlkokul	Ortaokul	Lise	Ön Lisans	Lisans	Y.L. ve Dokt.	TOPLAM
Kişi Sayısı	1	3	9	15	21	9	58
Yüzde	2%	5%	16%	26%	36%	16%	100%



4-3- İdari Personelin Yıl İçinde Katıldığı Eğitimler

Daire Başkanlığımız personeli tarafından 2024 yılı içinde katılımında bulunan eğitim ve seminer faaliyetleri aşağıda sunulmuştur.

Sıra No	Eğitimin Konusu	Katılan Kişi Sayısı	Düzenleyen Kuruluş	Düzenlendiği Yer	Tarih
1	AFAD Gönüllüsü, Kızılay Gönüllüsü veya Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi Gönüllüsü	3	Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü	Bolu Afad İl Müdürlüğü	31.01.2024
2	Sözleşmeli Personel Uyum Eğitimi	2	Personel Daire Başkanlığı	Kültür Merkezi	19-23.02.2024
3	Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Tanıtımı	6	BAİBÜ Kalite Koordinatörlüğü	Online	26.03.2024
4	Afet Farkındalığı ve Gönüllülük Bilgilendirme Eğitimi	4	Personel Daire Başkanlığı - Bolu Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü	Kongre Merkezi	24.04.2024
5	Teknoloji Bağımlılığı ve Bilinçli Teknoloji Kullanımı	4	Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü	Kongre Merkezi	25.04.2024
6	İş Akış Formları Düzenleme Eğitimi	5	Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü	A.İ.B.Ü Rektörlük İdari Birimler Eğitim Salonunda	25.04.2024
7	İSO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Kurulumu Eğitimi	1	Enerji Yönetim Birimi	A.İ.B.Ü Rektörlük İdari Birimler Eğitim Salonunda	26.04.2024
8	Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri	7	BAİBÜ Kalite Koordinatörlüğü	Hukuk Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarı	13-21.05.2025
9	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Elektronik Sigaraların Sağlık Üzerine Etkileri Paneli	4	Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü	A.İ.B.Ü Rektörlük İdari Birimler Eğitim Salonunda	28.05.2024
10	Elektronik Sigaraların Sağlık Üzerine Etkileri Paneli	4	Cumhurbaşkanlığı Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu	Kültür Merkezi	29.05.2024
11	Sivil Savunma ile Afad ve Acil Durum Eğitimi	37	Personel Daire Başkanlığı	Kongre Merkezi	29.05.2024-31.05.2024
12	2024 Öz - Akran Değerlendirme Başlangıç Toplantısı	6	BAİBÜ Kalite Koordinatörlüğü	Online	24.06.2024
13	Yapım Sözleşmelerinde İş Artışı ve Yeni Birim Fiyat Tespiti Eğitimi	25	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı - Kamukey	Online	05.07.2024
14	İlk Yardımcı Eğitimi	3	Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü	Kalıcı Konutlar Devlet Hastanesi Eğitim Salonu	08.08.2024
15	Tasarruf Tedbirleri Eğitim Programı	18	CBİKO	Online	15.08.2024-15.09.2024
16	Devlet Malını Koruma	1	Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı	Online	06.09.2024
17	Günlük Hayatta ve Kamu Binalarında Enerji Verimliliği	1	Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı	Online	06.09.2024
18	2024 Yılı Öz Akran Değerlendirmeleri Eğitimi	6	BAİBÜ Kalite Koordinatörlüğü	Online	09.09.2024
19	Günlük Hayatta Su Verimliliği	1	Tarım ve Orman Bakanlığı	Online	10.09.2024


20	Çevre ve Sıfır Atık	1	Çevre Şehircilik ve İklim değ. Bakanlığı	Online	13.09.2024
21	Sağlık Bilimleri Alanında Lisansüstü öğrencilerine Yönelik Akademik Becerilere Giriş ve TÜBİTAK Proje Yazma Eğitimi	1	Tıp Fakültesi	Tıp Fakültesi - Diş Hekimliği Fakültesi	23-25.09.2024
22	Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi Eğitimi	4	Personel Daire Başkanlığı	Kültür Merkezi	25.10.2024
23	Kurumsal Risk Strateji Belgesi Çalışmaları	6	BAİBÜ Kalite Koordinatörlüğü	Online	04.04.2024
24	Risk Alma/Problem Çözme ve Karar Verme / Sonuç Odaklılık Eğitimi	4	CBİKO	Online	04.11.2024
25	Betonarme Yapı ve Hasar Tespit Eğitimi	13	Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Md.	Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Md. Konferans Salonu	11.11.2024
26	Liderlik Yönetişim ve Kalite Uluslararası Kalite Alt Komisyonu KİDR 2024 Başlangıç Toplantısı	6	BAİBÜ Kalite Koordinatörlüğü	Online	20.11.2024
27	Etkili İletişim	4	Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü	Kültür Merkezi	22.11.2024
28	Ocak, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz Ayları Kalite Toplantıları	260	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	A.İ.B.Ü Rektörlük İdari Birimler Eğitim Salonunda	Muhtelif

4-4- İdari Personelin Hizmet Süresi

Başkanlığımızda fiilen çalışan personelin hizmet süresi bazında hazırlanan tablo aşağıda gösterilmiştir. Genel olarak personel yapımız %26 oranında 8-14 yıl arası hizmet yılına sahip personelden oluşmaktadır.

İdari Personelin Hizmet Süresi						
Hizmet Süresi	0-7	8-14	15-19	20-26	27-35	TOPLAM
Kişi Sayısı	18	15	7	7	11	58
Yüzde	23%	26%	12%	12%	19%	100%

İDARİ PERSONELİN HİZMET SÜRESİ




4-5-İdari Personelin Yaş Dağılımı

Başkanlığımızda fiilen çalışan personelin yaş dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Yaş dağılımı itibariyle 2024 yılında 30-39 yaşlarında bulunan personel sayısının %40 oranı ile çoğunluğu oluşturmaktadır.

İdari Personelin Yaş Dağılımı						
YAŞ ARALIĞI	20-29	30-39	40-49	50-59	60+	TOPLAM
Kişi Sayısı	7	23	14	14	0	58
Yüzde (%)	12%	40%	24%	24%	0%	100%

İDARİ PERSONELİN YAŞ DURUMU



5- SUNULAN HİZMETLER

2024 yılında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre 14 açık ihale (4 tanesi çeşitli nedenlerden dolayı iptal edilmiştir.) ve 99 doğrudan temin yöntemiyle imalatlar gerçekleştirilmiştir.

5-1- YATIRIM VE PROJELER

Üniversitemiz 2024 yılı Yatırım Programında 11 adet projesi bulunmaktadır. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bu projelerin 7 tanesini yürütmüştür.


5-1-1- ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ

PROJE GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ									
SEKTÖR	Eğitim								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi								
PROJENİN;									
ADI	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi								
NUMARASI	2024H03-232758								
YERİ	Bolu								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2024-2024								
KARAKTERİSTİĞİ	Etüt-Proje								
PROGRAM BÜTÇE ADI	Yükseköğretim Kurumları Etüt Proje								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
Yıl	Toplam Proje Tutarı	2023 Sonu Küm.Harc.	Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi (%)
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2024	2.000,00 ₺	0 ₺	-	2.000,00 ₺	-	0,00 ₺	-	0 ₺	-
Açıklama: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi için 2024 mali yılında 2.000,00 TL olarak vizelenmişken Strateji ve Bütçe Başkanlığının çalışması neticesinde 798.000,00 TL ödenek eklenmiştir. Toplamda 800.000,00 TL ödenekten 2024/7 Sayılı "Tasarruf Tedbirleri" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gereğince 80.000,00 TL ödenek kesintisi yapıldıktan sonra kalan ödeneğin 719.000,00 TL'si Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesine aktarımı yapılmıştır.									

5-1-2-DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (MERKEZİ DERSLİK BİNASI) PROJESİ

PROJE GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ									
SEKTÖR	EĞİTİM								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi								
PROJENİN;									
ADI	Derslik Ve Merkezi Birimler								
NUMARASI	2005H03-732								
YERİ	Bolu								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2021-2026								
KARAKTERİSTİĞİ	Eğitim (13.381 m2)								
PROGRAM BÜTÇE ADI	Yükseköğretim Kurumları Derslik ve Merkezi Birimler								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
Yıl	Toplam Proje Tutarı	2024 Sonu Küm.Harc.	Program Ödeneği		Revize Ödenek		2024 Yılı Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi (%)
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2024	328.115.000,00 ₺	104.679.140,62 ₺	-	90.000.000,00 ₺	-	90.000.000,00 ₺	-	70.608.035,57 ₺	39
<p><u>Açıklama:</u> Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2024 Yılı Yatırım Programının Uygulanması ve İzlenmesine Dair 8082 Kararı gereğince; 15 Ocak 2024 tarih ve 32430 (Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanan “2024 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar” gereğince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2024 yılı yatırım programında yer alan 2005H03-732 proje numaralı Derslik ve Merkezi Birimler ana projesinin altında yayımlanan Merkezi Derslik Projesi 18.05.2022 tarihinde tasfiye edilmiş idi.</p> <p>Tasfiye işlemi sonrası kalan yüzde 86.50 oranındaki işin tekrar ihale edilebilmesi için uygun görüş alınmıştır. Mart ayında yapılan ihalede bütün tekliflerin reddedilmesi nedeni ile iptal edilmiştir.</p> <p>29.04.2024 tarihinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre açık ihale usulü ile “Derslikler ve Merkezi Birimler İkmal İnşaatı (Betonarme)” yapılmıştır. Yüklenici “Nade Yapı Anonim Şirketi” ile 82.180.000,00 TL (KDV Hariç) sözleşme bedelinde 07.06.2024 tarihli sözleşme imzalanarak 10.06.2024 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.</p>									

2024 yılı ödeneđi olan 100.000.000,00 TL ödenekten 2024/7 Sayılı "Tasarruf Tedbirleri" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi geređince 10.000.000,00 TL ödenek kesintisi yapılmıřtır. 2024 yılında 70.608.035,57 TL harcama yapılmıřtır. 2024 fiyatlarıyla proje kapsamında yapılan kümülatif harcama miktarı 104.679.140,62 TL'dir. 2025 yılında "Derslikler ve Merkezi Birimler İkmal İnřatı (İnce İmalatlar)" ihalesi yapılacaktır.



Merkezi Derslik Proje Bilgileri ;

- 47 Adet Ofis
- 2 Adet Müdür Odası
- 2 Adet Toplantı Odası
- 6 Adet Atölye / Stüdyo Ve Deposu
- 12 Adet 106 Kişilik Amfi Derslik
- 3 Adet 206 Kişilik Amfi Derslik
- 1 Adet Seminer / Atölye Derslik
- 2 Adet Kafeterya, 3 Adet Çay Ocađı
- 2 Adet Kantin Mutfak & Servis
- 1 Adet Kırtasiye
- 1 Adet Öğrenci İşleri Bankolar
- 1 Adet 26 Araçlık Kapalı Otopark
- Teknik Hizmet Alanları
- Sığınak- Gezilebilir Teras Çatı



Merkezi Derslik Binasına ait görseller

5-1-3- KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ

PROJE GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ									
SEKTÖR	Eğitim								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi								
PROJENİN;									
ADI	Kampüs Altyapısı								
NUMARASI	2020H03-150659								
YERİ	Bolu								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2020-2024								
KARAKTERİSTİĞİ	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı								
PROGRAM BÜTÇE ADI	Yükseköğretim Kurumları Kampüs Altyapısı								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
Yıl	Toplam Proje Tutarı	2024 Sonu Küm.Harc.	Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi (%)
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2024	78.556.000,00 ₺	69.192.969,98 ₺	-	35.000.000,00 ₺	-	46.500.000,00 ₺	-	21.826.208,51 ₺	45
Açıklama: Yatırım Programında bulunan Kampüs Altyapısı Projesinin 2024 Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği olan 35.000.000,00 TL'dir. 2024/7 Sayılı "Tasarruf Tedbirleri" konulu									

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gereğince 3.500.000,00 TL ödenek kesintisi yapılmıştır. Haziran ayında 15.000.000,00 TL Likit ödenek eklenerek projenin toplam ödeneği 46.500.000,00 olmuştur. 2024 yılı ödeneğinden 21.826.208,51 TL harcama yapılmıştır.

2024 yılı yatırım programında yer alan Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında 02.04.2024 tarihinde “Kampüs Altyapısı” İhalesine çıkılmış ve ihaleye teklif veren istekli çıkmaması nedeni ile ihale verilememiştir.

Bunun üzerine Elektrik, Mekanik ve İnşaat olmak üzere 3 bölümden oluşan ihale uzmanlık alanına göre ayrılarak 3 adet ayrı ihale olacak şekilde ihale edilmiştir.

❖ **16.04.2024 tarihinde Mekanik Altyapı (Doğalgaz Dönüşüm İmalatları) İhalesiyle;** yüklenici “MTF MEKANİK TESİSAT PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” ile 1.786.010,00 TL+ Kdv Bedelinde sözleşme imzalanarak 04.05.2024 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Mekanik ihalesi kapsamında Mudurnu Süreyya Astarıcı MYO da her binanın altına (idari bina, derslik binası ve yemekhane) yeni kazan dairesi yapıldı, binalar doğalgaz ile ısınmaya başlamıştır.

Seben İzzet Baysal MYO da yeni kazan dairesi kuruldu, gaz dağıtım şirketi binaya doğalgazı getiremediği için bu sene gaz kullanılmayıp kömür ile ısınmaya devam edilecek. İhale kapsamında 2.144.109,35 TL harcama yapılmıştır.

❖ **24.04.2024 tarihinde Elektrik Altyapısı (Otopark ve Çevre Aydınlatmaları İmalatları) ihalesiyle;** yüklenici “GÜMÜŞSAN ELEKTRİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.” ile 3.919.551,00 TL + Kdv bedelinde sözleşme imzalanarak 13.05.2024 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İhale kapsamında Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki 2 adet spor salonunun led dönüşümleri gerçekleştirildi. Gölköy Kampüsün çevre aydınlatma imalatları tamamlandı. İhale kapsamında 335.136,55 TL değerinde % 8,55 oranında iş artışı yapılarak 5.270.722,59 TL harcama yapılmıştır.

❖ **26.04.2024 tarihinde İnşaat Altyapısı (Otopark İnşaatı, Duple Yol Yağmursuyu Hattı İnşaatı ve Tretuvar Tamirati) ihale** edilmiş, fakat bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin/ Yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması nedeniyle iptal edilmiştir. 07.06.2024 tarihinde yapılan “İnşaat Altyapısı 2024 (Duple Yol Yağmursuyu Hattı İnşaatı, Tretuvar Tamirati ve Otopark Aydınlatma İşleri)” ihalesi ile yüklenici “BURHAN SEVER, GÜÇ GRUP İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ İŞ ORTAKLIĞI” ile 14.414.014,14 TL+Kdv bedelinde sözleşme imzalanarak 02.07.2024 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

İnşaat Altyapısı İhalesi kapsamında yağmur suyu hat imalatları, menhol bağlantıları yapıldı. kaldırım imalatları tamamlanmıştır. İhale kapsamında %24,77 oranında iş azalışı yapılarak 13.012.746,57 TL harcama yapılmıştır.

İhalenin Adı	İhale Tarihi	Sözleşme Bedeli (KDV Hariç)
Mekanik Altyapısı (Doğalgaz dönüşüm İmalatları) ihalesi	16.04.2024	1.786.010,00 ₺
Elektrik Altyapısı (Otopark ve Çevre Aydınlatmaları İmalatları) İhalesi	24.04.2024	3.919.551,00 ₺
İnşaat Altyapısı İhalesi (Duble Yol Yağmursuyu Hattı İnşaatı, Tretuvar Tamirati ve Otopark Aydınlatma İşleri)	7.06.2024	14.414.014,14 ₺

Doğrudan Temin Yöntemiyle;

- Isıtma Sisteminde kullanılmak üzere kompanzator alımı işi,
- Üniversitemiz Su Deposu Klorlama Sistemi işi
- Spor Bilimleri Fakültesi Eşanjör Alımı işi
- Güzel Sanatlar Fakültesi Havalandırma Sistemi Yapım işi
- Eğitim Fakültesi Eşanjör Alımı işinin muayene işi
- Üniversitemiz Rektörlük Binası trafo merkezi topraklama sisteminin yenilenmesi işi
- Üniversitemiz Kütüphane Binası Arızalı UPS Akülerinin Değişimi işi gerçekleştirilmiştir.

Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında 2024 yılında yapılan toplam harcama miktarı 21.826.208,51 TL'dir.



Mekanik Altyapısı Görsel



Elektrik Altyapısı Görsel



İnşaat Altyapısı Görsel

06. SERMAYE GİDERLERİ 06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ (Kampüs Altyapısı)	
HARCAMALAR	HARCAMA MİKTARI
2024/ 480274 İhale Kayıt Numaralı Elektrik Altyapısı (Otopark ve Çevre Aydınlatmaları İmalatları) işi	5.270.722,59 ₺
Mekanik Altyapı (Doğalgaz Dönüşüm İmalatları) işi	2.144.109,35 ₺
2024/674538 İhale Kayıt Numaralı İnşaat Altyapısı 2024 (Duble Yol Yağmursuyu Hattı İnşaatı, Tretuvar Tamirata ve Otopark Aydınlatma İşleri) işi	13.012.746,57 ₺
Doğrudan Temin Yöntemiyle yapılan işler	1.398.630,00 ₺
06.5 TOPLAM	21.826.208,51 ₺

5-1-4- MUHTELİF İŞLER PROJESİ-EĞİTİM SEKTÖRÜ

PROJE GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ									
SEKTÖR		EĞİTİM							
PROJE SAHİBİ KURULUŞ		Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi							
PROJENİN;									
ADI		Muhtelif İşler							
NUMARASI		2024H03-232921							
YERİ		Bolu							
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ		2024-2024							
KARAKTERİSTİĞİ		Bakım Onarım							
PROGRAM BÜTÇE ADI		Yükseköğretim Kurumları Büyük Onarım							
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
Yıl	Toplam Proje Tutarı	2024 Yıl Sonu Kum.Harc.	Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Fiziki Gerçekleşme Yüzdesi
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2024	90.226.500,00 ₺ 50.618.000,00 ₺	40.487.910,48 ₺	-	25.000.000,00 ₺ 12.000,00 (Engelli) ₺	-	50.618.000,00 ₺ 12.000,00 (Engelli) ₺	-	40.487.910,48 ₺ 0,00 ₺	% 100

Acıklama: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesinin Toplam Proje Bedeli 90.226.500,00 TL'dir. Bu projede 50.618.000,00 TL miktarı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bina ve makine teçhizat onarımlarında kullanılmıştır.

2024 yılı Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesinin Kesintili Başkanlık Ödeneği 25.000.000,00 TL'dir. 2024 Yılı Yatırım Programında yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinden 899.000,00 TL, Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesinden 719.000,00 TL ödenek aktarımı ve 25.000.000,00 TL Likit ödenek eklenmek suretiyle toplam 26.618.000,00 TL ödenek aktarımı yapılmıştır. 2024/7 Sayılı "Tasarruf Tedbirleri" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gereğince 1.000.000,00 TL ödenek kesintisi yapılmıştır. 2024 yılı Muhtelif İşler Projesinin ödeneği 50.618.000,00 TL olmuştur. 2024 yılında yapılan toplam harcama miktarı 40.487.910,00 TL'dir.

Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi kapsamında "Bina Büyük Onarım İşleri 2024" Nisan ayında yapılan Açık İhalede Bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin/ Yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması nedeniyle iptal edilmiştir.

Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi kapsamında 4 adet açık ihale ("Bina Büyük Onarım İşleri 2024"; "Yemekhane Binası Mutfak Kısmı Onarımı"; "Asansör Revizyon 2024"; "Yemekhane Binası Mutfak Kısmı İçin Endüstriyel Malzeme Alımı" ve 20 adet doğrudan temin yöntemiyle çeşitli imalatlar yapılmıştır.

Bina Büyük Onarım İşleri 2024

2024 mali yılında 10.06.2024 tarihinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre açık ihale usulü ile "Bina Büyük Onarım İşleri 2024" ihalesi yapılmıştır. "Arif DEMİRCİ, Erkuş Taahhüt İnşaat Anonim Şirketi İş Ortaklığı" ile 24.613.516,20 TL (KDV Hariç) sözleşme bedelinde 10.07.2024 tarihli sözleşme imzalanmıştır. Aynı sözleşme kapsamında 2.153.966,05 TL tutarında % 8,75 oranında iş artışı gerçekleştirilerek 25.582.537,98 TL harcama yapılmıştır.

İhale kapsamında;

Büyük Onarım 2024 ihalesi kapsamında beslenme laboratuvarının inşaat, mekanik ve elektrik imalatları tamamlanmıştır. Kütüphane Binası okuma salonu priz tesisatları tamamlanmıştır. Yüzme havuzu aydınlatmaları led dönüşümü gerçekleştirildi. Mühendislik ve Eğitim Fakültesi Binalarında duvar seramik tamiratları yapıldı, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Binasında cephe kaplamaları ve çatı imalatları yapılmıştır.

Yemekhane Binası Mutfak Kısmı Onarımı

2024 mali yılında 12.06.2024 tarihinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre açık ihale usulü ile "Yemekhane Binası Mutfak Kısmı Onarımı" ihalesi yapılmıştır. "Denber Taahhüt İnşaat

Madencilik Otomotiv Turizm Sanayi Tic. LTD. ŞTİ.” ile 7.888.888,88 TL (KDV Hariç) sözleşme bedelinde 02.07.2024 tarihli sözleşme imzalanmıştır. Aynı sözleşme kapsamında 1.468.554,88 TL tutarında % 18,62 oranında iş artışı gerçekleştirilerek 11.228.932,50 TL harcama yapılmıştır.

İhale kapsamında;

Yemekhane Binası Mutfak onarımı ihalesi kapsamında elektrik tesisatı yenilenmiştir. Tüm yemek üretim alanları, soğuk hava depoları, kuru gıda depoları, personel hazırlık odalarının inşaat, mekanik ve elektrik tesisatları yeni onarım projesine göre yenilendi.

Asansör Revizyon 2024 ihalesi

2024 mali yılında 06.08.2024 tarihinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre açık ihale usulü ile “Asansör Revizyon 2024” ihalesi yapılmıştır. Bozkurt Asansör Elektr. İnş. Gıda İml. San. Ve Tic. Ltd.Şti. ile 479.000,00 TL (KDV Hariç) sözleşme bedelinde 21.08.2024 tarihli sözleşme imzalanmıştır. Aynı sözleşme kapsamında 574.800,00 TL harcama yapılmıştır.

İhale kapsamında;

Gölköy Kampüsünde bulunan ve kırmızı etiketli olan Rektörlük İdari Bina, Mühendislik Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Betum, Yabancı Diller YO, Kongre Merkezi, BESYO, Gerede MYO’da bulunan 9 asansörün ağır revizyon işlemleri yapılmış ve çalışılır hale getirilmiştir. Rektörlük idari binada bulunan 2 adet asansörün çelik halat takımları değiştirilmiştir.

Yemekhane Binası Mutfak Kısmı İçin Endüstriyel Malzeme Alımı

02.09.2024 tarihinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre açık ihale usulü ile “Yemekhane Binası Mutfak Kısmı İçin Endüstriyel Malzeme Alımı” yapılmıştır. Yüklenici “Hakbilenler Dayanıklı Tüketim Malları ve Nakliyat Gıda İthalat ve İhracat Ticaret LTD. ŞTİ.” ile 1.089.500,00 TL (KDV Hariç) sözleşme bedelinde 17.09.2024 tarihli sözleşme imzalanmıştır. Aynı sözleşme kapsamında 1.307.400,00 TL harcama yapılmıştır.

İhale kapsamında;

Üniversitemiz Yemekhane Binası Mutfak kısmında yapılan tadilatlar ile ihtiyaç duyulan 1 adet Buhar Konveksiyonel Gazlı Fırın, 5 adet Yer Ocağı ve 3 adet Konveksiyonel Gazlı Fırın alımı gerçekleştirilmiştir.

Doğrudan Temin Yöntemiyle; 22-D

- Üniversitemiz Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Nem Alma Santralinin Arızalarının Giderilmesi işi,

- Üniversitemiz Havuz Mekanik Tesisat Onarımları İşi,
- Üniversitemiz Çeşitli Onarımlar İşi,
- Üniversitemiz Gölköy Kampüsü Isı Binalarında bulunan otomatik kapılarının onarımı işi,
- Üniversitemiz Gölköy Kampüsü Isı Merkezinde kullanılmakta olan arıtma sisteminin kum ve reçine değişimi işi,
- Üniversitemiz Gölköy Kampüsü aydınlatma direği ve Mühendislik Fakültesi Teknik Resim Sınıfında kullanılmak üzere elektrik malzemeleri montajı işi,
- Üniversitemiz Yüzme Havuzu Nem Alma Santralinin Bakım Onarımı işi,
- Üniversitemiz Deney Hayvanları Laboratuvarı Isıtma ve Havalandırma Sistemi Onarımı,
- Üniversitemiz Yüzme Havuzunda İnşaat İmalatları işi,
- Yüzme Havuzu Mekanik Tesisat İmalatları işi,
- Üniversitemiz Gölköy Kampüsü At Ahır ve Barınak Binası Yapımı İşi,
- Üniversitemiz Tıp Fakültesi Konferans Salonu ve Rektörlük İdari Bina Konferans Salonu Ses Sistemi Montajı işi,
- Rektörlük İdari Birimler Çeşitli Onarımları işi,
- İlahiyat Fakültesi, Yüzme Havuzu ve Bilgi İşlem Merkezinde bulunan asansörlerin onarımı ve çalışır hale getirilmesi işi,
- Kongre Merkezi, Hukuk Fakültesi, MYO Kafeterya Çeşitli İnşaat Onarımları işi,
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi arka girişine uygulanmak üzere kanopi yapımı işi,
- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Yerleşkesinde bulunan trafoların bakımlarının yapılması işi gerçekleştirilmiştir.

2024 mali yılında Eğitim Sektörü Büyük Onarım Projesinden 4734 sayılı Kanunun;

- 19. Maddesi uyarınca yapılan 3 adet Açık İhalede toplam 37.486.270,48 TL;
- 22 nci maddesinin D bendi uyarınca yapılan 17 adet doğrudan teminde 3.101.640,00 TL olmak üzere toplam 40.487.910,48 TL harcama yapılmıştır.



Eđitim Sektörü Sermaye giderleri büyük onarım harcamalarına ait harcama bilgileri ařađıda sunulmuřtur.

06. SERMAYE GİDERLERİ 06.7- GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ (Eđitim Sektörü Büyük Onarım Giderleri)	
HARCAMALAR	HARCAMA MİKTARI
2024/698171 İhale Kayıt Numaralı Yemekhane Binası Mutfak Kısmı işi	11.228.932,50 ₺
2024/852833 İhale Kayıt Numaralı Asansör Revizyon 2024 ihalesi	574.800,00 ₺
2024/590345 İhale Kayıt Numaralı Bina Büyük Onarım İşleri 2024 ihalesi	25.582.537,98 ₺
Dođrudan temin yöntemiyle yapılan onarımlar	3.101.640,00 ₺
06.7 TOPLAM	₺40.487.910,48

5-1-5- HASTANE EK BİNA ETÜT PRJESİ-SAĞLIK SEKTÖRÜ

06. SERMAYE GİDERLERİ 06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ (Hastane Ek Bina Etüt Proje)	
HARCAMALAR	HARCAMA MİKTARI
Hastane Ek Bina Etüt Projesinden harcama yapılmamıştır.	0,00 ₺
06.5 TOPLAM	0,00 ₺

5-1-6- MUHTELİF İŞLER PROJESİ-SAĞLIK SEKTÖRÜ

PROJE GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ									
SEKTÖR	SAĞLIK								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi								
PROJENİN;									
ADI	Muhtelif İşler								
NUMARASI	2024I00-225980								
YERİ	Bolu								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2024-2024								
KARAKTERİSTİĞİ	Büyük Onarım								
PROGRAM BÜTÇE ADI	Üniversite Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Büyük Onarım								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
Yıl	Toplam Proje Tutarı	2024 Yılı Sonu Küm.Harc.	Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2024	2.250.000,00 ₺	2.138.317,37 ₺	-	2.250.000,00 ₺	-	2.250.000,00 ₺	-	2.138.317,37 ₺	% 100
<u>Acıklama:</u> 2024 yılı Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesinin Kesintili Başkanlık Ödeneği 2.250.000,00 TL'dir. 1 açık ihale ve 3 adet doğrudan temin yöntemiyle onarımlar gerçekleştirilmiştir.									
<u>Diş Hekimliği Fakültesi Onarımı işi ihalesi</u>									
2024 mali yılında 24.05.2024 tarihinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre açık ihale usulü ile "Diş Hekimliği Fakültesi Onarımı işi" ihalesi yapılmıştır. "Turkuaz Tasarım Mimarlık Mühendislik İnşaat San. ve Tic. Ltd.Şti." ile 1.196.203,00 TL (KDV Hariç) sözleşme bedelinde 13.06.2024 tarihli sözleşme imzalanmıştır. Aynı sözleşme kapsamında 1.710.058,97 TL harcama yapılmıştır.									

İhale kapsamında;

Sağlık Sektörü Dış Hekimliği Fakültesi Onarım Projesi ve ihalesi kapsamında Fakülte ile yemekhane arası geçiş holü çatısına membran uygulandı. Kliniklerde yer alan alüminyum doğramalar engelli standartlarına uygun hale getirildi, kliniklerin tamamında boya yapıldı. Eski mescit alanı depo alanına dönüştürüldü. Yangın kapıları çift açılımlı yangın kapısı olarak değiştirildi.

Doğrudan temin yöntemiyle;

- Dış Hekimliği Fakültesi Otomatik Kapıların Kartlı Geçişe Uygun Hale Dönüştürülmesi işi
- Üniversitemiz Dış Hekimliği Fakültesi Otomatik Kapı İmalatı ve Montajı işi
- Üniversitemiz Dış Hekimliği Fakültesi için havalandırma sistemi montajı işi

Sağlık sektörü 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri grubundan ihale ve doğrudan temin yöntemi ile yapılan onarımlar ile toplam 2.138.317,37 TL harcama yapılmıştır.



Diş Hekimliği Fakültesi Onarımına ait görseller

06. SERMAYE GİDERLERİ 06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ (Diş Hekimliği Büyük Onarım)	
HARCAMALAR	HARCAMA MİKTARI
2024/ 620427 İhale Kayıt Numaralı Diş Hekimliği Fakültesi Onarımı işi	1.710.058,97 ₺
Doğrudan temin yöntemiyle yapılan onarımlar	428.258,40 ₺
06.7 TOPLAM	2.138.317,37 ₺

5-1-7- AÇIK SPOR TESİSLERİ PROJESİ

PROJE GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ									
SEKTÖR			SPOR						
PROJE SAHİBİ KURULUŞ			Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi						
PROJENİN;									
ADI			Açık ve Kapalı Spor Tesisleri						
NUMARASI			2024H05-233808						
YERİ			Bolu						
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ			2024-2024						
KARAKTERİSTİĞİ			Açık ve Kapalı Spor Tesisleri						
PROGRAM BÜTÇE ADI			Yükseköğretim Kurumları Açık ve Kapalı Spor Tesisleri						
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
Yıl	Toplam Proje Tutarı	2024 Yılı Sonu Küm.Harc.	Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2024	1.000.000,00 ₺	0,00 ₺	-	1.000.000,00 ₺	-	1.000,00 ₺	-	0,00	-
<i>Açıklama:</i> 2023 yılı yatırım programında bulunan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinin ödeneği olan 1.000.000,00 TL'nin 100.000,00 TL'si 2024/7 Sayılı "Tasarruf Tedbirleri" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gereğince kesilmiştir. 899.000,00 TL Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesine aktarılmıştır.									

06. SERMAYE GİDERLERİ 06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ (Açık ve Kapalı Spor Tesisleri)	
HARCAMALAR	HARCAMA MİKTARI
Harcama yapılmamıştır.	₺0,00
06.5 TOPLAM	₺0,00

5-1-8- GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA PROJESİ

PROJE GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ	
SEKTÖR	
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
PROJENİN;	
ADI	Kamulaştırma
NUMARASI	--

YERİ		Bolu							
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ									
KARAKTERİSTİĞİ									
PROGRAM BÜTÇE ADI		Yükseköğretim Kurumları Kamulaştırma							
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
Yıl	Toplam Proje Tutarı	2024 Yılı Sonu Küm.Harc.	Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2024	0,00 ₺	0,00 ₺	-	0,00 ₺	-	0,00 ₺	-	0,00	0
<p><u>Açıklama:</u> Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2024 Yılı Yatırım Programının Uygulanması ve İzlenmesine Dair 8082 Kararı gereğince; 15 Ocak 2024 tarih ve 32430 (Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanan “2024 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar” gereğince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2024 yılı yatırım programına “06.04-Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması” tertibine 500.000,00 TL likit ödenek eklenmiştir.</p> <p>Üniversitemiz İzzet Baysal Kampüsünde bulunan tüm binalarımıza içme ve kullanma suyu temini amacı ile Sondaj Kuyusu açılması için Bolu, Merkez, Ömerler Köyü 120 ada 130 parsel nolu 1.985,59 m² yüzölçümlü taşınmaz 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na göre kamulaştırma işlemi yapılmıştır.</p>									

06. SERMAYE GİDERLERİ 06.4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI (Yükseköğretim Kurumları Kamulaştırma)	
HARCAMALAR	HARCAMA MİKTARI
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ömerler Köyü 120 nolu Ada 130 Parsel nolu parselin (1.985,59 m ²) kamulaştırılması	399.004,31 ₺
06.4 TOPLAM	₺399.004,31

SERMAYE GİDERLERİ HARCAMA TABLOSU

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2024 YILI YATIRIM HARCAMALARI						
PROGRAM ADI	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	REVİZE ÖDENEK	2024 YILI HARCAMASI	KALAN/BLOKE ÖDENEK
06.7 - Diş Hekimliği B. Onarım	₺2.250.000,00	₺0,00	₺0,00	₺2.250.000,00	₺2.138.317,37	₺111.682,63
06.5 Hastane Ek Bina Etüt Proje	₺2.000,00	₺0,00	₺0,00	₺2.000,00	₺0,00	₺2.000,00
06.7 - Eğitim Sektörü B. Onarım Gid.	₺25.000.000,00	₺26.618.000,00	₺1.000.000,00	₺50.618.000,00	₺40.487.910,48	₺10.130.089,52
06.7 Engelli Gayrimenkul Onarım Giderleri	₺12.000,00	₺0,00	₺0,00	₺12.000,00	₺0,00	₺12.000,00
06.5 -Etüt-Proje	₺2.000,00	₺798.000,00	₺799.000,00	₺1.000,00	₺0,00	₺1.000,00
06.5 - Kampüs Altyapısı	₺35.000.000,00	₺15.000.000,00	₺3.500.000,00	₺46.500.000,00	₺21.826.208,51	₺24.673.791,49
06.5 - Merkezi Derslik	₺100.000.000,00	₺0,00	₺10.000.000,00	₺90.000.000,00	₺70.608.035,57	₺19.391.964,43
06.5 - Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	₺1.000.000,00	₺0,00	₺999.000,00	₺1.000,00	₺0,00	₺1.000,00
06.1 Mamul Mal Alımları - Mak. Teç.	₺1.802.000,00	₺9.000.000,00	₺0,00	₺10.802.000,00	₺10.716.285,36	₺85.714,64
06.4 - Kamulaştırma	₺0,00	₺500.000,00	₺0,00	₺500.000,00	₺399.004,31	₺100.995,69
TOPLAM	₺165.068.000,00	₺51.916.000,00	₺16.298.000,00	₺200.686.000,00	₺146.175.761,60	₺54.510.238,40

Yatırım programında yer alan projelerimize ek olarak Üniversitemizin bağış yolu ile yapılan yatırımlarımız mevcuttur.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ EK BİNA

Uygulama Projesi çizimi ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanmıştır. Bağışçısı olan BOLİV tarafından yüklenici belirleme aşamasındadır.



İlahiyat Fakültesi Mimari Program

İdari Personel Odası / 2 kişilik	37 Adet
İdari Personel Odası / 3 Adet	2 Adet
Dekanlık (Sekreter&Dinlenme&toplantı)	
Toplantı salonu/ Farklı Kapasitelerde	5 Adet
Derslik / 50 Kişilik	18 Adet
Derslik / 30 Kişilik	4 Adet
Amfi Derslik / 120 Kişilik	3 Adet
Amfi Derslik / 190 Kişilik	3 Adet
Seminer Odası -Atölye Sınıfı	6 Adet
Kütüphane ve Çalışma Odası	
İç Bahçe	
Açık, yarı açık ve kapalı otopark / 56 araç kapasiteli	

GEREDE UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ 2. ETAP

İhale sözleşmesi fesih edildi. Yüklenici tarafından dava söz konusu olmuştur. 2025 yılında yeniden ihale edilmesi beklenmektedir.



5-2- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Yatırım programında yer alan ödenek dağılımına göre üst yönetim ve harcama yetkililerinin onayı sonrasında ihale kararı alınır ve ihale yapılır. Yüklenicilerle sözleşme imzalanmasından sonra yüklenici tarafından verilen hizmetler kontrol ekibi tarafından denetlenmekte, uygun bulunması halinde ödeme evrakları düzenlenmekte ve harcama yetkilisinin onayına sunulmaktadır.

03.8 GAYRİMENKUL MAL BAK.VE ON. GİD. (98.900.9004.3284.442.8.02.03.08)	
HARCAMALAR	HARCAMA MİKTARI
Spor Bilimleri Fakültesi Menej, Padok ve Çeşitli İşlerin Yapılması işi	243.788,40 ₺
Kampüste arızalı olan fotoselli kapıların bakım onarımı ve bariyer montajı	141.000,00 ₺
03.8 TOPLAM	384.788,40 ₺

03.8 GAYRİMENKUL MAL BAK.VE ON. GİD. (SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM GİDERLERİ) (98.900.9005.3285.442.8.02.03.08)	
HARCAMALAR	HARCAMA MİKTARI
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Konferans Salonu ve Rektörlük İdari Bina Konferans Salonu Ses Sistemi Montajı işi	44.000,00 ₺
03.8 TOPLAM	44.000,00 ₺

03.8 GAYRİMENKUL MAL BAK.VE ON. GİD. (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİRİNCİ ÖĞRETİM) (62.239.756.13489.442.8.02.03.08)	
HARCAMALAR	HARCAMA MİKTARI
Mudurnu Süreyya Astarıcı Meslek Yüksekokuluna Hidrofor Alımı işi	64.020,00 ₺
Kütüphane Binası Havalandırma Sistemi, Rektörlük Binası ve İdari Birimler Binası Klima Sistemi arızalarının giderilmesi işi	166.908,00 ₺
İlahiyat Fakültesi, Yüzme Havuzu ve Bilgi İşlem Merkezinde bulunan asansörlerin onarımı ve çalışır hale getirilmesi işi	188.472,00 ₺
03.8 TOPLAM	419.400,00 ₺

03.7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM (98.900.9004.3284.442.8.02.03.07)	
HARCAMALAR	HARCAMA MİKTARI
Betum Binasında Kullanılmak Üzere Elektrik Malzeme Alımı işi	28.836,61 ₺
BATIKAF kapsamında kullanılmak üzere elektrik malzemeleri alım işi	8.173,04 ₺
Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından kullanılmak üzere malzeme alımı işi	118.176,00 ₺
03.7 TOPLAM	155.185,65 ₺

03.5 HİZMET ALIMLARI
(98.900.9004.3284.442.8.02.03.05)

HARCAMALAR	HARCAMA MİKTARI	HARCAMALAR	HARCAMA MİKTARI
2024/229884 İKN Merkezi Derslik İkmal İnşaatı İhalesinin KİK Ödemesi	5.400,00 ₺	İnşaat Altyapısı 2024 (Duble Yol Yağmursuyu Hattı İnşaatı, Tretuvar Tamirata ve Otopark Aydınlatma İşleri)(2024/674538) ile Yemekhane Binası Mutfak Kısmı Onarımı (2024/698171) Basın İlan Kurumu Ödemesi	107.520,00 ₺
2024/229884 İhale Kayıt Numaralı Merkezi Derslik İkmal İnşaatı ihalesinin Basın İlan Kurumu İlan Ödemesi	₺75.264,00	Üniversitemiz Kampüslerinde ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmeti Alımı işi	156.000,00 ₺
Üniversitemiz Gölköy, Seben, Yeniçağa, Mengen, Gerede Yerleşkelerinde toplam 34 adet asansörün 2024 yılı periyodik (12 Aylık) bakımlarının yapılması işi	214.560,00 ₺	Merkezi Derslik İnşaatı teknik inceleme, görüş, çözüm önerileri ve teknik raporlama hizmeti alımı işi	96.000,00 ₺
Üniversitemiz Rektörlük Binasında kullanılmakta olan 3 Adet ileri teknoloji içeren asansörün 2024 yılı periyodik (12 Aylık) bakımlarının yapılması işi	32.400,00 ₺	Mevcut sondajı yapılmış kuyunun kompresörle temizliği ve bir başka kuyudan dalgıç pompanın çıkarılıp temizlenen sondaja indirilmesi işi	48.000,00 ₺
2024/308210 İKN Kampüs Altyapısı İhalesinin KİK Ödemesi	5.400,00 ₺	Üniversitemiz mevcut su kuyusunda bulunan dalgıç pompanın değişimi işi	42.000,00 ₺
2024/310025 İKN Bina Büyük Onarım İşleri İhalesinin KİK Ödemesi	5.400,00 ₺	Montajı yapılacak olan prefabrik binanın zemin etüdünün yaptırılması işi	91.800,00 ₺
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kampüsünde bulunan Hukuk Fakültesi Binasında bulunan 3 Adet asansörün 2024 yılı periyodik bakımı işi	46.080,00 ₺	Daire Başkanlığımıza ait mevcut yangın tüplerinin dolununun yapılması işi	16.440,00 ₺
Üniversitemiz Mengen Meslek Yüksekokulu asansörlerinin 2024 yılı 12 aylık periyodik bakımının yapılması işi	54.000,00 ₺	2024/1080385 İKN Yemekhane Binası Mutfak Kısmı İçin Endüstriyel Malzeme Alımı ihalesininve 2024/852833 İKN Asansör Revizyon 2024 ihalesinin basın ilan gideri ödemesi	104.832,00 ₺
2024/308210 İKN Kampüs Altyapısı ve 2024/310025 İKN Bina Büyük Onarım İşleri Basın İlan Bedeli Öd.	107.520,00 ₺	Güneş Enerji Sistemleri Çağrı Merkezi ve Haritalama Hizmeti Alımı işi	234.141,78 ₺

2024/480274 Elektrik Altyapısı (Otopark ve Çevre Aydınlatmaları İmalatları) İhalesinin 4065 barkod numaralı KİK ilan ödemesi	5.400,00 ₺	Üniversitemiz Gölköy Kampüsünde bulunan su depolarının temizlik ve dezenfektanı işi	84.000,00 ₺
2024/478398 İKN Derslikler ve Merkezi Birimler İkmal İnşaatı (Betonarme) ihalesinin 1189 barkod nolu KİK ilan ödemesi	5.400,00 ₺	Yüzme Havuzu Eşanjör Sisteminin Arızasının Giderilmesi işi	80.400,00 ₺
2024/486336 İhale Kayıt Numaralı İnşaat Altyapısı (Otopark İnşaatı, Duple Yol Yağmursuyu Hattı İnşaatı ve Tretuvar Tamirati) ihalesinin 6099 barkod numaralı KİK ilan bedeli ödemesi.	5.400,00 ₺	Sökülen Prefabrik Binanın Mevcut Çelik Profillerinin Taşıma Güvenliği Bakımından Statik Açidan Teknik Raporunun Hazırlanması İşİ	36.000,00 ₺
Daire Başkanlığımızca Çeşitli Baskı ve Kopyalama İşİ	41.700,00 ₺	Üniversitemiz binalarında bulunan su sayaçlarının onarımı işi	241.368,00 ₺
BAİBÜ Su Depolarının temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi işi	60.000,00 ₺	Üniversitemiz Gölköy Kampüsü Isı Merkezinde bulunan 1 (bir) adet kazanın gaz ve hava ayarlarının yapılması işi	30.000,00 ₺
Üniversitemiz Gerede Meslek Yüksekokulu Spor Salonunda VRS Tipi Klima Arızasının Giderilmesi işi	43.800,00 ₺	Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Havalandırma ve Arıtma Sisteminin Onarımı işi	114.180,00 ₺
2024/480354 İKN Mekanik Altyapı (Doğalgaz Dönüşüm İmalatları) ve 2024/480274 İKN Elektrik Altyapısı (otopark ve Çevre Aydınlatma İmalatları) Basın İlan Bedeli Ödemesi	104.832,00 ₺	Üniversite Sahası (659.200,00 m2) 2024 Yılı Arazi İzin Bedeli Ödemesi	622.739,78 ₺
2024/486336 İKN İnşaat Altyapısı Otopark İnşaatı, Duple yol , Yağmur suyu hattı İnşaatı ve tretuvar tamirati ihalesinin ve 2024/478398 İKN Derslikler ve Merkezi Birimler İkmal İnşaatı betonarme ihalesinin Basın İlan Bedeli Ödemesi	108.864,00 ₺	2024/1653703 İKN Asansör Periyodik Bakım 2025 İhalesi KİK İlan Bedeli Ödemesi	5.400,00 ₺
Mengen MYO, Bolu MYO ve Gerede MYO için Enerji Etüdü Hizmet Alımı işi	204.000,00 ₺	2024 yılı (01.01.2024-31.12.2024 tarihleri arası)7 adet E-Hakediş Pro Güncelleme Hizmeti Alımı işi	45.500,00 ₺
2024/590345 İKN Bina Büyük Onarım İşleri 2024 ihalesinin 8623 barkod nolu KİK ilan ödemesi	5.400,00 ₺	İzzet Baysal Yerleşkesinde bulunan rögarların araç ile temizlenmesi işi	85.800,00 ₺
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Kampüsü Asansörlerinin A Tipi Muayene Kuruluşuna yıllık periyodik muayenelerinin yaptırılması işi	63.678,11 ₺	Üniversitemizde Bulunan UPS lerin Bakım Onarımı işi	133.056,00 ₺

Morfoloji Ek Binası (2.596,82 m2) 2024 Yılı Arazi İzin Bedeli Ödemesi	9.894,98 ₺	Daire Başkanlığımızca ofis işlerinde ve sahada kullanılmak üzere hizmet alımı işi	35.820,00 ₺
Tatbikat Camii ve Isı Merkezi Binası(8.056,02 m2) 2024 Yılı Arazi İzin Bedeli Ödemesi	38.565,60 ₺	2024/1653703 Asansör Periyodik Bakım 2025 Basın ilan bedeli Ödemesi	53.760,00 ₺
2024/674538 İKN İnşaat Altyapısı 2024 İhalesi KİK Ödemesi	5.400,00 ₺	Hukuk Fakültesi, Rektörlük Binası, İdari Birimler Binası, Sosyal Aktivite Merkezi ve İktisat ve İdari Birimler Binasında bulunan fotoselli otomatik kapıların bakım onarımı işi	144.000,00 ₺
Bina Büyük Onarım İşleri 2024 (2024/590345) ile Dış Hekimliği Fakültesi Onarımı (2024/320427) ihalelerinin Basın İlan Kurumu Ödemesi	102.144,00 ₺	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yemekhane Binası ve Kütüphane Binası arka girişlerine ve Çevresinde belirtilen alanlara uygulanmak üzere Kanopi yapımı için Statik Analiz, Teknik Rapor ve Statik Proje Hazırlanması işi	126.000,00 ₺
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Kampüsü Asansörlerinin A Tipi Muayene Kuruluşuna (TSE) yıllık periyodik muayenelerinin yaptırılması işi	5.943,96 ₺	Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Yerleşkesinde bulunan trafoların bakımlarının yapılması işi	125.108,48 ₺
2024/698171 İKN Yemekhane Binası Mutfak Kısmı Onarımı İhalesinin KİK Ödemesi	5.400,00 ₺		
03.5 TOPLAM			4.221.712,69 ₺

MAL VE HİZMET ALIMLARI HARCAMA İÇMALİ**MAL VE HİZMET ALIMLARI HARCAMA TABLOSU**

EKONOMİK KOD	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	REVİZE ÖDENEK	2024 YILI HARCAMASI	KALAN /BLOKE ÖDENEK
03.8 - GAYRİMENKUL MAL BAK. VE ON. GİD.	₺742.000,00	₺0,00	₺74.200,00	₺667.800,00	₺384.788,40	₺283.011,60
03.8 - SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	₺44.000,00	₺0,00	₺0,00	₺44.000,00	₺44.000,00	₺0,00
03.8 GAYRİMENKUL MAL BAK.VE ON. GİD. - YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİRİNCİ ÖĞRETİM	₺466.000,00	₺0,00	₺46.600,00	₺419.400,00	₺419.400,00	₺0,00
03.7 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM	₺156.000,00	₺0,00	₺0,00	₺156.000,00	₺155.185,65	₺814,35
03.5 - HİZMET ALIMLARI	₺612.000,00	₺3.685.000,00	₺61.200,00	₺4.235.800,00	₺4.221.712,69	₺14.087,31
03.2 - TÜKETİME YÖNELİK MLZ. ALIMI	₺133.000,00	₺2.397.000,00	₺0,00	₺2.530.000,00	₺2.526.539,27	₺3.460,73
TOPLAM	₺2.153.000,00	₺6.082.000,00	₺182.000,00	₺8.053.000,00	₺7.751.626,01	₺301.373,99

5-3- DİĞER HİZMETLER

Etüd ve Proje İşleri

- Öğrenci yemekhanesi bodrum kat ve zemin kat tadilat projeleri çizildi. Aynı zamanda yapının mutfak tadilatı inşaat kontrollüğü yapıldı.
- Dış Hekimliği projesi onarım projeleri çizildi. Aynı zamanda inşaat kontrollüğü yapıldı.
- Sağlık YO Beslenme Laboratuvarı tadilat projesi çizildi. Kültür Merkezi cephe çalışması yapıldı. Aynı zamanda büyük onarım ihalesi kapsamında inşaat kontrollüğü yapıldı.
- Gölköy Kampüsü için master plan 3d görsel çalışmaları yapıldı.
- Millet bahçesi avan proje çalışması yapıldı.
- Kütüphane ve İktisat Fak. için gerekli yerlere markiz çalışması yapıldı.
- Mevcutta atıl durumda olan otobüs için kafe tasarımı yapıldı.
- BAİBÜ Merkez Kampüste yapılması planlanan atölye binası mimari projesinin yapıldı.
- Dış Hekimliği Fakültesi ile ilgili mimari revizyon çalışmaları yapıldı.
- BAİBÜ aydınlatma hattı güzergahındaki yolların grafikte gösterilmesi, sunum paftası hazırlandı.
- Mimarlık ve Turizm Fakültesinin otopark hesabının yapılması, araçların planda yerleştirilmesi yapıldı.
- Kütük Ev mimari planlarından alan hesaplarının yapıldı.
- BAİBÜ Gölköy Kampüsü'nde merkezi amfilerin yanına yeni yapılacak olan 15 araç kapasiteli otoparkın mimari plama yapıldı.
- Mengen Aşçılık MYO MEKSİS projesi kapsamında mekan kodlarının planlarda oluşturulması yapıldı.
- Öğrenci Yemekhanesi binasının planlarındaki mekanların alan hesapları yapıldı.

Yatırım, Bütçe Planlama ve Raporlama

- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa istinaden Başkanlığımıza ait tüm işlemlerin yürütülmesi, Bütçe planlama-raporlama ile ilgili tüm işlemler, ödenek kontrolü, ödenek kaydı vb. işler ve bu işlemlere ilişkin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile koordineli olarak yapıldı.
- Üniversitemiz yatırım ödeneklerinin proje bazlı takibini sağlanarak istatistiki bilgiler Başkanlık ve Rektörlük Makamına paylaşıldı.

- Ödeme evraklarının zamanında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına verilip süresi içerisinde ödenmesinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla 12 aylık serbestlik halinde gelen bütçe ödeneklerini zamanında planlaması sağlandı.
- Bütçe harcamalarının takibi, devam eden işlerin aktarma-tenkis vb. bütçe ile ilgili her türlü işlerin takibi MYS (Mali Yönetim Sistemi) ve E-Bütçe (Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi) sistemleri kullanılarak gerçekleştirildi.
- Valilik İl Koordinasyon Kurul toplantıları için Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında 3'er aylık dönemler halinde Yatırım Projeleri İzleme Formu düzenlenerek İLYAS (İl Yatırım Takip Sistemi)'ne veri girişleri sağlandı. Valilik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü'ne bildirildi.
- Daire Başkanlığımız tarafından yürütülen yatırım projelerinin üçer aylık yatırım gerçekleşme verilerini Etüt Proje ve Planlama Şube Müdürlüğü, Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğünden alınan verileri konsolide ederek Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında Ka-Ya (Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi) sistemine girişleri yapıldı.
- Yıllık Birim Faaliyet Raporları, Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporları, Kurumsal Mali Beklentiler Raporu, Detay Programları, Program Bütçe Performans Göstergeleri, Stratejik Plan İzeleme Raporu, iş akış şemaları, hizmet envanterleri vb. işlemler ve bu işlemlere ait Stratejik Plan Revizyonu ve süreçleri ile takibine ilişkin tüm süreçleri takibini sağlandı.
- İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Görevliliği dâhilinde gerekli işlemleri yapıldı.
- Üniversitemiz kalite süreçlerini takip etmek üzere KYS (Kalite Yönetim Sistemi) aktif olarak kullanılmış, yürütülen işlemlere ilişkin süreçler, aylık kalite toplantıları ile haftalık şube müdürleri toplantı tutanakları sisteme yüklenmiş; 2024 yılı Özdeğerlendirme ve Akran Değerlendirmeleri KYS sistemi üzerinden yapılmıştır.

Taşınmaz işlemleri

Ruhsat:

- Mengen Kampüsü Güvenlik kulübesine ve Morfoloji Ek Binaya yapı kullanma izin belgesi alındı.
- Merkezi Derslik Binasını isim değişikliği ruhsatı (Müteahhit, şantiye şefi) alındı.
- Yeraltı suyu arama izinleri alındı.

Tahsis:

- Mudurnu İlçesi, Kaygana Mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait olan 375 ada, 1 parsel nolu taşınmazın yeniden tahsis yazısı 2023 yılında yazıldı. 2024 yılında aynı yeri Gençlik ve Spor Bakanlığı da istediğinden Mudurnu Kaymakamlığında imzada beklemektedir.
- Ön tahsisli tüm taşınmazlarımızın kesin tahsise çevrilmesi hususunda Bolu Milli Emlak Müdürlüğüne yazılar yazılmıştır.
- Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 1000 yatak kapasiteli yurt binası yapımı amacı ile 106 ada 51 parselin tamamı, 106 ada 49 parselin 4500 m2'lik kısmı tahsis edilmiştir.
- Paşaköy Tekmer Depolarından tarafımıza tahsisli 3 deponun 2'si kayıtlarımızdan çıkarılmıştır. (12.06.2024 tarihli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün yazısı ile)
- Kütük Ev Hazine ve Orman alanlarına girdiğinden ve iskanı olmayan alanlardan dolayı açılan davalar devam etmektedir.
- Gülezler Konağı'nın Belediye tarafından tahsis süresi dolmadan tahsis iptali nedeniyle açılan davalar devam etmektedir.

Taşınmaz Kayıtları:

- Paşaköy 5 nolu Tekmer Deposu (1 adet) olarak kayıt altına alınmıştır.
- Ömerler 120 ada 130 nolu parsel kamulaştırılmıştır.
- Karacasu 177 ada 1 nolu parselde cins değişikliği yapılarak arsa vasfı 4 katlı Fizik Ted.Reh.Mer.ve Bahçesi olarak değişmiştir.
- Öğrenci Toplulukları Binası At Ahır ve Barınak Binası olarak kayıt yapılmıştır.
- Üniversitemiz Gölköy Kampüsü At Ahır ve Barınak Binası Onarımı İşi (doğrudan teminle) kapsamında değer artırıcı işlem olarak kayıt altına alınmıştır.
- Üniversitemiz Su Deposu Klorlama Sistemi Yapımı İşi (doğrudan teminle) kapsamında değer artırıcı işlem olarak kayıt altına alınmıştır.
- Diş Hekimliği Fak. Otomatik Kapı İmalat ve Montajı İşi (doğrudan teminle) kapsamında değer artırıcı işlem olarak kayıt altına alınmıştır.
- Diş Hekimliği Fak. Onarımı İşi İhalesi kapsamında değer artırıcı işlem olarak kayıt altına alınmıştır.
- Yemekhane Binası Mutfak Kısmı Onarımı İhalesi kapsamında değer artırıcı işlem olarak kayıt altına alınmıştır.

- Gzel Sanatlar Fak. Havalandırma Sistemi Yapım İŖi (dođrudan teminle) kapsamında deđer artırııcı iŖlem olarak kayıt altına alınmıŖtır.
- Duple Yol Yađmursuyu Hattı İnŖaatı (İnŖaat Altyapısı 2024 ihalesi) kapsamında deđer artırııcı iŖlem olarak kayıt altına alınmıŖtır.
- Otopark ve Çevre Aydınlatmaları İmalatları (Elektrik Altyapısı 2024 ihalesi) kapsamında deđer artırııcı iŖlem olarak kayıt altına alınmıŖtır.
- Mekanik Altyapı 2024 kapsamında (Mudurnu Derslik binası dođalgaz dönüşm imalatları) deđer artırııcı iŖlem olarak kayıt altına alınmıŖtır.
- Mekanik Altyapı 2024 kapsamında (Mudurnu İdari Bina dođalgaz dönüşm imalatları) deđer artırııcı iŖlem olarak kayıt altına alınmıŖtır.
- Mekanik Altyapı 2024 kapsamında (Mudurnu Yemekhane binası dođalgaz dönüşm imalatları) deđer artırııcı iŖlem olarak kayıt altına alınmıŖtır.
- Mekanik Altyapı 2024 kapsamında (Seben MYO dođalgaz dönüşm imalatları) deđer artırııcı iŖlem olarak kayıt altına alınmıŖtır.

TaŖımır Kayıtları: 2024 yılı içinde yapılan mal alımları, birimler arası devir iŖlemleri, zimmet iŖlemleri, tketim iŖlemleri vb. yapılmıŖtır.

Kamu Zararı İŖleri: 2024 yılında olan kazalar Kamu Zararı Tespit Komisyonu tarafından incelenerek tutanak tutulmuŖ, yaklaŖık maliyetleri hazırlanarak Strateji Daire Başkanlığına gnderilmiŖtir.

Aplikasyon İŖleri: Otobs Kafe yerleri belirlenmiŖtir.

Kontrollk (Elektrik)

- İnŖaat Altyapısı 2024 (Duple Yol Yađmursuyu Hattı İnŖaatı, Tretuvar Tamiratu ve Otopark Aydınlatma İŖleri) iŖi kapsamında Kamps Tıp Fakltesi KavŖađı ile Rektrlk İdari Birimler Binası arası ana yol aydınlatma tesisatı altyapısı ile birlikte led dekoratif direklerle yenilenmiŖtir.
- Sađlık Bilimleri Fakltesi A Blok ve C Blok Binaları nlerine bariyer yapıldı.

Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesine ait iki adet kapalı spor salonu aydınlatmaları ile Sağlık Bilimleri Fakültesi otopark aydınlatmaları LED aydınlatma dönüşümü yapılmıştır. LED aydınlatma dönüşümü neticesinde kapalı spor salonlarında enerji tüketimi %60 oranında azaltılmış, yıllık 10.800 kWh enerji tasarrufu sağlanmış ve 44.280 TL enerji maliyetinden tasarruf edilmiştir.

BAİBÜ BESYO Spor Salonları LED Dönüşüm Tasarruf Tablosu					
	Armatür Sayısı	Armatür Gücü(W)	Yıllık Çalışma Saati	Toplam Tüketim(kWh)	Toplam Fatura Bedeli (TL)
Mevcut Armatür	36	400	1.200	17.280	70.848
LED Armatür	36	150	1.200	6.480	26.568
Toplam Tasarruf Miktarı				10.800	44.280

Otopark aydınlatma LED dönüşümü neticesinde ise enerji tüketimi %30 oranında azaltılmış, yıllık 1.752 kWh enerji tasarrufu sağlanmış ve 7.104 TL enerji maliyetinden tasarruf edilmiştir.

Sağlık Bilimleri Fak. Otopark LED Dönüşüm Tasarruf Tablosu					
	Armatür Sayısı	Armatür Gücü(W)	Yıllık Çalışma Saati	Toplam Tüketim(kWh)	Toplam Fatura Bedeli (TL)
Mevcut Armatür	20	70	4.332	6.065	24.866
LED Armatür	20	50	4.332	4.332	17.761
Toplam Tasarruf Miktarı				1.733	7.104

BAİBÜ Çatı GES projesinde Çağrı Mektupları alınmış, 2025 yılında Uygulama Projesi üzerinden ihaleye çıkılması planlanmaktadır.

Kontrollük (Mekanik)

- Bina Büyük Onarım İşleri” ihalesi kapsamında; Sağlık Bilimleri Fakültesinde “Beslenme ve Diyetetik Laboratuvarları” oluşturulması için ihtiyaç duyulacak olan temiz su ve pis su tesisatı altyapısı borulama işlemleri ile davlumbaz imalatları/montajı ve havalandırma tesisatı kurulumu gerçekleştirildi.

- Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜRDAM) bünyesinde “Kimyasal İşlemler Laboratuvarı” oluşturulması için ihtiyaç duyulacak olan temiz su ve pis su tesisatı altyapısı borulama işlemleri gerçekleştirildi.
- “Sosyal Tesis Binası Onarımı” işi kapsamında (İhalesi “Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı”; Kontrollük hizmetleri “Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı” uhdesinde olmak üzere); Sosyal Tesis binasındaki çeşitli misafir odaları ve tuvaletlerinde arızalı halde bulunan, banyo bataryası (32 ad.) ve lavabo bataryası (18 ad.) yenilendi.

Park ve Bahçeler

- Çevre Yönetimi kapsamında Üniversitemiz su depolarının temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri 6 ayda bir yapılmıştır.
- Çevre Yönetimi kapsamında Üniversitemizde oluşan tehlikeli atıkların düzenli aralıklarla Lisansı geridönüşüm bertaraf tesislerine teslimi ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı entegre çevre bilgi sisteminde takipleri gerçekleştirilmiştir.
- 11 Kasım milli ağaçlandırma günü kapsamında Çevre koordinatörlüğü organizasyonu ile Gölköy kampüsünde ağaçlandırma etkinliği düzenlenmiştir.



- Sağlık Bilimleri Fakültesi bahçe alanına planlanan mazı dikimi gerçekleştirildi.
- "SU VERİMLİLİĞİ SEFERBERLİĞİ" Kapsamında Üniversitemizde Bulunan Tüm Musluklarına Perlatör Monte İşlemi gerçekleştirildi.
- İlahiyat Fakültesi peyzaj alanı sulama sistemi tamirat çalışmaları gerçekleştirildi.
- Gölköy kampüsü bünyesinde belirlenen alanlara Kapalı Duraklar monte edilerek yerleştirildi.



- Hukuk Fakültesi bahçe alanı peyzaj çalışmaları yapılmıştır.
- Kampüsteki anıt ağaçların budama işlemleri gerçekleştirildi.
- Rektörlük binası önü peyzaj çalışmaları gerçekleştirildi.
- Diş Hekimliği Fakültesi Çevre Yönetim Uygulamaları takip edildi.
- Çevre Yönetimi uygulamaları kapsamında yeşil kampüs sürdürülebilirlik çalışmalarımız ile Üniversitemiz Greenmetric Sıralaması Yükselterek dünyadaki çevreci üniversiteler arasında, geçen yıla göre hem sıralamasını hemde puanını artırarak dünyanın çevreci üniversiteleri arasındaki yerini yükseltti.



Satın Alma (İhale ve Doğrudan Temin)

2024 yılında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre 14 açık ihale (4 tanesi çeşitli nedenlerden dolayı iptal edilmiştir.) gerçekleştirilmiştir.

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2024 MALİ YILI İHALE BİLGİLERİ										
SIRA NO	İHALE KAYIT NUMARASI	PROJE NUMARASI	İHALE TÜRÜ	İHALENİN ADI	İHALE TARİHİ	SÖZLEŞME TARİHİ	İŞ ARTIŞ ORANI	İŞİN BİTİM TARİHİ	SÖZLEŞME BEDELİ (KDV HARİÇ)	HARCAMA MİKTARI (TL)
1	2024/480354	2020H03-150659 (Kampüs Altyapısı)	Yapım-açık	Mekanik Altyapı (Doğalgaz Dönüşüm İmalatları)	16.04.2024	2.05.2024	-	21.10.2024	1.786.010,00	₺2.144.109,35
2	2024/480274	2020H03-150659 (Kampüs Altyapısı)	Yapım-açık	Elektrik Altyapısı (Otopark ve Çevre Aydınlatmaları İmalatları)	24.04.2024	10.05.2024	335.136,55 TL (+%8,55 %)	14.08.2024	3.919.551,00	₺5.270.722,59
3	2024/478398	2005H03-732 (Merkezi Derslik)	Yapım-açık	Derslikler ve Merkezi Birimler ikmal İnşaatı (Betonarme)	29.04.2024	7.06.2024	-	-	82.180.000,00	₺70.608.035,57
4	2024/590345	2024H03-232921 (Eğitim Muht. İşler)	Yapım-açık	Bina Büyük Onarım İşleri 2024	10.06.2024	10.07.2024	2.153.966,05 TL (+8,75 %)		24.613.516,20	₺25.582.537,98
5	2024/620427	2024I00-225980 (Sağlık Muht. İşler)	Yapım-açık	Diş Hekimliği Fakültesi Onarımı	24.05.2024	13.06.2024	230.228,2 TL (+19,25 %)	24.08.2024	1.196.203,00	₺1.710.058,97
6	2024/674538	2020H03-150659 (Kampüs Altyapısı)	Yapım-açık	İnşaat Altyapısı 2024 (Duble Yol Yağmursuyu Hattı İnşaatı, Tretuvar Tamirâtı ve Otopark Aydınlatma İşleri)	7.06.2024	1.07.2024	3570058,67 TL (-24,77 %)	7.11.2024	14.414.014,14	₺13.012.746,57
7	2024/698171	2024H03-232921 (Eğitim Muht. İşler)	Yapım-açık	Yemekhane Binası Mutfak Kısmı Onarımı	12.06.2024	2.07.2024	1.468.554,88 TL (+18,62 %)	21.10.2024	₺7.888.888,88	₺11.228.932,50
8	2024/852833	2024H03-232921 (Eğitim Muht. İşler)	Yapım-açık	Asansör Revizyon 2024	06.08.2024	21.08.2024	-	12.09.2024	479.000,00	₺574.800,00
9	2024/1080385	2024H03-232921 (Eğitim Muht. İşler)	Mal-açık	Yemekhane Binası Mutfak Kısmı İçin Endüstriyel Malzeme Alımı	02.09.2024	17.09.2024	-	26.09.2024	1.089.500,00	₺1.834.290,00
10	2024/1653703	-	Hizmet	Asansör Periyodik Bakım 2025	12.12.2024	30.12.2024	-		1.179.480,00	₺781.889,65

2024 MALİ YILINDA İHALE İLANINA ÇIKILIP ÇEŞİTLİ NEDENLERLE İPTAL EDİLEN İHALE LİSTESİ



SIRA NO	İHALE KAYIT NUMARASI	PROJE NUMARASI	İHALE TÜRÜ	İHALENİN ADI	İHALE TARİHİ	SÖZLEŞME TARİHİ	İŞ ARTIŞ ORANI	İŞİN BİTİM TARİHİ	SÖZLEŞME BEDELİ (KDV HARİÇ)	HARCAMA MİKTARI (TL)
1	2024/229884	2005H03-732	Yapım-açık	MERKEZİ DERSLİK İKMAL İNŞAATI	20.03.2024					Bütün Tekliflerin Reddedilmesi Nedeni ile İptal Edilmiştir.
2	2024/308210	2020H03-150659 (Kampüs Altyapısı)	Yapım-açık	KAMPÜS ALTYAPISI	2.04.2024					İhaleye teklif veren istekli çıkmaması nedeni ile iptal edilmiştir.
3	2024/310025	2024H03-232921 (Eğitim Muhtelif İşler)	Yapım-açık	BİNA BÜYÜK ONARIM İŞLERİ	5.04.2024					Bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin/ Yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması nedeniyle iptal edilmiştir.
4	2024/486336	2020H03-150659 (Kampüs Altyapısı)	Yapım-açık	İnşaat Altyapısı (Otopark İnşaatı, Double Yol Yağmursuyu Hattı İnşaatı ve Tretuvar Tamirati)	26.04.2024					Bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin/ Yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması nedeniyle iptal edilmiştir.

2024 YILI DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI

2024 mali yılında 99 adet doğrudan temin yöntemiyle imalatlar gerçekleştirilmiştir. Bunlardan 55 adedi hizmet alımı, 24 adedi mal alımı ve 20 adedi yapım işi olarak gerçekleştirilmiştir.

2024 YILI DOĞRUDAN TEMİN İLE YAPILAN ALIMLARIN İHALE TÜRÜNE GÖRE DAĞILIMI						
İHALE TÜRÜ	22-D MD.KAPSAMINDA		22-B MD. KAPSAMINDA			DOĞRUDAN TEMİN GENEL TOPLAM
MAL ALIMI	ADET	24	MAL ALIMI	ADET	0	24
	TAHAKKUK TUTARI (KDV DAHİL)	₺12.891.130,29		TAHAKKUK TUTARI (KDV DAHİL)	₺0,00	₺12.891.130,29
	YÜZDE ORANI (%)	32		YÜZDE ORANI (%)	0	24
HİZMET ALIMI	ADET	30	HİZMET ALIMI	ADET	25	55
	TAHAKKUK TUTARI (KDV DAHİL)	₺3.122.309,17		TAHAKKUK TUTARI (KDV DAHİL)	₺1.313.219,96	₺4.435.529,13
	YÜZDE ORANI (%)	41		YÜZDE ORANI (%)	100	56
YAPIM İŞİ	ADET	20	YAPIM İŞİ	ADET	0	20
	TAHAKKUK TUTARI (KDV DAHİL)	₺4.091.180,00		TAHAKKUK TUTARI (KDV DAHİL)	₺0,00	₺4.091.180,00
	YÜZDE ORANI (%)	27		YÜZDE ORANI (%)	0	20
GENEL TOPLAM	ADET	74	GENEL TOPLAM	ADET	25	99
	TAHAKKUK TUTARI (KDV DAHİL)	₺20.104.619,46		TAHAKKUK TUTARI (KDV DAHİL)	₺1.313.219,96	₺21.417.839,42
	YÜZDE ORANI (%)	100		YÜZDE ORANI (%)	100	100

2024 YILI DOĐRUDAN TEMİN ALIMLARI



II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- BİRİM AMAÇ VE HEDEFLERİ


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun 9'uncu maddesine istinaden "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde Üniversitemizin geleceğine yön veren, yenilikçi ve sürdürülebilir bir eğitim anlayışı ve stratejik hedefleri doğrultusunda hazırlanan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2024-2028 Dönemi Stratejik Planı Amaç ve Hedefleri 1.01.2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

2024-2028 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

<i>Stratejik Amaçlar</i>	<i>Stratejik Hedefler</i>
Amaç (A1) Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde İyileşmenin Sürekliliğini Sağlamak.	H1.1 Üniversitenin kurumsal akreditasyonunu sağlamak ve akredite olan program sayısını artırmak.
	H1.2 Mezunların istihdam oranını plan dönemi içerisinde en az % 10 artırmak.
	H1.3 Öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerine sahip çok yönlü gelişimini sağlamak.
	H1.4 Teknolojiye dayalı eğitim sistemleri geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak.
	H1.5 Eğitim ve öğretimde uluslararasılaşma faaliyetlerini ve girişimlerini artırmak.
Amaç (A2) Kurumun Ar-Ge Kapasitesini Nitelik ve Nicelik Olarak Artırmak.	H2.1 Araştırma laboratuvarları altyapılarının güçlendirilmesine yönelik yatırımları ve kütüphanede erişim sağlanan veri tabanlarını en az %20 artırmak.
	H2.2 Nitelikli ve sürdürülebilir Ar-Ge faaliyetleri için paydaşlarla iş birliğini ve kurum dışı fonlardan desteklenen projeleri teşvik eden iç ve dış destekli mali kaynakları en az %25 artırmak.
	H2.3 Üniversitemizde uluslararası ölçekte nitelikli ve disiplinler arası çalışma yapabilen araştırmacıların araştırma yetkinliğini sürdürmek ve iyileştirmek için gerçekleştirilen faaliyet sayısını en az %20 artırmak.
	H2.4 Uluslararası ve ulusal indeksli bilimsel yayın organlarında yer alan BAİBÜ adresli nitelikli yayın sayılarını en az %20 artırmak.
	H2.5 Öğrencilerin araştırma projelerine katılımının en az %10 artırılarak, proje kültürünün tabana yayılmasını sağlamak.
	H2.6 Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım sayısını en az %20 artırmak.
Amaç (A3) Toplumsal Hizmet Faaliyetlerinin Sayısını ve Kalitesini Artırmak.	H3.1 Her birimin kendi alanı ile ilgili topluma katkı odaklı (kadın, aile, çocuk, yaşlı, iklim, çevre vb. konularda) konferans, sempozyum, panel, çalıştay, seminer vb. sayılarını en az %200 artırmak.
	H3.2 Üniversitemiz birimlerince (bölgesel ve ulusal kalkınma başta olmak üzere) sunulan birikmişlik ve danışmanlık hizmetleri ve protokollerinin sayılarını en az %50 artırmak
	H3.3 Birimlerde toplumsal katkıya yönelik gerçekleştirilen proje, eğitim, etkinlik (gönüllülük çalışmaları / sosyal sorumluluk dersi kapsamında yapılanlar dahil) faaliyetlerinin sayısını en az %50 artırmak.

	H3.4 Mesleki gelişim ve sporcu gelişimi sağlayacak sertifikalı eğitim programlarının sayısını ve çeşitliliğini en az %50 artırmak.
Amaç (A4) Nitelikli Yönetişim ve Kurumsal Kapasite Gelişimini Sağlamak.	H4.1 İç paydaş ve öğrencilerin memnuniyet düzeyini en az %20 artırarak kurumsal aidiyet duygusunu geliştirmek.
	H4.2 Dış paydaşlarla iletişim ve iş birliğini geliştirmek.
	H4.3 Personel niteliğini geliştirmek üzere düzenlenecek çalışmaların sayısı ve çeşidini artırmak.
	H4.4 Dijital dönüşüm ve Bütünleşik Bilgi Yönetim Sistemini geliştirmek.
	H4.5 Kalite Güvence Sistemini birimler bazında yaygınlaştırarak kurum kültürünü güçlendirmek.
Amaç (A5) Üniversitenin Faaliyetlerini Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) Çerçevesinde İyileştirmek.	H5.1 Eğitim ve öğretimde sürdürülebilirlik ve çevre bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin sayısını en az %25 artırmak.
	H5.2 Üniversitemizde bulunan öğrencilerin sağlık, gıda ve insana yaraşır yaşam koşullarına erişimini %25 artırmak.
	H5.3 Üniversitemizde 2028 yılına kadar kişi başı karbon ayak izini azaltmak.
	H5.4 Üniversitemiz binaları ile alt ve üst yapıların, depreme dayanıklılık durum tespiti yapılarak 1999 yılı öncesi inşa edilen binaları mevcut deprem yönetmeliği standartlarına uygun hale getirmek.
	H5.5 Üniversitemizde 2028 yılına kadar kişi başı su ayak izini azaltmak.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı olarak 2024-2028 Dönemi Stratejik Planında «**A5 Üniversitenin Faaliyetlerini Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) Çerçevesinde İyileştirmek.** » Amacı altındaki hedeflerin 3 tanesinden sorumlu, 2 tanesi için diğer birimler ile işbirliği içinde faaliyet yürütmektedir.



B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

2024 yılı yatırım programında ödeneği bulunan kalemlerin ihaleleri yapılmıştır. Kontrol ekibi tarafından yapılan düzenli incelemelerde devam eden işlerin şartnamelere ve mevzuata uygunluğu takip edilmiş, görülen eksikliklere anında müdahale edilerek işlerin sağlıklı bir şekilde tamamlanması sağlanmıştır. Tamamlanan işlerin ödeme evrakları da aynı titizlikle hazırlanıp onaya sunulmuştur.

Kampüsün ısıtma, kullanma suyu, elektrik sistemlerinde ve tesisatlarındaki rutin bakım ve onarımlar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu sistemlerde oluşan arıza ve aksaklıklara da en hızlı şekilde cevap verilmiş ve sistemin sürekliliği sağlanmıştır. 2024 mali yılında merkezi ısıtma sisteminde yapılan bakım onarımlar ile sistemin daha sağlıklı bir şekilde çalışması sağlanmıştır.

Üniversitemiz asansör, paratönerler, hidrant sistemleri, bariyerler, klima, kombi, yangın algılama, otomatik kapı sistemlerinin bakım onarımları 2021 mali yılından itibaren tüm kampüsler dahil olmak üzere Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yürütülmeye devam edilmektedir.

Ülkemiz, Sürdürülebilirlik kavramını 1992'de Rio'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Çevre ve Kalkınma Konferansı'ndan sonra 1996'da sürdürülebilir kalkınma kavramını gündemine almış, sonraki yıllarda bu kavramı Kalkınma Planlarına ve birçok politika belgesine yansıtmıştır. Kalkınma Planları ile birlikte sürdürülebilirlik kavramına yer veren sektörel ve tematik ulusal politika ve strateji belgeleri de Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma gündeminin önemli parçaları haline gelmiştir. Son olarak 10. Kalkınma Planında sürdürülebilirlik, planı şekillendiren başlıca kavram ve hâkim temalardan birisi olmuştur. Bu kapsamda eğitim hayatının önemli bir yerde olan Üniversitemiz kalkınma planları ve diğer ulusal eylem planları kapsamında bir çok kavramı stratejik plana dahil ederek, geleceğin yetişkinleri gençlerimizi iklim değişikliği, tasarruf, karbon ayak izi, su ayak izi, israf gibi bir çok konuyu bünyesine dahil etmiştir. Bu kapsamda;

Amaç 3. Toplumsal Hizmet Faaliyetlerinin sayısını ve kalitesini artırmak

Hedef 3.2. Üniversitemiz birimlerince (bölgesel ve ulusal kalkınma başta olmak üzere) sunulan bilirkişilik ve danışmanlık hizmetleri ve protokollerinin sayılarını en az %50 artırmak.

Amaç 4. Nitelikli Yönetişim ve Kurumsal Kapasite Gelişimini Sağlamak.

Hedef 4.1. İç paydaş ve öğrencilerin memnuniyet düzeyini en az %20 artırarak kurumsal aidiyet duygusunu geliştirmek.

Hedef 4.5. Kalite Güvence Sistemini birimler bazında yaygınlaştırarak kurum kültürünü güçlendirmek.

Amaç 5. Üniversitenin Faaliyetlerini Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) Çerçevesinde İyileştirmek.

Hedef 5.3. Üniversitemizde 2028 yılına kadar kişi başı karbon ayak izini azaltmak.

Hedef 5.3. Üniversitemizde 2028 yılına kadar kişi başı karbon ayak izini azaltmak.

Hedef 5.4. Üniversitemiz binaları ile alt ve üst yapıların depreme dayanıklılık durum tespiti yapılarak 1999 yılı öncesi inşa edilen binaları mevcut deprem yönetmeliği standartlarına uygun hale getirmek.

Hedef 5.5. Üniversitemizde 2028 yılına kadar kişi başı su ayak izinin azaltılması.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik ilkeleri SKA 11 (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar) başlıklı maddesinde, sürdürülebilir şehirleşme alanında altyapının güçlendirilmesi, kent içi ulaşım ve toplu taşıma ile atık yönetiminin uygulanması. Türkiye’de afet yönetimi bütünleşik bir yapı ve farklı strateji belgeleriyle kapsamlı bir çerçevede yönetilmektedir. Bu amaç kapsamında öne çıkan başlıca ihtiyaçlar, afet yönetim sürecine iklim değişikliği faktörünün entegre edilmesi ve akıllı şehirlere yönelik altyapı gelişiminin sağlanmasıdır. Üniversitemiz 2018 bina deprem yönetmeliğini karşılamadığı düşünülen binalarımıza yönelik güvenli eğitim alanları ve yerleşkeler sağlamak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün E-87383655-952.01.03-10837938/2400174008 sayılı yazısı ile Bolu İl Afet Riski Azaltma Planı (İrap) 14-A1-H5-E32 numaralı eylemi doğrultusunda Müdürlükçe hazırlanan eylem sonuç raporu ve öncelikli olarak deprem performans analizi yaptırılacak yapı listesi oluşturulmuştur.

Başkanlığımızın temel ilkesi tüm iş ve süreçlerinde sürdürülebilirlik ve tasarruf ilkelerini önceleyerek yapılan tüm faaliyetlerde bu esaslar doğrultusunda işlem tesis edilecektir. Ülkemizin su kaynaklarının sınırsız olmadığı ve su tasarrufunun sağlamak üzere tercih edilen ekipman ve araçlarda tasarrufu esas alan politikalar öncelikli olacaktır.

Enerji verimliliğinin tüm binalarda olabilecek kapasitenin en yüksek seviyesine ulaşmak üzere etüt hizmeti alınmış ve yapılacak olan imalat ile verimliliği yüksek tasarruf odaklı binalar hedeflenmektedir.

Yine temiz enerjinin günümüzde en yüksek trendi olan GES Güneş Enerji Sistemlerinin hem çatılarda hem de otopark alanlarında kurularak yenilebilir enerjileri yerleşkelemiz ile buluşturmak istiyoruz.

Isıtma sistemlerinde verimliliğe engel olan tüm ekipmanlar gözden geçirilip yenileme çalışmaları devam edecektir. **2024 yılında kazan sistemimizde oto filema sistemi kurularak doğalgaz enerjisinde ciddi tasarrfu hedeflenmektedir.**

İklim değişikliğinin en yüksek seviye ulaştığı günümüzde kamu yatırımlarının Ülkemiz kalkınma planı ve hedefleri doğrultusunda bütçelerin bu alanlara kanalize olması adına önemsiyoruz; zira belirli yıllarda yayınlanan ulusal eylem planları, kalkınma planları ve Üniversitemiz için önemli bir politika belgesi olan Stratejik Planımız doğrultusunda edindiğimiz kimi politikalarımızı kısaca sıralacak olursak;

- ✓ Sürdürülebilirlik
- ✓ Tasarruf (Enerji Güvenliği vb.)
- ✓ İklim Değişliği
- ✓ Toplumsal Katkı
- ✓ Kalite ve Yönetişim
- ✓ Yenilenebilir Enerji Sistemleri
- ✓ Güvenli yapı ve güvenli kampüsler
- ✓ En az bükrasi ile dijitalleşme ile sorunlara hızlı çözüm

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A – MALİ BİLGİLER

1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE TERTİBİ	KBÖ	Gelir/Bütçe (TL)	Gerçekleşme Durumu (%)	Gider/Harcama (TL)	Sonuç (Kalan/Bloke) (TL)	Açıklama (Likitten Aktarılan TL)
MAL VE HİZMET ALIMLARI	2.153.000,00 ₺	8.053.000,00 ₺	96,26	7.751.626,01 ₺	301.373,99 ₺	6.082.000,00₺
SERMAYE GİDERLERİ	165.068.000,00 ₺	200.686.000,00 ₺	72,84	146.175.761,60 ₺	54.510.238,40 ₺	0,00 ₺

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2024 Yılı Yatırım Programının Uygulanması ve İzlenmesine Dair 8082 Kararı gereğince; 15 Ocak 2024 tarih ve 32430 (Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanan “2024 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar” gereğince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2024 yılı yatırım programında yer alan;

Açık Spor Tesisleri Projesi 2024 yılı ödeneği olan 1.000.000,00 TL'nin 899.000,00 TL'si; Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 2024 yılı ödeneğinden 719.000,00 TL'si Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesine aktarılmıştır.

2024 mali yılında likit ödenek olarak;

Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesine 25.000.000,00 TL,
Kampüs Altyapısı Projesine 15.000.000,00 TL,
Eğitim Sektörü Mamul Mal Alımları (06.1) bütçe tertibine 9.000.000,00 TL,
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması tertibine 500.000,00 TL olmak üzere toplam 49.500.000,00 TL ödenek eklenmiştir.

2024/7 Sayılı "Tasarruf Tedbirleri" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gereğince;

Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesinden 1.000.000,00 TL,
Kampüs Altyapısı Projesinden 3.500.000,00 TL,
Merkezi Derslik Projesinden 10.000.000,00 TL olmak üzere toplam 14.500.000,00 TL ödenek kesintisi yapılmıştır.

2024 yılı mal ve hizmet alım giderlerine yıl içinde toplam 6.082.000,00 TL Likit Ödenek eklemesi yapılmıştır.

2- MALİ DENETİM SONUÇLARI

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen, kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini, kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamak üzere süreç iş akış şemaları, hassas görev tanımları ve hizmet envanterleri çıkartılmıştır.

Daire Başkanlığımız Harcama Yetkilisinin görevlendirmesi dahilinde Gerçekleştirme Görevliliği Şube Müdürlerimizde toplanmış ve üst yazılarla ilgililere ve tüm personele duyurulmuştur.

Harcama Birimi olarak yüklenmeye girişilmesi ve işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile mali hizmetler birimi tarafından yapılan kontrollerle yönetim sorumluluğu çerçevesinde iç kontrol sistemi yürütülmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen İç Kontrol Sistemi içerisinde ele alınan İç Denetim faaliyetleri, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları, malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek, geliştirmek üzere İç Denetim Birimi denetimleri ve danışmanlık destekleri ile mali sistemimize yönelik iyileştirme çabamız ve gayretimiz devam etmektedir.

Daire Başkanlığımız malî yönetim ve kontrol sisteminin; ilkeli, yönetim ve mevzuata uygun, kaynaklarını ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetmek üzere olan kararlılığını; muhasebe, malî hizmetler, ön malî kontrol ve iç denetim birimleri ile koordineli bir şekilde çalışarak, İç Kontrol Güvence Beyanı ile de beyan edildiği üzere tam ve doğru olarak sağlamaya çalışmaktadır.

2023 Mali Yılı Sayıştay Sorgusu:

Sayıştay Başkanlığı Denetim Bölüm Başkanlığı-4 Denetim Grubu-14'ün E-52361165-130.01.03-24043454 sayılı (ÜBYS 20.09.2024 tarih ve 2400151119 sayılı) yazısına göre Üniversitemiz 2023 Mali Yılı Sayıştay denetimi kapsamında Sayıştay Başkanlığınca incelenmiş olup; 2023 Sayıştay Denetim Raporunda birimize ilişkin herhangi bir bulgulara rastlanmamıştır.

B- PERFORMANS BİLGİLERİ

1- FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

FAALİYET BİLGİLERİ

Birimimiz faaliyet döneminde stratejik amaçları doğrultusunda, devam eden işlerin yürütülmesi, yeni projelerin ihalelerinin yapılması, düzenli bakım-onarımları ve arıza tespit ve onarımlar gibi faaliyetleri başarı ile yürütmüştür.

PROJE BİLGİLERİ

2024 mali yılında proje planlamaları ve sözleşmeler konusunda ilerleme kat edilen “BAİBÜ Çatı ve Arazi GES Projesi” ile “Araç Şarj İstasyonu Projesi” Projeleri 2024 yılında gerçekleştirilecektir.

BAİBÜ Çatı Güneş Enerji Santralleri Projesi:


Dünya'nın birincil enerji ihtiyacının önemli bir kısmı fosil kaynaklardan karşılanmakta ve artan enerji tüketimine karşılık dünyamızın enerji kaynakları gün geçtikçe tükenmektedir. Fosil kaynaklı enerji kullanımının artmasına bağlı olarak çevresel problemlerde de artış gözlenmektedir. Sürdürülebilir ve temiz enerji, alternatif çevreci enerji kaynakları bulmak ve var olan enerjinin verimli kullanılması ile mümkün olabilecektir.

Elektrik enerji maliyetlerinin ve çevresel problemlerin artması karşısında; Üniversitemiz İzzet Baysal Kampüsünde yer alan ve çatı alanı müsait olan binalarımıza Güneş Enerji Santrali kurarak öz tüketimimizin bir kısmının bu santrallerden karşılanması planlanmaktadır.

Yapılması planlanan Çatı GES projesi ile toplam 18.500 m² alandaki GES Projesi ile yıllık ortalama 1.100 kWp kurulu güç ile yıllık ortalama 1.500.000 kWh elektrik üretilerek toplamda üniversitemiz elektrik tüketiminin %18'ini karşılamak hedeflenmiştir.

PARAMETRELER	ÇATI GES PROJESİ
Yüzölçümü (m ²)	18.500
Kurulabilecek GES Kapasitesi (kWp)	1.100
Yıllık Ortalama Elektrik Üretimi (kWh)	1.500.000
Üniversitemiz Elektrik Tüketimini Karşılama Oranı (%)	18

2024 yılında Çatı GES projesi için çağrı mektupları alınmış, 2025 yılı içerisinde uygulama projeleri ve yapım ihalesine çıkılması planlanmaktadır.



BAİBÜ Çatı GES Projesine ait örnek görsel

Arac Şarj İstasyonu Projesi;

Son dönemde dünya genelinde elektrikli otomobil satışları artmakta olup ülkemizde de özellikle yerli otomobilimiz TOGG'un seri üretime geçmesi ile birlikte elektrikli araçlara olan talebin artacağı öngörülmektedir. Bu nedenle ilerleyen dönemde İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen hasta ve hasta yakınları ile kurumumuzda görev yapan personelin mağduriyet yaşamamaları için Üniversitemiz Dış Hekimliği otoparkına 180 kW gücünde DC hızlı şarj istasyonu kurulmuştur. 2025 yılı içerisinde kampüs alanımızdaki müsait otoparklara da ilave şarj istasyonlarının kurulması planlanmaktadır.



BAİBÜ DC Şarj İstasyonuna ait örnek görsel

Millet Bahçesi;

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü doğal güzellikler arasında, orman arazisi üzerinde yer almaktadır. Bu nedenle hem ormanlarla kaplı arazide kurulmuş olması hem de kurulu arazisinde şahıslar adına çok sayıda parsellerin olması üniversitenin gelişimi ve kent ile bütünleşmesi açısından önünde engel teşkil etmektedir. Hal böyle olunca öğrencilerimizin kaliteli vakit geçireceği rekreasyon alanına ihtiyaç duyulmakta ve bu ihtiyacı gidermek için Millet Bahçesi Yapılması zaruri hale gelmektedir.

Millet Bahçesi Projesinin uygulanması, üniversite yeşil kampüs projesinin bir bileşeni olup karbon salınımının azaltılması ana hedefi altında tanımlanacak ve bu bakış açısı tüm Bolu halkına ve BAİBÜ öğrencilerine duyurularak çevreye olan duyarlılığın öncüsü olma istek ve hedefimizi hayata geçirmiş olacağız.

Millet bahçesi yapılması için düşünülen alan üniversitemiz Gölköy Kampüsü içinde atıl durumdaki toprak zeminine sahip, Kütüphane Binası, Hukuk Fakültesi Binası ve Merkezi Derslik Binası karşısında ve orman arazisi bitişiğindedir.



Yapılması planlanan Millet Bahçesi yeşil alanlar, renk ve koku bahçeleri, spor alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları halka açık doğal parklardan oluşturmuşlardır. Bu açıdan millet bahçelerinin rehabilite etme ve öğrencilerimizin ve halkın sosyal açısından kaliteli vakit geçirme potansiyelini arttıracakı aşikardır.



- 2 adet kafeterya & okuma salonu (400m2 x 2)
- Futbol sahası (tribünlü& soyunma odaları & wc & duş imkanı)
- Voleybol sahası, tenis kortu, basketbol sahası (tribünlü)

- Amfityatro (oturma alanlarının alt bölümünde soyunma odaları, depo ve bay bayan mescit)
- Çocuk parkı
- Spor & fitness alanı
- Bisiklet ve yaya yürüyüş yolları, bisiklet park alanları
- Renk ve koku bahçeleri
- Kurakçıl peyzaj alanları
- Piknik ve oturma alanları, pergolalar



BAİBÜ Deprem Eylem Planı;

Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğünün Yenilenmiş Diri Fay Hatları haritası incelendiğinde Gölköy Kampüsümüzün bulunduğu Bolu ilinin güneyinden, Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesinin bulunduğu Gerede Kampüsünün kuzey yönünden geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı Bolu ili ve Üniversitemiz için ciddi risk faktörü oluşturmaktadır.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine ait yapıların proje başlangıç yılları ve bu projelerin yapım kuralları bakımından bağlı bulunduğu yönetmelik yılları incelendiğinde, tüm yapı stoğu 18 Mart 2018 tarihli ve 30364 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” nde yer alan yapım standartlarını karşılamadığı görülmektedir. Bir yapının deprem riskine karşı güvenli olabilmesi günümüzde geçerli olan 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin yapım standartlarını sağlaması ile mümkündür. Bu sebeple 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği öncesinde yayınlanmış olan yönetmeliklere bağlı bulunan yapıların deprem riskine karşı güvenliği anlayabilmek için 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Bölüm 15

“Deprem Etkisi Altında Mevcut Bina Sistemlerinin Değerlendirilmesi Ve Güçlendirme Tasarımı İçin Özel Kurallar” çerçevesinde incelenmesi gerekmektedir.

Yapımı devam eden Merkezi Derslik binasının stok bina olarak değerlendirilerek yapı yıllarına göre risk tespit edilen eğitim binalarının bina performans raporlarının alınması ve akademik birimlerden öğrenci sayısı ve derslik ihtiyaçları belirlenerek planlamanın ivedi yapılması gerekmektedir.

Herhangi bir afet durumunda kriz merkezi olarak kullanılacak depoların Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca hazırlanması ve deprem anında ihtiyaç duyulacak tüm malzemelerin de burada hazır bulundurulması adına ve kriz anında kullanabilecek sistem ve donanımların hazır hale getirildiği kriz alanı (Mümkünse tek katlı müstakil Afet Koordinasyon Merkezi) oluşturulmadır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün E-87383655-952.01.03-10837938/2400174008 sayılı yazısı ile Bolu İl Afet Riski Azaltma Planı (İrap) 14-A1-H5-E32 numaralı eylemi doğrultusunda Müdürlükçe "Kamu yapıları envanter sisteminde (KAYES) kullanım sınıfları BKS=1 ve BKS=2 olan yine Bolu İlyapılardan, deprem dayanıklılık testi öncelikli olarak yaptırılacak yapıların belirlenmesi." Afet Riski Azaltma Planı (İrap) 14-A1-H5-E33 numaralı eyleminde "Kamu yapıları envanter sisteminde (KAYES) kullanım sınıfları BKS=1 ve BKS=2 olan yapılardan, deprem performans analizlerinin öncelikli olarak yapılması gerektiği belirlenen yapıların, deprem performans analizlerinin ilgili talimatları verilmiştir. idarelerce yapılması." Talimatı gelmiştir.

14-A1-H5-E32 numaralı eylem kapsamında Müdürlüğümüzce hazırlanan eylem sonuç raporu ve öncelikli olarak deprem performans analizi yaptırılacak yapı listelenerek Üniversitemize gönderilmiştir.

Söz konusu listede idaremiz sorumluluğunda bulunan yapıların 14-A1-H5-E33 numaralı eylem doğrultusunda ilgili listede belirlenen 12 binanın bina deprem performans analizlerinin idarenizce yaptırılması talep edilmiştir. Bu kapsamda Mülkiyeti tarafımıza ait olup kullanımı başka idarelere devredilen kimi binalarımızda deprem performans alım sürecine başlanmıştır. Diğer binalarımızda ise ödenekler dahilinde ilgili acil eylem planı kapsamında öncelikli ödeneklerimiz bu alanlara kaydırılarak Üniversitemiz öğrencilerinin ve tüm personelimizin güvenli binalarda faaliyetlerine devam etmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda 12 binamız acil eylem planı kapsamına alınmış olup Başkanlığımız Teknik ekipleri tarafından da öncelik listesi oluşturulmuştur.

Atıkları ülke ekonomisine kazandırıyoruz;

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Gölköy kampüsü ve ilçe yerleşkelerinde kullanılan kağıt, plastik, cam, metal ve benzeri ham maddeli atıkları toplayarak hem çevreyi koruyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor.

Üniversitemizde 2024 yılında 21 bin 844 kg kağıt/karton, 12 bin 199 kg plastik, 5 bin 506 kg cam, 1132 kg metal, 45 bin 262 kg karışık atık, 630 kg atık motor yağı ve 74 kg pil toplanarak, ülke ekonomisine geri kazandırılmak üzere yetkili kurum ve firmalara teslim edildi.



Yapı İşleri Daire Başkanlığı tarafından atık kumaşlar, zamanla deforme olmuş ve atıl durumdaki sandalyelerin döşemesinde kullanılıyor. Bu sayede hem atık kumaşlar geri dönüştürülüyor hem de kullanılamaz hale gelen sandalyeler yeniden işlev kazanıyor. Bu çalışma, Sıfır Atık Projesi'ne katkıda bulunmanın yanı sıra, sürdürülebilir bir kampüs oluşturma hedefine de hizmet ediyor. Üniversite, gelecekte de atık yönetimi konusunda

benzer çalışmalar gerçekleştirmeyi planlıyor.

Enerji Yönetim Sistemimize Kalite Belgesi Aldık;

Üniversitemiz Enerji Yönetim Birimi tarafından Üniversitemizde ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurulumu yapılabilmesi için gerekli olan farkındalık eğitimi ve iç tetkik eğitimi yapılmış, enerji ekibini oluşturan personele süreç ile ilgili bilgi verilmiştir. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurulumu 2024 yılı içerisinde tamamlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığının 2019/18 sayılı Genelgesi ile 2014 ve öncesi yıllarda yapılan ve 10 bin m2 ve üzeri kullanım alanına sahip veya yıllık enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan bina yönetimlerinin

2020-2023 yılları arasında %15 enerji tasarrufu yapma zorunluluğu, Cumhurbaşkanlığının 2023/15 sayılı genelge ile 2024-2030 yılları için %30'a çıkarılmış bulunmaktadır. 2026 yılı sonuna kadar %18 tasarruf hedeflenmektedir. Bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için yapılacak çalışmaların koordinasyon içerisinde yapılması planlanmıştır.

Üniversitemizin 2024-2028 Stratejik Planı kapsamında yer alan enerjinin doğru kullanımı, enerji tüketimi ve maliyeti ile kişi başına düşen karbon ayak izinin azaltılması ve benzeri hedefler doğrultusunda, yeni teknolojilerden enerji sağlamak, etüdü tamamlanan binalarda işlem yaparak enerji kullanım verimliliğini ve bu binaların sayısını arttırmak ve kişi başına düşen yıllık elektrik tüketimini azaltmak amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Üniversitemizin GreenMetric Sıralaması Yükseldi;



Üniversitemiz, BAİBÜ bu yıl, geçen yıla oranla katılan üniversite sayısının artması rağmen sıralamasını ve toplam puanını artırdı. BAİBÜ, GreenMetric sisteminde geçen yıl 5605 puan olarak, 1183 üniversitenin değerlendirildiği sıralamaya

678'inci sıradan girmeyi başarmıştı. Bu yıl ise 1477 üniversitenin katıldığı sıralamada 6180 puan ile yükselerek dünya sıralamasında 651'inci oldu.

2- PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

BÜTÇE TERTİBİ	KBÖ	Gelir/Bütçe (TL)	Gerçekleşme Durumu (%)	Gider/Harcama (TL)	Sonuç (Kalan/Bloke) (TL)	Açıklama (Likitten Aktarılan TL)
MAL VE HİZMET ALIMLARI	2.153.000,00 ₺	8.053.000,00 ₺	96,26	7.751.626,01 ₺	301.373,99 ₺	6.082.000,00 ₺
SERMAYE GİDERLERİ	165.068.000,00 ₺	200.686.000,00 ₺	72,84	146.175.761,60 ₺	54.510.238,40 ₺	0,00 ₺

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- ÜSTÜNLÜKLER

- ✓ Personelimizin uyum içinde çalışması, amir memur arasında karşılıklı güven ve ekip çalışmasına yatkın olması,
- ✓ Personelin eğitim seviyesinin yüksek olması,
- ✓ Üniversitemize maddi ve manevi her türlü desteği sağlayan İzzet Baysal Vakfının varlığı,
- ✓ Üniversitemizin bulunduğu bölgenin doğal güzelliği, çalışma mekânlarının ferahlığı,
- ✓ Personelimizin özverili, katılımcı, yetenekli olması ve verilen işleri zamanında yerine getirme konusunda çaba göstermesi,
- ✓ Personelin yeniliğe ve gelişime açık olması,
- ✓ Personelin uzun yıllar çalışmış olması ve tecrübesinin yüksek olması,
- ✓ Üniversite yatırımlarının ve teknik hizmetlerin merkezi yapı içinde dairemizce hazırlanarak yürütülmesi

B- ZAYIFLIKLAR

- ✓ Mevzuatın fazla ve değişken olması,
- ✓ Yetişmiş personelin terfi, nakil, emeklilik vb. sebeplerle Başkanlığımızdan ayrılması ve yerine gelebilecek personelin adaptasyon sürecinde zorluklar yaşanması,
- ✓ Üniversitemiz teknik personeline ödenen ücretin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına oranla daha düşük olması,
- ✓ Üniversitemiz Daire Başkanlıkları arası görev dağılımlarının net bir şekilde yönergeye bağlanmamış olması,
- ✓ Daire Başkanlığımız Şube müdürlüğü teşkilatlanmasının zayıf olması,
- ✓ Yönetici kadrosunun tamamının asaleten değil vekaleten yürütülüyor olması,
- ✓ Yatırım bütçelerine yıllık yeterli ödenek verilmemesi nedeniyle, inşaatların uzun yıllarda tamamlanması sonucu maliyet ve iş yükü olarak artış olması,
- ✓ Etkili iletişim eksikliği,
- ✓ Kişisel gelişim eğitimlerinin olmaması,
- ✓ Zaman yönetimi eksikliği,
- ✓ Sözleşmeli ve Kadrolu teknik personel ihtiyacı,
- ✓ Kadrolu idari personel ihtiyacı,
- ✓ Fiziki mekân yetersizliği,

- ✓ Teknolojiyi takipte geride kalmak,
- ✓ Kaynak yaratılmadığından seminer ve fuarlara katılım sağlayamamak.

C- DEĞERLENDİRME

Başkanlığımız zayıflıklar başlığı altında belirtilmiş olan zayıf yönlerimizi güçlendirmek amacıyla değişiklikler önerilebilir. Takım çalışmasına yatkınlığı sağlamak amaçlı bazı çalışmalar yapılabilir. Teknik ve uzmanlık gerektiren bir bölüm olduğundan dolayı mesleki seminer ve fuarlara toplu katılım sağlanabilir. Personel eksikliği de birimimizi zorlayan konulardan birisidir. İhtiyaç duyulan kadrolar diğer birimlerden veya yeni atama yoluyla temin edilebilir.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

2024 yılının birimiz açısından başarılı geçtiği söylenebilir. Birimizin asıl görevleri arasında sayılan ihalelerin hazırlanması, uygulanması ve tamamlanması hususlarında gerekenler layıkıyla yapılmıştır. Diğer görevlerde geciktirilmeden yerine getirilmiştir.

1. Personelin iş motivasyonunu ve kurum aidiyetini artırıcı kaynaklar / etkinlikler ortaya konulmalı, gerçekleştirilecek organizasyonlar vasıtası ile çalışanlar arasında kuvvetli ilişkiler kurulması sağlanmalıdır. Bunun iş performansını arttıracığı muhakkaktır.
2. Bütçe harcamalarında önceden hedeflenen plan ve programlarda sapmalar minimum seviyeye indirilmelidir.
3. Bütçenin yıllık olması itibarıyla mevzuata göre satın alımların belirli bir plan ve program dâhilinde yapılması önem arz etmektedir.
4. Birimimizi ilgilendiren hukuki işler ve süreçlerde Hukuk Müşavirliği ile daha fazla koordineli ve işbirliği içinde çalışacak şekilde alt yapının oluşturulması hem Üniversitemiz açısından hem dairemiz açısından ilerde karşılaşılabilecek olumsuzlukları engellemeye yardımcı olacaktır. Danışma görevinin Hukuk Müşavirliğince daha etkin hale getirilmesiyle birimler güçlü bir işbirliği içinde çalışacaktır.
5. Çalışan ile çalışmayan arasındaki ayrım yapılarak çalışanın mükâfatlandırılması, personelin motivasyon ve iş verimini daha da artıracaktır.
6. Üniversitemiz birimleri arası iletişimin artırılması ve bu konuda gerekli desteklerin sağlanması, iş bölümlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması iş akışının devamlılığını sağlayacaktır.

7. Üniversitemize birçok bina kazandırılmasında gayretle ve azimle çalışan personelimizin fiziki şartları oldukça yetersizdir. Bir binanın bodrum katında faaliyet göstermeye çalışan personelimiz için uygun bir binada uygun çalışma alanlarında görev yapması verimliliğinin daha da artmasına olanak sağlayacaktır.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, 01.01.2024-23.09.2024 tarihleri arasında görevli harcama yetkilisinden almış olduğum bilgi ve değerlendirmeler, 23.09.2024 tarihinden sonra harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Leyla SELİMOĞLU

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı V.

21.01.2025