



YAPI İŐLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŐKANLIĐI

2021



BİRİM FAALİYET RAPORU



*BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI*



2021 MALİ YILI

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

BİRİM FAALİYET RAPORU

Ocak/2022

Bolu



İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	3
I- GENEL BİLGİLER	5
A- Misyon ve Vizyon.....	5
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	5
I. Yetki ve Görev.....	5
II. Sorumluluklar.....	7
C- İdareye İlişkin Bilgiler	7
1- FİZİKSEL YAPI.....	7
2- TEŞKİLAT ŞEMASI.....	16
3- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR	17
4- İNSAN KAYNAKLARI	18
4-1-İdari Personelin Eğitim Durumu	19
4-2-İdari Personelin Yıl İçinde Katıldığı Eğitimler.....	20
4-3-İdari Personelin Hizmet Süresi.....	21
4-4-İdari Personelin Yaş Dağılımı	22
5- SUNULAN HİZMETLER	23
5-1- YATIRIM VE PROJELER.....	23
5-1-1- ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ.....	23
5-1-2-DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER(MERKEZİ DERSLİK BINASI) ROJESİ.....	24
5-1-3- KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ.....	27
5-1-4- MUHTELİF İŞLER PROJESİ-EĞİTİM SEKTÖRÜ.....	30
5-1-5- MUHTELİF İŞLER PROJESİ-SAĞLIK SEKTÖRÜ.....	35
5-1-6- AÇIK SPOR TESİSLERİ PROJESİ.....	37
5-1-7- GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA PROJESİ.....	38
5-2- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	42
5-3- DİĞER HİZMETLER.....	49
II- AMAÇ ve HEDEFLER	58
A. BİRİM AMAÇ VE HEDEFLERİ.....	58
B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER.....	61
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	64
A- Mali Bilgiler	64
1- Bütçe Uygulama Sonuçları	64
2- Mali Denetim Sonuçları.....	65
B- Performans Bilgileri	67
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri.....	67
2- Performans Sonuçları Tablosu.....	69
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ...	69
A- ÜSTÜNLÜKLER.....	69
B- ZAYIFLIKLAR	70
C- DEĞERLENDİRME.....	70
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER.....	71
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI.....	72



SUNUŞ

2021 mali yılı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı açısından başarılı bir yıl olmuştur. Bütçe ve ödenekler dahilinde yatırım programları hazırlanmış, bu program çerçevesinde de gerekli yapıların inşaat ihaleleri düzenlenmiş ve başarıyla sonuçlanmıştır. İhaleleri tamamlanıp yükleniciye teslim edilen işler, imalatın her aşamasında kontrol ekibi tarafından sıkı bir denetime tabi tutulmuştur. Eksik görülen yerlere anında müdahale edilerek, mevzuata ve şartnamelere uygun bir şekilde imal ettirilmiştir. Tamamlanan iş kalemlerinin ödeme evrakları da birimizce hazırlanıp onay makamına sunulmuştur.

Başkanlığımızca yatırım bakım-onarım programına alınmış olan projelerin tesis ve tevsi işlerinin keşif, ihale, inşaat ve kesin hesap hizmetlerinin programlarına uygun olarak yürütülmesini izlemek, sonuçlandırmak ve işletmeye alınmasını sağlamak Başkanlığımızın en önemli görevini oluşturmaktadır.

2021 yılında Merkezi Derslikler Projesi kapsamında “Merkezi Derslik” ihalesi; Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında “BAİBÜ Kampüsü Fiberoptik İşi” ve “Kampüs Altyapısı 2021” İhaleleri; Muhtelif İşler Projesi kapsamında “Asansör Petiyodi Bakım ve Revizyon 2021” İhalesi, “BAİBÜ Fotoselli Otomatik Kapı Bakım-Onarım” İhalesi ve “Büyük Onarım 2021” İhalesi yapılmıştır. 2021 yılı Yatırım Projelerinden Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi ve Açık Spor Tesisleri Projesinin ödenekleri aktarım yapılmıştır.

Birimimiz imalat ve denetim görevleriyle birlikte yerleşkemizin ısınma, elektrik, su teminini sağlayan sistemleri de sürekli çalışır halde tutmak için çaba sarf etmiştir. Bu sistemlerde oluşan arızalara da anında müdahale edilmiş ve sistemin sürekliliği sağlanmıştır.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız, personelimizin özverili ve gayretli çalışmaları sonucunda 2021 yılı programında olan işleri başarıyla tamamlamıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi uyarınca hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığımızca 2021 yılında yürüttüğümüz çalışmalara ait 2021 Mali yılı Birim Faaliyet Raporu kamuoyuna sunulmaktadır.



2021 yılındaki çalışmalarımızda mesai saati gözetmeksizin çalışan tüm personelimize teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Hizmet verdiği her alanda her zaman şeffaf, saydam, tarafsız, hesap vermeyi, sorumluluğu üstlenmeyi, gerçekçiliği, katılımcılığı, adil ve ilkeli olmayı daima benimsemiş bir başkanlık olarak tüm olanaklarıyla hizmet sunmaya devam edecektir.

Öğrt. Gör. Bülent BALOĞLU
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı V.



I- GENEL BİLGİLER

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi üst politikası olarak belirlenen 2019-2023 Stratejik Planında yer alan Misyon ve Vizyon çerçevesinde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı faaliyetlerini devam ettirmektedir. Üniversitemizin Misyon ve Vizyonu aşağıda belirtilmiştir.

A. Misyon ve Vizyon

Misyon

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi; evrensel standartlarda eğitim öğretim yaparak insanlığın gelişimine hizmet edecek nitelikli nesiller yetiştirmeyi, ülke gelişimine katkıda bulunacak bilgi ve teknoloji üretmeyi ve ülkenin ihtiyaç duyduğu toplumsal hizmetleri en iyi şekilde yapmayı kendine görev bilir.

Vizyon

Faaliyette bulunduğu alanlarda evrensel ölçütlerde en iyi eğitimi veren, yerel ve ulusal ihtiyaçları dikkate alarak katma değer yaratan, girişimcilik ve yenilikçiliği ilke edinerek bilgi ve teknoloji üreten, araştırma geliştirme alanında uluslararası seviyeye ulaşmış saygın bir üniversite olmak.

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

I. Yetki Ve Görev

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının kuruluşu 2547 sayılı Kanununun 51. Maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 Maddesinde belirtilmiştir.

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığımız, mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde bilimsel ve teknolojik bir yapılanma hizmeti sunmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda;

- Başkanlığımızın yıllık yatırım programını hazırlamak,
- Üniversitemizin bu konudaki önceliklerini ve ihtiyaçlarını tespit ederek üst makamlara bildirmek,
- Başkanlığımızın yatırım programına yönelik yatırım bütçesini hazırlamak



- İhtiyaçlara göre projeler arasında ödenek aktarımının yapılmasını sağlamak
- Mali yıl içerisinde yatırımların ve ihalelerin kesin hesaplarını yürütmek,
- Yatırım programında yer alan ihalesi yapılacak işlerle diğer yerel işlerin projelerini hazırlamak ve hazırlatmak,
- İhale ve Kabul komisyonlarını oluşturmak,
- İhalesi yapılan işlerin kontrol ve denetimini yapmak, hakedişleri düzenlemek, bitenleri teslim almak, kabul işlemleri tamamlanmış olan bina ve tesisleri ilgili birim hizmetine sokmak,
- Üniversitemizin ihtiyacı olan makine ve teçhizat alımları ile ilgili teknik şartnameleri düzenlemek,
- Üniversitemiz kampüsüne ait arazilerin kamulaştırma çalışmalarını yürütmek,
- Kampüs peyzaj planlamalarını hazırlayıp zemine uygulamak,
- Yerleşkelerimizin üzerinde bulunduğu arazilerinin harita üzerinde sanallaştırmasını sağlamak,
- Gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerini; Kamu İhale Kanunu, ilgili yönetmelik ve mevzuat hükümleri doğrultusunda yapmak ve yaptırmak,
- Bina ve tesislerin projelerini yapmak, ihale işlem dosyalarını hazırlamak, ihaleleri yürütmek ve sonuçlandırmak, Bakım ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, bakım ve onarım işlerini yapmak,
- Gelişim planı doğrultusunda yapılması planlanan bina ve tesisleri projelendirmek, fizibilite raporlarını hazırlamak, yapım ihalelerini gerçekleştirmek,
- Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak,
- Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jenaratör, havalandırma sistemleri ile çevre düzenleme ve asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek.



II. Sorumluluk

Harcama Yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe yetki ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuatlara uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu çerçevesinde yapmakla mükellef oldukları hususlarından sorumludurlar.

C. İdareye İlişkin Bilgiler

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız; Üniversitemizde eğitim gören 30.625 öğrenciye, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren 1551 akademik personele, Üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda özveriyle çalışan 740 idari, 44 kişi 4-B'li personel, 1 adet geçici işçi, 10 kişi 375 KYK Kapsamında ve 379 sürekli işçiye, Gölköy Kampüste hizmet veren Diş Hekimliği Fakültesi hastanesinden faydalanan hasta ve hasta yakınlarına teknik konularda en iyi şekilde hizmet verebilecek ve kurumumuzun üretkenliğini arttıracak teknolojiyi, yapılaşmayı ve gerekli altyapıyı sağlamakla görevli birimdir.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı; kuruluş amacına ve görev tanımına uygun olarak 1 Daire Başkanı (İnşaat Y. Mühendisi), 2 Şube Müdürü, 6 Mühendis, 1 Elk. Elekt. Y. Mühendisi, 1 Jeoloji Y. Mühendisi, 1 Orman Y. Mühendisi, 1 Y. Mimar, 1 Mimar, 1 Peyzaj Y. Mimarı ve 21 Teknik Hizmetler Sınıfı, 3 Yardımcı Hizmetler Sınıfı, 1 Genel İdari Hizmetler Sınıfı ve 8 adet sürekli işçi olmak üzere toplam 48 personel ile hizmet vermektedir

1- FİZİKSEL YAPI

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı birimleri kampüs içerisinde şöyle dağılmıştır:

- ❖ **Daire Başkanlığı ve Kontrol Teşkilatı:** Rektörlük Binası Bodrum katında ve zemin katta olmak üzere; 19 adet oda ve içerisinde her türlü teknik çizim, hesap ve büro işlemlerinde kullanılacak bilgisayar, yazıcı vb. teknik donanım bulunmaktadır.
- ❖ **Elektrik Atölyesi:** Rektörlük Binası Bodrum katında 1 oda, 1 atölye şeklinde bulunmaktadır. Kampüste elektrik tesisatlarında doğabilecek küçük arızaları giderebilecek teknik donanımı ile birlikte hizmet vermektedir.
- ❖ **Sihhi Tesisat Atölyesi ve Isı Merkezi:** Isı santrali binası dahilinde yer alan atölyede küçük imalatları yapabilecek takım tezgahları ile birlikte kampüste ısıtma, temiz su tesisatlarında ve atık su arıtma tesisindeki küçük arızalara müdahale edebilecek



teknik donanım bulunmaktadır. Ayrıca Isı Merkezinde bulunan Doğalgaz ve LPG yakıtlı kazanlar ve diğer ekipmanla kampüsümüzün ısıtma ihtiyacı giderilmektedir.

- ❖ **Marangoz Atölyesi:** Fen Edebiyat Fak. Bodrum Katında olup, binalardaki kapı, pencere vb. kısımların basit onarımlarını yapabilecek teknik donanımı ile hizmet vermektedir.

Hizmet Alanları

Başkanlığımızın hizmet alanları sayı ve metrekareleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Hizmet Alanları												
Makam Odası		Akademik Ofis		İdari Ofis		Toplantı Odası			Depo		Arşiv	
Sayı	Alan (m2)	Sayı	Alan (m2)	Sayı	Alan (m2)	Sayı	Alan (m2)	Kapasite (Kişi)	Sayı	Alan (m2)	Sayı	Alan (m2)
1	45,5			25	508,5				5	230	2	85



BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FİZİKİ DURUMU

Bina Adı	Kapalı Alan (m²)	Oturum Alanları (m²)	Toplam Alan (m²)
Fen Edebiyat Fakültesi	15.300	4.370	3.266.814,23
Fen Edebiyat Laboratuvarları	8.900	2.225	
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	15.300	4.370	
Eğitim Fakültesi	16.260	4.645	
Spor Bilimleri Fakültesi	3.890	2.630	
Rektörlük	7.500	1.700	
Öğrenci Yurdu (2 Blok)	22.400	3.730	
Lojmanlar (7 Blok)	16.726	3.170	
17 Daireli Lojman (Kardelen)	1.270	436	
Ahşap Çok Amaçlı Salon ve Toplantı Binası (Kütük Ev)	566	403	
Personel ve Öğrenci Yemekhanesi	2.735	1.880	
Sosyal Tesis Binası	3.370	635	
Kültür Merkezi	8.420	2.320	
Isı Merkezi	1.110	975	
Cami	520	520	
Bilgi İşlem ve Dokümantasyon Merkezi	3.600	843	
İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi	33.226	6.000	
Isı Merkezi ve Hayvan Laboratuvarı *	2.508	835	
İzzet Baysal Tıp Fakültesi Morfoloji Binası	13.419	3.350	
Araştırma Uygulama Hastanesi Kafeterya Binası	370	370	
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Eski Sağlık Yüksekokulu)	3.279	1.400	
Kapalı Spor Salonu (Spor Bilimleri Fakültesi)	3.720	2.380	
Sosyal Aktivite Merkezi	4.190	2.190	
Mimarlık Fakültesi	8.412	2.180	
Sağlık Bilimleri Fakültesi A Blok (Eski Kemal Demir FTRYO)	3.000	1.376	
Yabancı Diller Yüksekokulu	6.378	1.480	
Yarı Olimpik Yüzme Havuzu	3.453	1.715	
Fitnes Salonu	417	417	
Öğrenci Toplulukları Binası (Eski Prefabrik Kreş)	278	278	
Tıbbi Atık Deposu (Tıp Fakültesi)	60	60	
Pissu Arıtma Tesisi (Tıp Fakültesi)	240	240	
Trafo Binaları (7 Adet) (6'sı 80 m ² , 1'i 100m ²)	580	580	
Güzel Sanatlar Fakültesi	11.500	2.450	
Kongre Merkezi	8.106	2.970	
Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi	1.500	1.500	



Öğrenci Bekleme Salonu	55	55	
Cami Ek Bina	225	225	
Yemekhane Binası	3.700	1.210	
Merkezi Laboratuvar Binası	3.320	1.060	
Diş Hekimliği Fakültesi	18.850	4.950	
İlahiyat Fakültesi	6.080	1.517	
Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uyg.ve Arş.Gel.Mrk.	590	485	
Trafo Binası (Diş Hekimliği Fakültesi)	90	90	
Tıp Fakültesi Hastanesi Sarf Malzeme Deposu	320	320	
Mühendislik Fakültesi Bina	13.250	3.870	
Çok Amaçlı Spor Salonu (Spor Bilimleri Fakültesi)	2.000	1.250	
Lojmanlar 162 Daire (TOKİ)	14.385	2.202	
Ali Ericek Tatbikat Camii	4.750	1.500	
Tuz Deposu	140	140	
Garaj	372	372	
Rektörlük Ek Bina	4.050	1.075	
Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	3.165	805	
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi	19.450	4.740	
Nurdam Ek Bina	867	330	
Acil Ek Bina	870	870	
Yaşam Merkezi (830 m2 Teras)	4.819	2.084	
Kütüphane Binası	14.110	3.000	
Mantı Evi (35 m2 teras)	140	140	
BESYO Cafe	160	119	
Morfoloji Ek Bina	11.730	2.371	
İ.B. KAMPÜSÜ TOPLAM	359.991	101.403	
Bolu Meslek Yüksekokulu (A Blok)	4.604	1.750	55.753,00
Bolu Meslek Yüksekokulu Ek Bina (B Blok)	2.445	1.510	
Bolu Meslek Yüksekokulu Kafeterya ve Yemekhane (C Blok)	2.590	1.295	
Bolu Meslek Yüksekokulu Spor Salonu (D Blok)	928	928	
Bolu Meslek Yüksekokulu Çok Amaçlı Prefabrik Bina (TÜHOM)	145	145	
ŞEHİR KAMPÜSÜ TOPLAM	10.712	5.628	



Gerede Meslek Yüksekokulu	7.500	2.100	64.599,05
Gerede Meslek Yüksekokulu Uygulama Atölyeleri	1.620	1.210	
Gerede Spor Salonu	1.100	1.100	
Trafo Binası	80	80	
Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu	8.000	1.800	
GEREDE KAMPÜSÜ TOPLAM	18.300	6.290	
Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu (Eski Bina)	560	336	21.732,08
Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu (Yeni Bina)	2484	1067	
Seben Lojman	516	172	
Seben Öğrenci Yurdu	4.400	880	
SEBEN KAMPÜSÜ TOPLAM	7.960	2.455	
Mengen Öğrenci Yurdu (3 Katlı)	1.560	475	36.614,07
Mengen Meslek Yüksekokulu Derslik ve İdari Bina	1.920	640	
Uygulama Atölyesi	830	830	
Yemekhane Binası	300	300	
Spor Salonu	1.750	1320	
Çok Amaçlı ve Lojman Binası	650	333	
MENGEN KAMPÜSÜ TOPLAM	7.010	3.898	
Mudurnu Süreyya Astarıcı Meslek Yüksek Okulu Derslikler	1.200	400	15.096,25
İdari Bina	880	287	
Kümes	480	480	
Yemekhane	608	608	
MUDURNU KAMPÜSÜ TOPLAM	3.168	1.775	
Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu	4.500	1.875	10.050,00
Tekmer Alanı – Depolar (3 Hangar)	1.300	1.300	6.841,44
Sergi ve Müze Salonu (Gülezzler Konağı)	730	240	615
İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Reh.Hastanesi	12.495	3.140	26.315,00
Kalıcı Konutlar Lojmanları (27 adet)	2.640	2.640	
Elginkan Vakfı (Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)	2.000	850	17.154
DİĞER KAMPÜSLER TOPLAMI	23.665	10.045	60.975,44
TOPLAM ALAN	430.806	131.494	3.521.584,12



FİZİKİ KAPALI ALANLAR (Brüt Alanlar)	430.806
BİNALARIN OTURUM ALANLARI	131.494
YEŞİL ALANLAR	189.829
ORMANLIK ALANLAR	1.866.500
AÇIK ALANLAR (3.521.584,12-1.866.500-131.494)	1.523.590,12 m²

Türkiye'nin en büyük hayırseverlerinden biri olan İzzet Baysal'ın kurduğu vakıf tarafından desteklenen üniversitemizde devletimizin imkanlarına ek olarak, İzzet Baysal Vakfı'nın tesis ve donanım yatırımıyla Üniversitemiz kısa sürede mükemmel bir fiziki yapıya ve üstün bir teknolojik donanımına ulaşmaktadır.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BAĞIŞ YAPILAN BİNALAR		
S. No	BİNA ADI	ALANI (m2)
1	Fen-Edebiyat Fakültesi	15.300
2	Fen-Edebiyat Fakültesi Laboratuar Binaları ve Donanımı	8.900
3	Erkek Öğrenci Yurdu (800 kişilik, tefrişi ile birlikte) (YURT-KUR'a tahsisli)	11.200
4	Kız Öğrenci Yurdu (800 kişilik, tefrişi ile birlikte) (YURT-KUR'a tahsisli)	11.200
5	Öğretim Elemanları Lojmanı (7 blok, 140 Daire)	16.726
6	Sosyal Tesisler (114 Yatak kapasiteli)	3.370
7	Personel ve Öğrenci Yemekhaneleri (2 Blok, 2000 Kişilik Donanımlı)	2.735
8	Çok Amaçlı Kültür Merkezi (Donanımları ile birlikte)	8.420
9	Kapalı Spor Tesisleri Kompleksi	3.890
10	Rektörlük Binası (Donanımlar ile Birlikte)	7.500
11	Isı Merkezi Binası	1.110
12	BAİBÜ Camisi	520
13	Tıp Fakültesi Hastanesi	33.226
14	İ.B. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası	13.419
15	Hayvan Laboratuvarı ve Isı Merkezi	2.508
16	Mühendislik-Mimarlık Fakültesi	8.412
17	İ.B. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi	12.495
18	Cami Ek Bina	225
19	Mudurnu Meslek Yüksekokulu (Derslikler)	1.200
20	Mudurnu M.Y.O. İdari Bina	880
21	Mudurnu M.Y.O. Yemekhane-Kantin Binası	608
22	Mudurnu M.Y.O. Kümes Binası	480



23	Yaşar Çelik Yeniçağa Meslek Yüksekokulu	4.500
24	Bağışçılar Vakfı Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi	1.500
25	Ali Ericek İlahiyat Fakültesi	6.080
26	Ali Ericek İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii	4.750
27	Tıp Fakültesi Ecza Deposu	320
28	Seben Meslek Yüksekokulu	2.484
29	Seben M.Y.O. Yurt Binası (YURT-KUR'a tahsisli)	4.400
30	Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Y.O. Binası	3.165
	TOPLAM	191.523

İZZET BAYSAL VAKFI BAĞIŞ YAPILAN BİNALAR		
S.No	BİNA ADI	BRÜT ALANI (m2)
1	Fen-Edebiyat Fakültesi	15.300
2	Fen-Edebiyat Fakültesi Laboratuvar Binaları ve Donanımı	8.900
3	Erkek Öğrenci Yurdu (800 kişilik, tefrişi ile birlikte) (YURT-KUR'a tahsisli)	11.200
4	Kız Öğrenci Yurdu (800 kişilik, tefrişi ile birlikte) (YURT-KUR'a tahsisli)	11.200
5	Öğretim Elemanları Lojmanı (7 blok, 140 Daire)	16.726
6	Sosyal Tesisler (114 Yatak kapasiteli)	3.370
7	Personel ve Öğrenci Yemekhaneleri (2 Blok, 2000 Kişilik Donanımlı)	2.735
8	Çok Amaçlı Kültür Merkezi (Donanımları ile birlikte)	8.420
9	Kapalı Spor Tesisleri Kompleksi	3.890
10	Rektörlük Binası (Donanımlar ile Birlikte)	7.500
11	Isı Merkezi Binası	1.110
12	AİBÜ Camisi	520
13	Tıp Fakültesi Hastanesi	33.226
14	İ.B. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası	13.419
15	Hayvan Laboratuvarı ve Isı merkezi	2.508
16	Mühendislik-Mimarlık Fakültesi	8.412
17	İ.B. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi	12.495
18	Cami Ek Bina	225
19	Seben Meslek Yüksek Okulu	2.484
20	Seben M.Y.O. Yurt Binası (YURT-KUR'a tahsisli)	4.400
	TOPLAM BRÜT ALAN	168.040



SÜREYYA ASTARCI BAĞIŞ YAPILAN BİNALAR		
S.No	BİNA ADI	BRÜT ALANI (m2)
1	Mudurnu Meslek Yüksekokulu (Derslikler) (Bitiş Yılı 2004)	1.200
2	Mudurnu M.Y.O. İdari Bina (Bitiş Yılı 2010)	880
3	Mudurnu M.Y.O. Yemekhane-Kantin Binası (Bitiş Yılı 2004)	608
4	Mudurnu M.Y.O. Kümes Binası (Bitiş Yılı 2004)	480
	TOPLAM BRÜT ALAN	3.168

YAŞAR ÇELİK BAĞIŞ YAPILAN BİNALAR		
S.No	BİNA ADI	BRÜT ALANI (m2)
1	Yaşar Çelik Yeniçağa Meslek Yüksekokulu (Bitiş Yılı 2010)	4.500
	TOPLAM BRÜT ALAN	4.500

BAĞIŞÇILAR VAKFI YAPILAN BİNALAR		
S.No	BİNA ADI	BRÜT ALANI (m2)
1	Bağışçılar Vakfı Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Bitiş Yılı 2011)	1.500
	TOPLAM BRÜT ALAN	1.500



ALİ ERİCEK BAĞIŞ YAPILAN BİNALAR		
S.No	BİNA ADI	BRÜT ALANI (m2)
1	Ali Ericek İlahiyat Fakültesi (Bitiş Yılı 2013)	6.080
2	Ali Ericek İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii (Bitiş Yılı 2015)	4.750
	TOPLAM BRÜT ALAN	10.830


YILMAZ BECİKOĞLU BAĞIŞ YAPILAN BİNALAR		
S.No	BİNA ADI	
1	Tıp Fakültesi Ecza Deposu (Bitiş Yılı 2011)	320
	TOPLAM BRÜT ALAN	320

BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. BAĞIŞ YAPILAN BİNALAR		
S.No	BİNA ADI	BRÜT ALANI (m2)
1	Mehmet Tanrikulu Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (Bitiş Yılı 2016)	3.165
	TOPLAM BRÜT ALAN	3.165



2- TEŞKİLAT ŞEMASI

Üniversitemiz bünyesinde kurulan bahçe ekibi ile Mayıs-Ekim ayları arasında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında peyzaj çalışmaları yürütülmüştür. Yıl içinde yapılan görevlendirmelerin sürekli olmasından dolayı aşağıdaki tablo ile “4-İnsan Kaynakları” başlığı altındaki veriler uyumsuzdur.





3- BILGI VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Birimimizde bilgisayar teknolojileri ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır. Gerekli çizim ve sunum ihtiyaçları Allplan ve Cinema 4D programları kullanılarak karşılanmaktadır. Daire başkanlığımız teknik personeli tarafından proje çizimlerinde kullanılan AutoCAD programının lisanslama çalışmaları yapıldı.

- Üniversitemiz resmi süreçlerini yürütmek üzere Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi kullanılmaktadır.
- İhale hazırlığı, ihale süreci ve yapım sürecine ait yardımcı programlar da kullanılmaktadır. Hakediş süreçlerini yönetmek üzere “Hakediş Yazılımı” kullanılmaktadır. Başkanlığımız ihtiyacında kullanılmak üzere 2021 yılı (13.07.2021-31.12.2021 tarihleri arası) 1 adet E-Kik Net Kamu İhale Kontrol Programı Yapım İhaleleri Modülünün Güncellemesi alınmıştır.

Başkanlığımızda bulunan taşınırlar ihtiyacımızı karşılayabilir durumda olup, ofislerimizde kullanılan taşınırların listesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


MAKİNE VE CİHAZLAR	
BİRİM TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR LİSTESİ	ADET
Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	27
İnşaat Makineleri ve Aletleri	6
Atölye Makineleri ve Aletleri	97
İş Makineleri ve Aletleri	5
Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri	15
BİRİM DEMİRBAŞ LİSTESİ	ADET
<i>Büro Makineleri Grubu</i>	
Bilgisayar ve Sunucular	92
Bilgisayar Çevre Birimleri	32
Tekstir ve Çoğaltma Makineleri	3
Haberleşme Cihazları (Telefon makinesi)	43
<i>Mobilyalar Grubu</i>	
Büro Mobilyaları	258
<i>Yedek Parçalar Grubu</i>	
Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	--
Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	--
Su Tesisatı Yedek Parçaları	--



4- İNSAN KAYNAKLARI

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı; kuruluş amacına ve görev tanımına uygun olarak 1 Daire Başkanı (İnşaat Y. Mühendisi), 2 Şube Müdürü, 6 Mühendis, 1 Elk. Elekt. Y. Mühendisi, 1 Jeoloji Y. Mühendisi, 1 Orman Y. Mühendisi, 1 Y. Mimar, 1 Mimar, 1 Peyzaj Y. Mimarı ve 21 Teknik Hizmetler Sınıfı, 3 Yardımcı Hizmetler Sınıfı, 1 Genel İdari Hizmetler Sınıfı ve 8 adet sürekli işçi olmak üzere toplam 48 personel ile hizmet vermektedir.

İdari Personel	
Genel İdari Hizmetler	2
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	-
Teknik Hizmetleri Sınıfı	34
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı	-
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı.	-
Din Hizmetleri Sınıfı	-
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	3
Akademik Personel(uzman)	1
Sürekli İşçi	8
Toplam	48






4-1- İdari Personelin Eğitim Durumu

Başkanlığımızda fiilen çalışan personelin eğitim durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Daire Başkanlığımız eğitim durumu itibariyle en yüksek payı %35 ile Lisans mezunu personel oluşturmaktadır.

İdari Personelin Eğitim Durumu							
Eğitim Durumu	İlkokul	Ortaokul	Lise	Ön Lisans	Lisans	Y.L. ve Dokt.	Toplam Personel
Kişi Sayısı	3	5	4	12	17	7	48
Yüzde	6%	10%	8%	25%	35%	15%	100%





4-2- İdari Personelin Yıl İçinde Katıldığı Eğitimler

Daire Başkanlığımız personeli tarafından 2021 yılı içinde katılımda bulunulan eğitim ve seminer faaliyetleri aşağıda sunulmuştur:

Sıra No	Eğitimin Konusu	Katılan Kişi Sayısı	Düzenleyen Kuruluş	Düzenlendiği Yer	Tarih
1	Kamu İhale Mevzuatı ve E-İhale Eğitimi	2	Yöned Eğitim Danışmanlık Organizasyon Tic.Ltd. Şti.	Bolu Kuru Otel Yüz Yüze Eğitim	2 Şubat 2021
2	Su Yalıtımı ve Çözüm Önerileri	11	Köster Yapı Kimyasalları Anonim Şirketi	Bolu Rektörlük İdari Bilimler Binası Toplantı Odası Yüz Yüze Eğitim	2 Şubat 2021
3	Yapım İşleri Sözleşme ve Hakediş Uygulamaları	15	KİM Akademi (AMP Akademi)	Bolu Rektörlük İdari Bilimler Binası Toplantı Odası Online Eğitim	3-4-10-11 Şubat 2021
4	AFAD Eğitimi	43	Bolu Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü	Bolu Kültür Merkezi Mavi Salon Yüz Yüze Eğitim	15 Haziran 2021
5	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu	17	Kamu İhale Kurumu	Bolu Kültür Merkezi Mavi Salon Yüz Yüze Eğitim	10-11 Ağustos 2021
6	Kariyer Planlama Danışmanlığı	1	Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi	Online	17 Kasım 2021
7	Protokol ve Nezaket Kuralları	1	Personel Daire Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü	Bolu Kültür Merkez Pembe Salon Yüz Yüze Eğitim	22 Aralık 2021
8	Mesleki Tükenmişlik ve Alınacak Önlemler	3	Personel Daire Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü	Bolu Kültür Merkez Bordo Salon Yüz Yüze Eğitim	29 Aralık 2021
9	Etkili ve Güzel Konuşma Teknikleri	2	Personel Daire Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü	Bolu Kültür Merkez Bordo Salon Yüz Yüze Eğitim	5 Ocak 2022
10	Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri	39	İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü	Bolu Online+ Yüz yüze	2021 Yılı Boyunca Devam tmiştir.
11	Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı	1	Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi	Bolu Online (Ücreti Katılımcı Tarafından Ödenmiştir.)	2 Kasım 2021-07 Ocak 2022




4-3- İdari Personelin Hizmet Süresi

Başkanlığımızda fiilen çalışan personelin hizmet süresi bazında hazırlanan tablo aşağıda gösterilmiştir. Genel olarak personel yapımız %23 oranında 8-14 yıl arası hizmet yılına sahip personelden oluşmaktadır.

İdari Personelin Hizmet Süresi							
Hizmet Süresi	0-7	8-14	15-19	20-26	27-35	Sürekli İşçi	TOPLAM PERSONEL
Kişi Sayısı	5	11	6	10	8	8	48
Yüzde	10%	23%	13%	21%	17%	0%	100%

* Sürekli İşçiler hizmet süresi hesabında dikkate alınmamıştır.






4-4-İdari Personelin Yaş Dağılımı

Başkanlığımızda fiilen çalışan personelin yaş dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Yaş dağılımı itibariyle 2021 yılında 40-49 yaşlarında bulunan personel sayılısı %35 oranı ile çoğunluğu oluşturmaktadır.

İdari Personelin Yaş Dağılımı						
YAŞ ARALIĞI	20-29	30-39	40-49	50-59	60+	TOPLAM
Kişi Sayısı	2	14	17	15	0	48
Yüzde (%)	4%	29%	35%	31%	0%	100%





5- SUNULAN HİZMETLER

2021 yılında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre 6 açık ihale, 1 adet 20. Madde belli istekliler arasında ve 62 doğrudan temin yöntemiyle imalatlar gerçekleştirilmiştir.

5-1- YATIRIM VE PROJELER

Üniversitemiz 2021 yılı Yatırım Programında 10 adet projesi bulunmaktadır. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bu projelerin 6 tanesini yürütmüştür.

5-1-1- ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ

PROJE GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ									
SEKTÖR		Eğitim							
PROJE SAHİBİ KURULUŞ		Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi							
PROJENİN;									
ADI		Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi							
NUMARASI		2021H03-168029							
YERİ		Bolu							
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ		2021-2021							
KARAKTERİSTİĞİ		Etüt-Proje							
PROGRAM BÜTÇE ADI		Yükseköğretim Kurumları Etüt Proje							
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
Yıl	Toplam Proje Tutarı	2021 Sonu Küm.Harc.	Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi (%)
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2021	100.000,00 ₺	0 ₺	-	100.000,00 ₺	-	2.000,00 ₺	-	0 ₺	-
Açıklama: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesinin 2021 yılı ödeneği olan 100.000,00 TL'nin 98.000,00 TL'si Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesine aktarılmıştır.									




5-1-2-DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (MERKEZİ DERSLİK BİNASI) PROJESİ

PROJE GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ									
SEKTÖR		EĞİTİM							
PROJE SAHİBİ KURULUŞ		Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi							
PROJENİN;									
ADI		Derslik Ve Merkezi Birimler							
NUMARASI		2005H03-732							
YERİ		Bolu							
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ		2005-2023							
KARAKTERİSTİĞİ		Eğitim (13.381 m2)							
PROGRAM BÜTÇE ADI		Yükseköğretim Kurumları Derslik ve Merkezi Birimler							
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
Yıl	Toplam Proje Tutarı	2021 Sonu Küm.Harc.	Program Ödeneği		Revize Ödenek		2021 Yılı Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi (%)
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2021	50.500.000,00 ₺	5.498.830,92 ₺.	-	3.500.000,00 ₺	-	5.500.000,00 ₺	-	5.498.830,92 ₺.	99,98
<p>Açıklama: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2021 Yılı Yatırım Programının Uygulanması ve İzlenmesine Dair 3428 Kararı gereğince; 15 Ocak 2021 tarih ve 31365 (Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanan “2021 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar” gereğince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2021 yılı yatırım programında yer alan 2005H03-732 proje numaralı Derslik ve Merkezi Birimler ana projesinin altında yayımlanan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Projesinin 2020 mali yılı itibariyle tamamlandığından 2021 yılı yatırım programından kaldırılıp yerine “Merkezi Derslikler (13.381 m2)” projesinin eklenmesi ve 2021 yılı yatırım projesinde yer alan 2020H03-150659 Proje numaralı Kampüs Altyapısı projesinin 2021 yılı ödeneği olan 7.248.000,00 TL’den 2.000.000,00 TL’sinin, 2021 yılı yatırım projesine eklenecek olan Merkezi Derslikler Projesine aktarımının yapılarak 2021 yılı ödeneğinin toplam 5.500.000,00 TL olarak güncellenmesi, 12.05.2021 tarihli ve 24776198-903.02-285 sayılı Cumhurbaşkanlığı Oluru ile uygun görülmüştür. 18.08.2021 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 20. Madde belli istekliler arasında yapılan ihale ile</p>									




40.700.000,00 TL(KDV Hariç) sözleşme bedelinde 29.09.2021 tarihli sözleşme imzalanarak 01.10.2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. A, B, C ve F Blokları temel betonarme imatları tamamlanmıştır. D, E ve G blokları temel yalıtımları koruma betonları tamamlanmıştır. Bina dış temel dolguları imatları devam edecektir. 2021 yılında proje kapsamında 5.498.830,92 TL harcama yapılmıştır.



Merkezi Derslik Proje Bilgileri ;

- 47 Adet Ofis
- 2 Adet Müdür Odası
- 2 Adet Toplantı Odası
- 6 Adet Atölye / Stüdyo Ve Deposu
- 12 Adet 106 Kişilik Amfi Derslik
- 3 Adet 206 Kişilik Amfi Derslik
- 1 Adet Seminer / Atölye Derslik
- 2 Adet Kafeterya, 3 Adet Çay Ocağı
- 2 Adet Kantin Mutfak & Servis
- 1 Adet Kırtasiye
- 1 Adet Öğrenci İşleri Bankolar
- 1 Adet 26 Araçlık Kapalı Otopark
- Teknik Hizmet Alanları
- Sığınak- Gezilebilir Teras Çatı



Merkezi derslikler binasına ait görseller



5-1-3- KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ

PROJE GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ									
SEKTÖR	Eğitim								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi								
PROJENİN;									
ADI	Kampüs Altyapısı								
NUMARASI	2020H03-150659								
YERİ	Bolu								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2020-2022								
KARAKTERİSTİĞİ	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı								
PROGRAM BÜTÇE ADI	Yükseköğretim Kurumları Kampüs Altyapısı								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
Yıl	Toplam Proje Tutarı	2021 Sonu Küm.Harc.	Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi (%)
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2021	15.000.000,00 ₺	4.541.523,42 ₺	-	7.248.000,00 ₺	-	5.248.000,00 ₺	-	4.541.523,42 ₺	86,54
Açıklama: Yatırım Programında bulunan Kampüs Altyapısı Projesinin 2021 Yılı ödeneğinden 2.000.000,00 TL Derslik ve Merkezi Birimler Projesine aktarılmıştır.									
<u>BAİBÜ Kampüsü Fiberoptik İşi İhalesi ;</u>									
Roje kapsamında 03.03.2021 tarihinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre Açık İhale usulü ile “BAİBÜ Kampüsü Fiberoptik İşi” ihale edilmiştir. Yapılan ihale ile Gölköy Kampüsü içindeki tüm fiber kablolar galari hattına alınmış ve Morfoloji Binasına fiber kabloları çekilme işi tamamlanmıştır. Fiberoptik işi 21.06.2021 tarihinde tamamlanarak ihale kapsamında 289.155,99 TL harcanmıştır.									
<u>Kampüs Altyapısı 2021 İhalesi;</u>									
27.04.2021 tarihinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre Açık İhale usulü ile “Kampüs Altyapısı 2021” ihale edilmiştir. Beş S Emek Müh. Endüstriyel Elkt. Mak.İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd Şti ile 02.08.2022 tarihine kadar sözleşme imzalanmıştır. Yapılan ihale kapsamında Mengen İzzet Baysal Aşçılık ve Gastronomi Kampüsünde çevre istinat duvarları, perde duvar üzeri panel çit, kafes tel çit, güvenlik binası betonarme imalatı, LNG tank kaidesi, drenaj ve kanalizasyon bağlantıları yapıldı. İzzet Baysal Kampüste su deposu kafes tel çiti, çeşitli demir işleri, kanalizasyon hattı tamiri yapıldı. Seben									



yerleşkesinde kampüs çevresi kafes tel çit imalatı yapıldı.

Kampüs Altyapısı İhalesinin 2021 yılı harcaması 4.167.631,63 TL'dir.

Doğrudan Temin Yöntemiyle;

- Üniversitemiz su ihtiyacını karşılayan su kuyularında bulunan pompaların yenilenmesi
- Yeniçağa MYO Doğalgaz tesisatlarının yapılması ile sistemin verimliliği ve ömrünü uzatmak için eşanjör kurulmasının yapılması işi yapılmıştır.

Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında 2021 yılında yapılan toplam harcama miktarı 4.541.523,42 TL'dir.



Kampüs Altyapısı kapsamında yapılmış işlere ait görseller



06. SERMAYE GİDERLERİ	
06.5 -GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	
(Etüt-Proje, Kampüs Altyapısı, Merkezi Derslik Binası)	
YAPILAN HARCAMA ADI	HARCAMA TUTARI
ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	
Etüt Proje Toplam Harcama	0,00 ₺
KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ	
BAİBÜ Fiberoptik İşi	289.155,99 ₺
Kampüs Altyapısı 2021	4.167.631,63 ₺
Üniversitemiz su ihtiyacını karşılayan su kuyularında bulunan pompaların yenilenmesi İşi	37.535,80 ₺
Yeniçağa MYO Doğalgaz tesisatlarının yapılması ile sistemin verimliliği ve ömrünü uzatmak için eşanjör kurulumunun yapılması işi	47.200,00 ₺
Kampüs Altyapı Toplam Harcama	4.541.523,42 ₺
MERKEZİ DERSLİKLER PROJESİ	
Merkezi Derslik İşi	5.498.830,92 ₺.
Merkezi Derlik Binası Toplam Harcaması	5.498.830,92 ₺.
06.5 –SERMAYE GİDERLERİ TOPLAM	10.040.354,34 ₺



5-1-4- MUHTELİF İŞLER PROJESİ-EĞİTİM SEKTÖRÜ

PROJE GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ									
SEKTÖR			EĞİTİM						
PROJE SAHİBİ KURULUŞ			Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi						
PROJENİN;									
ADI			Muhtelif İşler						
NUMARASI			2021H03-168033						
YERİ			Bolu						
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ			2021-2021						
KARAKTERİSTİĞİ			Bakım Onarım						
PROGRAM BÜTÇE ADI			Yükseköğretim Kurumları Büyük Onarım						
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
Yıl	Toplam Proje Tutarı	2021 Yıl Sonu Küm.Harc.	Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Fiziki Gerçekleşme Yüzdesi
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2021	8.200.000,00 ₺	1.531.889,28 ₺	-	1.000.000,00 ₺	-	1.597.000,00 ₺	-	1.410.605,28 ₺	% 85,25
				200.000,00 ₺		200.000,00 ₺		121.284,00 ₺	
<p>Açıklama: 2021 yılı yatırım programında yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinden 499.000,00 TL ve Çeşitli İşlerin Etüt Projesinden 98.000,00 TL olmak üzere toplamda 597.000,00 TL ödenek aktarımı yapılarak 2021 yılı Muhtelif İşler Projesinin ödeneği 1.597.000,00 TL olmuştur. 2021 yılı Yatırım Projesi kapsamında 1.597.000,00 TL ödeneğin 200.000,00 TL'si Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması harcama kaleminde bulunmaktadır.</p> <p>Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi kapsamında 3 adet açık ihale (“Asansör Periyodik Bakım ve Revizyon 2021”, “BAİBÜ Fotoselli Otomatik Kapı Bakım-Onarım” ve “Büyük Onarım 2021” ihaleleri) ve 11 adet doğrudan temin yöntemiyle çeşitli imalatlar yapılmıştır. 20.08.2021 tarihinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre açık ihale usulü ile yapılan ihalede Göknar Eğitim İnşaat Gıda Hayvancılık Taşımacılık Mobilya Temizlik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ile 814.452,41TL (KDV Hariç) sözleşme bedelinde 14.09.2021 tarihli sözleşme imzalanarak 16.09.2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Büyük Onarım 2021 ihalesi kapsamında 761.972,64 ₺, Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması kaleminden 105.000,00 ₺ olmak üzere Onarım İhalesi kapsamında toplam 866.972,64 ₺ harcama yapılmıştır.</p>									



Büyük Onarım 2021 İhalesi İmalatları;

- Çeşitli fakültelerde dış mermer kaplamalarında onarım işleri yapıldı.
- Kongre Merkezi ve Kütüphane Binası yalıtım imalatları tamamlandı.
- Bolu Meslek Yüksek Okulunda alçı bölme, çatı imalatları, boya işleri ve elektrik tesisat imalatları yapıldı.
- Güzel Sanatlar Fakültesi ofis bölmeleri, asma tavanları, etüt odaları kaplamaları çeşitli saten alçı ve boya işleri yapıldı.
- Tıp Fakültesi Morfoloji Binasında çeşitli seramik taban ve duvar seramik işleri yapıldı.
- İlahiyat Fakültesinde çeşitli ofis bölmeleri imalatları,
- Sağlık Bilimleri Fakültesinde çeşitli ofis bölmeleri, boya işleri, elektrik ve mekanik tesisat işleri yapıldı.
- Fen Edebiyat Fakültesinde 3 adet laboratuvar yapımı tamamlandı. Bina dış cephesinde çeşitli kırık mermerlerin değişimi yapıldı. Dekanlık Bloğunun çatı saçakları imalatları yapıldı.
- BESYO'ndaki duşların WC'ye dönüştürme imalatları yapıldı.
- Yeniçağ MYO'da çeşitli ofis bölmeleriyle 1 adet dersliğin oluşturulma imalatları yapıldı.
- Gülezler konağında dış cephe ahşap ve duvar boya imalatları yapıldı.
- Gölköy kampüste bulunan 2 adet güvenlik binasının dolap ve Zemin kaplamaları yapıldı.
- Kütüphane binası bodrum kata depo girişi ve ön kaplamasının sökülerek mantolama imalatları yapıldı.

Büyük Onarım 2021 İhalesi Engelli İmalatları;

- Ziraat F., Mimarlık F., Mühendislik F. engelliler için hissedilir yüzey ve engelli WC'leri, yönlendirme tabelaları imalatları yapılmıştır.
- Seben MYO engelli girişleri tamamlanmıştır.

Asansör Periyodik Bakım ve Revizyon 2021 ihalesi;

30.03.2021 tarihinde yapılan ihale ile Bozkurt Asansör Elekt. İnş. Gıda İmalat San.veTic.Ltd.Şti ile 194.961,00 TL (KDV Hariç) sözleşme bedelinde 21.04.2021 tarihli sözleşme imzalanarak 26.04.2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü, Gerede, Seben ve Yeniçağa Meslek Yüksekokullarında bulunan 34 adet asansörün 9 ay süre ile aylık periyodik bakımı yapılmıştır. Ayrıca aynı kampüslerde bulunan 37 adet asansörün yıllık periyodik kontrolleri TSE tarafından yapılmış olup mavi etiket alınmıştır. İhale kapsamında 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri grubundan 192.624,38 TL harcama yapılmıştır.



BAİBÜ Fotoselli Otomatik Kapı Bakım-Onarım İhalesi;

08.06.2021 tarihinde yapılan ihale ile Tan Otomatik Kapı Sistemleri – Ömer ÇELİK ile 131.200,00 TL (KDV Hariç) sözleşme bedelinde 23.06.2021 tarihli sözleşme imzalanarak 24.06.2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İhale kapsamında BAİBÜ Gököy Kampüsü, Seben MYO Kampüsü ve Gerede Kampüslerinde bulunan 30 adet otomatik kapının bakım onarımı yaptırılmıştır. İhale kapsamında Eğitim Sektörü 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri grubundan 126.649,40 TL harcama yapılmıştır.

Doğrudan Temin Yöntemiyle;

- Üniversitemiz Yemekhanesi Çatı ve Bolu Meslek Yüksekokulu Depo Onarımları İmalatları,
- Çeşitli Onarım İmalatlarının yapılması işi
- B.A.İ.B.Ü. Kampüsündeki Çeşitli Mermerlerin Bakım Onarımı,
- 28 Mayıs 2021 saat 19:00 civarında başlayan hava muhalefeti ve yıldırım düşmesinden dolayı Trafo 1 de bulunan 1000 KVA Cummins OST 30 G4 marka model jeneratörün motor anakartı ile marş motoru hasar görmüş ve işlevini yitirmiş olduğundan ilgili malzemelerin alım işi ,
- Yaşanan fırtına, yağmur sonrası Üniversitemiz İzzet Baysal Kampüsü Yemekhane Binası, Lojmanlar, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesi çatılarında oluşan hasarların acilen onarımı,
- Bolu Meslek Yüksekokulu ve Merkezi Kütüphane binalarında bulunan fotoselli otomatik kapıların iç ünitelerinin değişimi, Rektörlük binasında bulunan otomatik kapı radarlarının değişimi ile Tuz Deposunda bulunan sarmal kepenk kapının bakım onarımının yapılması işi,
- Dış Hekimliği Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Yeniçağa Meslek Yüksekokulu, Mühendislik Fakültesi ve Rektörlük İdari Birimler Binalarında bulunan asansörlerin arızalarının onarımının yapılması işi,
- Merkez Yemekhane Binasında bulunan asansörün çalışır hale getirilerek Türk Standartları Enstitüsü (TSE) belgesinin alınması işi,
- Üniversitemiz Merkez Yemekhanesi Doğalgaz Tadilatının ve Çeşitli Kazan Dairesi İmalatlarının Yapılması ile Çeşitli Binalarda Arızalı Kombilerin Bakımlarının Yapılması ve Arızalarının Giderilmesi işi,
- Üniversitemiz kampüslerinde bulunan trafo binalarındaki demir kapıların trafolarla müdahale edilebilmesi için arızalarının giderilerek çalışır hale getirilmesi işi
- Rektörlük İdari Birimler Binasında bulunan 2 adet asansörün arızalarının giderilmesi ve arızalı parçaların engelli kullanımına uygun hale getirilmesi işi



Büyük Onarım 2021 ihalesi kapsamında yapılan işlere ait görseller



Eğitim Sektörü Sermaye giderleri büyük onarım harcamalarına ait bilgiler aşağıda sunulmuştur.


06. SERMAYE GİDERLERİ 06.7- GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ (Yükseköğretim Kurumları Büyük Onarım Giderleri)	
HARCAMALAR	HARCAMA MİKTARI
BÜYÜK ONARIM 2021 İŞİ	761.972,64 ₺
2021/135285 İKN Asansör Periyodik Bakım Revizyon İşi	192.624,38
2021/266869 İKN BAİBÜ Fotoselli Otomatik Kapı Bakım-Onarım İşi	126.649,40 ₺
Doğrudan temin yöntemiyle yapılan onarımlar	329.358,86 ₺
06.7 TOPLAM	1.410.605,28 ₺

06. SERMAYE GİDERLERİ 06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ (Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması)	
HARCAMALAR	HARCAMA MİKTARI
Doğrudan temin yöntemiyle yapılan onarım	₺16.284,00
BÜYÜK ONARIM 2021 İŞİ 1 NOLU HAKEDİŞİ (Engelli İmalatları)	₺105.000,00
06.7 TOPLAM	₺121.284,00



5-1-5- MUHTELİF İŞLER PROJESİ-SAĞLIK SEKTÖRÜ

PROJE GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ									
SEKTÖR			SAĞLIK						
PROJE SAHİBİ KURULUŞ			Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi						
PROJENİN;									
ADI			Muhtelif İşler						
NUMARASI			2021I00-159723						
YERİ			Bolu						
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ			2021-2021						
KARAKTERİSTİĞİ			Büyük Onarım						
PROGRAM BÜTÇE ADI			Üniversite Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Büyük Onarım						
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
Yıl	Toplam Proje Tutarı	2021 Yılı Sonu Küm.Harc.	Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2021	100.000,00 ₺	99.999,28 ₺	-	100.000,00 ₺	-	100.000,00 ₺	-	99.999,28 ₺	% 100
<p>Açıklama: 08.06.2021 tarihinde yapılan ihale ile Tan Otomatik Kapı Sistemleri – Ömer ÇELİK ile 131.200,00 TL (KDV Hariç) sözleşme bedelinde 23.06.2021 tarihli sözleşme imzalanarak 24.06.2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İhalede iş artışı kapsamında BAİBÜ Gököy Kampüsü Diş Hekimliği Fakültesinde bulunan 4 adet otomatik kapının bakım onarımı yaptırılmıştır. İhale kapsamında Sağlık Sektörü 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri grubundan 59.000,00 TL harcama yapılmıştır.</p> <p>Doğrudan temin yöntemiyle;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dış Hekimliği Fakültesinde bulunan personel asansörünün motorunun değişimi işi • Dış Hekimliği Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Yeniçağa Meslek Yüksekokulu, Mühendislik Fakültesi ve Rektörlük İdari Birimler Binalarında bulunan asansörlerin arızalarının onarımının yaptırılması işi yapılmıştır. <p>Sağlık sektörü 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri grubundan doğrudan temin yöntemi ile yapılan onarımlar (40.999,28 TL) ile ve ihale kapsamında yapılan onarımların toplam harcama miktarı 99.999,28 TL'dir.</p>									



Asansör onarımlarına ait görseller



06. SERMAYE GİDERLERİ	
06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ (Üniversite Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Büyük Onarım)	
HARCAMALAR	HARCAMA MİKTARI
2021/266869 İKN BAİBÜ Fotoselli Otomatik Kapı Bakım-Onarım İşi	59.000,00 ₺
Doğrudan temin yöntemiyle yapılan onarımlar	40.999,28 ₺
06.7 TOPLAM	99.999,28 ₺

5-1-6- AÇIK SPOR TESİSLERİ PROJESİ

PROJE GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ									
SEKTÖR	SPOR								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi								
PROJENİN;									
ADI	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri								
NUMARASI	2018H05-169093								
YERİ	Bolu								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2018-2021								
KARAKTERİSTİĞİ	Açık Halı Saha (2 adet)								
PROGRAM BÜTÇE ADI	Yükseköğretim Kurumları Açık ve Kapalı Spor Tesisleri								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
Yıl	Toplam Proje Tutarı	2021 Yılı Sonu Küm.Harc.	Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2021	500.000,00 ₺	0,00 ₺	-	500.000,00 ₺	-	1.000,00 ₺	-	0,00	-
2021 yılı yatırım programında bulunan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinin ödeneği olan 500.000,00 TL'nin 499.000,00 TL Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesine aktarılmıştır.									



06. SERMAYE GİDERLERİ	
06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ (Yükseköğretim Kurumları Açık ve Kapalı Spor Tesisleri)	
HARCAMALAR	HARCAMA MİKTARI
Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesine aktarılmıştır	0,00 ₺
06.7 TOPLAM	0,00 ₺

5-1-7- GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA PROJESİ

PROJE GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ									
SEKTÖR									
PROJE SAHİBİ KURULUŞ		Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi							
PROJENİN;									
ADI		Kamulaştırma							
NUMARASI		--							
YERİ		Bolu							
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ									
KARAKTERİSTİĞİ									
PROGRAM BÜTÇE ADI		Yükseköğretim Kurumları Kamulaştırma							
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
Yıl	Toplam Proje Tutarı	2021 Yılı Sonu Küm.Harc.	Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2021	0,00 ₺	1.801.888,23 ₺	-	0,00 ₺	-	1.810.000,00 ₺	-	0,00	99,55
<p>Açıklama: Üniversitemizde açılan ve açılacak olan yeni birimlerin olması buna paralel olarak öğrenci ve personel sayısındaki artış İzzet Baysal Kampüsünde altyapı çalışmaları kapsamında yapılacak olan galeri hattının geçeceği Bolu İli, Merkez İlçesi, Karaköy Köyü'nde bulunan 1301, 1302, 1303, 743, 722, 725, 726, 727, 1300, 1298, 1297, 1296, 1293 ve 713 parsel nolu taşınmazların kamulaştırılabilmesi için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca 27.04.2021 tarihinde 1.700.000,00 TL; 30.12.2021 tarihinde 110.000,00 TL olmak üzere toplamda 1.810.000,00 TL Likit Ödenek aktarımı yapılmıştır.</p>									



Rektörlük İdari Birimler binası toplantı salonunda; 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8. maddesine göre satınalma yoluyla kamulaştırma işleminin yapılması için Uzlaşma Komisyonunca 1297 ve 1300 nolu parsellerin tamamının; 713, 743, 1296, 1301, 1302, 1303 nolu parsellerin ise hisseli olmak üzere toplam 15.623,76 m2 alan üzerinden anlaşma sağlanmıştır. Kamulaştırma işleminin tamamlanabilmesi için 2022 yılında Bolu Tapu Müdürlüğünde işlemler tamamlanacaktır. Akarımı yapılan 1.810.000,00 TL'den 1.801.888,23 TL harcama yapılmıştır.

06. SERMAYE GİDERLERİ 06.4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI (Yükseköğretim Kurumları Kamulaştırma)	
HARCAMALAR	HARCAMA MİKTARI
BAİBÜ Karaköy Köyü 713 nolu parselin 17/32 hissesinin (3121,09 m2) kamulaştırılması	₺359.955,32
BAİBÜ Karaköy Köyü 1296 Nolu parselin 1/3 hissesinin (210 m2) kamulaştırılması	₺24.219,30
BAİBÜ Karaköy Köyü 1301 nolu parselin 5/6 hissesinin (5.475,00 m2) kamulaştırılması	₺631.431,75
BAİBÜ Karaköy Köyü 1303 nolu parselin 23/30 hissesinin (594,17 m2) kamulaştırılması	₺68.525,64
BAİBÜ Karaköy Köyü 743 nolu parselin 1/2 hissesinin (1684,99 m2) kamulaştırılması	₺194.329,88
BAİBÜ Karaköy Köyü 1302 nolu parselin 1/2 hissesinin (2.216,51 m2) kamulaştırılması	₺255.630,10
BAİBÜ Karaköy Köyü 1297 nolu parselin 1(tam) hissesinin (1222 m2) kamulaştırılması	₺140.933,24
BAİBÜ Karaköy Köyü 1300 nolu parselin 1(Tam) hissesinin (1100 m2) kamulaştırılması	₺126.863,00
06.4 TOPLAM	₺1.801.888,23



SERMAYE GİDERLERİ HARCAMA TABLOSU

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2021 YILI YATIRIM HARCAMALARI

PROGRAM ADI	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	REVİZE ÖDENEK	2021 YILI HARCAMASI	KALAN/BLOKE ÖDENEK
06.7- DIŞ HEKİMLİĞİ BÜYÜK ONARIM	₺100.000,00	₺0,00	₺0,00	₺100.000,00	₺99.999,28	₺0,72
06.7- EĞİTİM SEKTÖRÜ BÜYÜK ONARIM	₺1.000.000,00	₺597.000,00	₺0,00	₺1.597.000,00	₺1.410.605,28	₺186.394,72
06.7- SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	₺200.000,00	₺0,00	₺0,00	₺200.000,00	₺121.284,00	₺78.716,00
06.5- ETÜT PROJE	₺100.000,00	₺0,00	₺98.000,00	₺2.000,00	₺0,00	₺2.000,00
06.5- KAMPÜS ALTYAPISI	₺7.248.000,00	₺0,00	₺2.000.000,00	₺5.248.000,00	₺4.541.523,42	₺706.476,58
06.5- MERKEZİ DERSLİK	₺3.500.000,00	₺2.000.000,00	₺0,00	₺5.500.000,00	₺5.498.830,92	₺1.169,08
06.5- AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	₺500.000,00	₺0,00	₺499.000,00	₺1.000,00	₺0,00	₺1.000,00
06.4- KAMULAŞTIRMA	₺0,00	₺1.810.000,00	₺0,00	₺1.810.000,00	₺1.801.888,23	₺8.111,77
TOPLAM	₺12.648.000,00	₺4.407.000,00	₺2.597.000,00	₺14.458.000,00	₺13.474.131,13	₺983.868,87



Yatırım programında yer alan projelerimize ek olarak Üniversitemiz İzzet Baysal Vakfı tarafından yaptırılan ve inşaatı devam etmekte olan Gököy Kampüste Hukuk Fakültesi ve Mengen İlçemizde Mengen İzzet Baysal Aşçılık ve Gastronomi Kampüsü projeleri yer almaktadır. Projelere ait harcama ve işlemler vakıf tarafından yürütülmektedir.


MENGEN YENİ KAMPÜS

Betonarme imalatları tamamlanmıştır. Konferans salonu imalatları devam etmektedir. Tüm elektrik, su, kanalizasyon altyapıları tamamlanmıştır.




HUKUK FAKÜLTESİ

Dekanlık (C Blok) betonarme imalatları bitti. Dış cephe, alüminyum doğrama ve cam imatları bitti. Otopark ve asma tavan imatları devam etmektedir.





İLAHİYAT FAKÜLTESİ EK BİNA



5-2- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Yatırım programında yer alan ödenek dağılımına göre üst yönetim ve harcama yetkililerinin onayı sonrasında ihale kararı alınır ve ihale yapılır. Başkanlığımızda mal alım ihalesi yapılmamakta, hizmet ve yapım işi ihaleleri yapılmaktadır. Yüklenicilerle sözleşme imzalanmasından sonra yüklenici tarafından verilen hizmetler kontrol ekibi tarafından denetlenmekte, uygun bulunması halinde ödeme evrakları düzenlenmekte ve harcama yetkilisinin onayına sunulmaktadır.

03.8 GAYRİMENKUL MAL BAK.VE ON. GİD. (98.900.9004.3284.442.8.02.03.08)	
HARCAMALAR	HARCAMA MİKTARI
Üniversitemiz Rektörlük Binasında kullanılmakta olan 3 adet ileri teknoloji içeren asansörün Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları bakım ve onarım hizmeti işi	5.508,24 ₺
Üniversitemiz Rektörlük Binasında bulunan İleri Teknolojik Asansörlerin (2 Adet) Yağdanlıklarının ve Çağrı Butonlarının Değişiminin yapılması işi	1.725,16
Selman SİNCAR yönetimindeki aracın 08.12.2020 tarihinde çarptığı aydınlatma direğinin onarımı işi	4.212,60 ₺
Çeşitli birimlerde yapılacak olan bakım onarım işlerinin yapılması işi	15.919,38 ₺
Ergün AKÇALI idaresindeki aracın çarptığı İzzet Baysal Kampüsü D Kapısı girişinde bulunan bariyer kolunun değiştirilmesi (4 mt) işi	3.009,00 ₺
Üniversitemiz İzzet Baysal Kampüsü su kuyusunda bulunan pompanın arızalanması nedeniyle değiştirilmesi (montaj-demontaj) işi	4.720,00 ₺



Üniversitemiz Merkez Yemekhanesi Doğalgaz Tadilatının ve Çeşitli Kazan Dairesi İmalatlarının Yapılması ile Çeşitli Binalarda Arızalı Kombilerin Bakımlarının Yapılması ve Arızalarının Giderilmesi işi	10.856,00 ₺
Üniversitemiz Isı Merkezi Kardelen Lojmanı Isıtma Hattı İzolasyonunun yapılması ve İlahiyat Fakültesi kombi kazan altı sirkülasyon pompasının arızalanması nedeniyle değişimi işinin yapılması işi	834,00 ₺
Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi öğrenci girişi otomatik kapı üstü klimanın arızalı hava perdesi kart değişiminin yapılması işi	₺5.115,30
03.8 TOPLAM	51.899,68 ₺

3.8 GAYRİMENKUL MAL BAK.VE ON. GİD. (SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM GİDERLERİ) (98.900.9005.3285.442.8.02.03.08)	
HARCAMALAR	HARCAMA MİKTARI
Üniversitemiz Isı Merkezi Kardelen Lojmanı Isıtma Hattı İzolasyonunun yapılması ve İlahiyat Fakültesi kombi kazan altı sirkülasyon pompasının arızalanması nedeniyle değişimi işinin yapılması işi	772,06 ₺
03.8 TOPLAM	772,06 ₺

03.8 GAYRİMENKUL MAL BAK.VE ON. GİD. - (Gelir) (62.239.756.13489.442.8.02.03.08)	
HARCAMALAR	HARCAMA MİKTARI
Üniversitemiz Rektörlük Binasında kullanılmakta olan 3 adet ileri teknoloji içeren asansörün Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayı bakım ve onarım hizmeti işi	11.016,48 ₺
Üniversitemiz Isı Merkezi Kardelen Lojmanı Isıtma Hattı İzolasyonunun yapılması ve İlahiyat Fakültesi kombi kazan altı sirkülasyon pompasının arızalanması nedeniyle değişimi işinin yapılması işi	₺7.083,00 ₺
03.8 TOPLAM	18.099,48 ₺



03.7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM (98.900.9004.3284.442.8.02.03.07)	
HARCAMALAR	HARCAMA MİKTARI
Üniversitemiz çevre düzenleme işlerinde kullanılan bahçe traktörünün debriyaj balatasının arızalanması sebebiyle bakım onarımının yapılması işi	10.669,56 ₺
Üniversitemiz klima ve kombi işlemlerinde kullanılmak üzere hava kompresörü alımı	1.300,01
Üniversitemiz İzzet Baysal Kampüsü Su deposu telsiz direğine destek için U demir (8 cm) alımı	920,00 ₺
Su Deposu ve Su Kuyularını kontrol eden kumanda kontrol sisteminin alınması işi	6.903,00 ₺
Çeşitli birimlerde yapılacak olan bakım onarım işlerinin yapılması işi	389,40 ₺
Üniversitemiz çevre düzenleme işlerinde kullanılan bahçe traktörünün bakım onarımının yapılması işi	5.544,16 ₺
Üniversitemiz İzzet Baysal Kampüsünde eksik olan su sayaçlarında kullanılmak üzere malzeme alımı işi	₺5.188,46
Başkanlığımız ihtiyacında kullanılmak üzere 2021 yılı (13.07.2021-31.12.2021 tarihleri arası) 1 adet E Kik Net Kamu İhale Kontrol Programı Yapım İhaleleri Modülünün Güncelleme Hizmeti alımı işi	4.720,00 ₺
03.7 TOPLAM	35.634,59 ₺

03.5 HİZMET ALIMLARI (98.900.9004.3284.442.8.02.03.05)	
HARCAMALAR	HARCAMA MİKTARI
2021/55703 İhale Kayıt Numaralı Asansör Periyodik Bakım ve Revizyon İhalesi İlan Bedeli Ödemesi	₺1.180,00
Kamu İhale Mevzuatı ve E-İhale Eğitiminin alınması işi	₺2.360,00
2021/135285 İKN 1900 Barkot Numaralı Asansör Periyodik Bakım ve Revizyon 2021 İhalesi KİK İlan Bedeli Ödemesi.	₺1.180,00
Asansör Periyodik Bakım ve Revizyon Basın İlan Kurumu İlan Bedeli Ödemesi.	₺3.466,37
BAİBÜ Fiber Optik Altyapı işi Basın İlan Kurumu İlan bedeli ödemesi	₺7.703,04



T.C. Bolu İcra Hukuk Mahkemesinin 2020/267 Esas Nolu, 2020/282 Nolu Kararına göre Davacı Yücel YETİŞKİN e Yargılama Gideri Ödenmesi	₺447,58
Yapım İşleri Sözleşme ve Hakediş Uygulamaları Eğitiminin alınması işi	₺2.065,00
Basın İlan Kurumu Asansör Periyodik Bakım ve Revizyon 2021 İş, İlan Bedeli Ödemesi	₺3.562,66
2021/182549 ihale kayıt numaralı 0894 barkod numaralı Kampüs Altyapısı 2021 KİK İlan Bedeli Ödemesi	₺1.180,00
Basın İlan Kurumu Kampüs Alyapısı 2021 işinin ilan Bedeli Ödemesi.	₺3.947,81
Üniversitemizde yapımı tamamlanan Morfoloji Ek Binasına 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi işi	₺1.172,99
Morfoloji Ek Binası 2021 Yılı Arazi İzin Bedeli Ödemesi- 6831 Sayılı Kanun'un 17/3, 2547 Sayılı Kanun'un 56/b maddeleri ve kesinleşen mahkeme kararları gereği iadeyi talep etme ve ayrıca dava açma hakkımız saklı kalmak kaydıyla	₺2.022,32
Tatbikat Camii ve Isı Merkezi Binası (8.056,02 m2)2021 Yılı Arazi İzin Bedeli Ödemesi-6831 Sayılı Kanun'un 17/3, 2547 Sayılı Kanun'un 56/b maddeleri ve kesin mahkeme kararları gereği iadeyi talep etme ve ayrıca dava açma hakkımız saklı kalmak kaydıyla	₺7.881,99
Üniversitemiz İzzet Baysal Kampüsü Karaköy 2422 ada 4 nolu parsel üzerine inşa edilecek olan Merkezi Derslik ve Birimler Binası için aplikasyon planının hazırlanması işi	₺5.310,00
Basın İlan Kurumu gazete ilan bedeli ödemesi-Basın İlan Kurumu BAİBÜ Fotoselli otomatik Kapı bakım Onarım işi ilan bedeli ödemesi	₺5.584,70
Bolu 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin, Esas No:2014/421, Karar No:2015/302 Kararına göre vekalet ücreti ödenmesi	₺1.500,00
2021/355415 İKn 1109 borkod numaralı ihaleye ait KİK ilan bedeli ödenmesi işi	₺1.180,00
Merkezi Derslik ihalesi ilan bedeli ödemesi	₺4.814,40
Üniversitemiz İzzet Baysal Kampüsünde bulunan kanalizasyon, yağmur ve elektrik direkleri hatlarının (yaklaşık 9 km) ölçümünün yapılması işi	₺31.860,00
2021/430889 İKN (Büyük Onarım) 2838 barkod numaralı ihaleye ait ilan bedeli ödenmesi işi	₺1.180,00
İzzet Baysal Kampüsü Karaköy 2423 ada 5 nolu parsel üzerine inşa edilecek olan İlahiyat Fakültesi Ek Binası için plankote ve aplikasyon planlarının hazırlanması işi	₺5.900,00
2021/135285 İKN Asansör Periyodik Bakım ve Revizyon 2021 İşinin 2, 3 ve 4 Numaralı Hakediş Ödemesi	₺33.287,80
Bakım Onarım 2021 işinin ilan bedeli ödemesi	₺3.658,94
Üniversite Sahası (659.200 m2)2021 Yılı Arazi İzin Bedeli Ödemesi	127.274,71 ₺



Üniversitemiz Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulunda bulunan kalorifer kazanının ve baca bağlantısının yerinden sökülmesi ve Bolu Merkez Kampüsünde bulunan hurdalık alana nakliyesinin yapılması işi	₺9.145,00
Basın İlan Kurumu Asansör Periyodik Bakım 2022 işinin ilan bedeli ödemesi	₺3.658,94
2021/692225 İKN 3814 Barkod nolu ihaleye ait ilan bedeli ödemesi işi	₺1.180,00
Üniversitemiz İzzet Baysal Kampüsü sayısal halihazır haritasının revize edilmesi işi	₺46.905,00
Üniversitemiz İzzet Baysal Kampüsünde Yeraltı Suyu Aramaları Jeofizik Rezistivite Etüdünün yapılması işi	₺14.514,00
Üniversitemiz Gülezler Konağı Basit Onarım İşleri İçin Mimari Fenni Mesuliyet (Teknik uygulama Sorumluluğu) Hizmeti İş	₺8.000,00
03.5 TOPLAM	343.123,25 ₺

03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
(98.900.9004.3284.442.8.02.03.02)

HARCAMALAR	HARCAMA MİKTARI
Üniversitemiz klimalarının temizlik ve bakımında kullanılmak üzere malzeme alınması işi	6.000,30 ₺
Eski Kütüphane Binası alüminyum pencerelerinde kullanılmak üzere malzeme alınması işi	4.885,20 ₺
Üniversitemiz Kardelen Lojmanı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Isı Merkezi-3 ve Abone Referans No 3834/1 nolu aboneliğine ait proje revizyonu sonrası güvence bedeli ödemesi	16.170,48 ₺
Üniversitemiz İzzet Baysal Kampüsü kasis ve yaya geçitleri, Rektörlük İdari Birimler Binası korkuluk demirleri ve peyzaj amaçlı lastiklerin boyanmasında kullanılmak üzere malzeme alımı işi	12.644,11 ₺
İzzet Baysal Kampüsü Trafo 6, Ziraat Fakültesi trafosu, Su Pompaları ve çeşitli birimlerde kullanılmak üzere malzeme alımı işi	26.533,48 ₺
Üniversitemiz çevre düzenleme işlerinde kullanılan çim biçme motorları için akü alımı işi	2.478,00 ₺
Temiz Su Arıtma Tesisinde kullanılmak üzere klor alımı işi	11.634,80 ₺
Üniversitemiz İzzet Baysal Kampüsünün yerleşim planının (fotoğraf kağıdına), Eğitim Fakültesi, Lojmanlar, Yurt Binaları, Rektörlük, Misafirhane (Sosyal Tesis), Mengen Yurt, Gülezler Konağı, İlahiyat Fakültesi ve Merkezi Derslikler Ek Binalarının projelerinin ozalit çekimi ve Renkli Plan Çekimi	14.932,31 ₺



İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü elektrik prizlerine 380 volt enerji geldiği tespit edilmiş olup gerekli malzemelerin alımı işi	10.708,74 ₺
Üniversitemiz jeneratörlerinin yıllık bakımında kullanılmak üzere malzeme alımı işi	46.905,00 ₺
Temiz su arıtma tesisinde ve eşanjör dairelerinde kullanılmak üzere tuz ve taş asidi alımı işi	₺7.469,40
Üniversitemiz çeşitli trafo ve jeneratörlerinin bakım onarımında kullanılmak üzere malzeme alımı işi	₺3.540,00
Üniversitemiz genelinde çeşitli tadilat işlerinde işletme personeli tarafından kullanılmak üzere (18 kalem) malzeme alımı işi	₺16.452,80
Üniversitemiz Isı Merkezi Atölyesi ve genel işlerde kullanılmak üzere (8 kalem) malzeme alımı işi	₺4.713,92
Üniversitemiz Isı Merkezinde kullanılmak üzere azot gazı alımı işi	₺4.759,88
03.2 TOPLAM	189.828,42 ₺



MAL VE HİZMET ALIMLARI HARCAMA TABLOSU

MAL VE HİZMET ALIMLARI HARCAMA TABLOSU						
EKONOMİK KOD	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	REVİZE ÖDENEK	2021 YILI HARCAMASI	KALAN /BLOKE ÖDENEK
03.8- GAYRİMENKUL MAL BAK. VE ON. GİD.	₺47.000,00	₺4.900,00	₺0,00	₺51.900,00	₺51.899,68	₺0,32
03.8- SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	₺2.000,00	₺0,00	₺0,00	₺2.000,00	₺772,06	₺1.227,94
03.8- GAYRİMENKUL MAL BAK.VE ON. GİD. - (Gelir)	₺15.000,00	₺3.100,00	₺0,00	₺18.100,00	₺18.099,48	₺0,52
03.7- MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM	₺36.000,00	₺0,00	₺350,00	₺35.650,00	₺35.634,59	₺15,41
03.5- HİZMET ALIMLARI	₺16.000,00	₺363.000,00	₺0,00	₺379.000,00	₺343.123,25	₺35.876,75
03.2- TÜKETİME YÖNELİK MLZ. ALIMI	₺33.000,00	₺157.000,00	₺0,00	₺190.000,00	₺189.828,42	₺171,58
TOPLAM	₺149.000,00	₺528.000,00	₺350,00	₺676.650,00	₺639.357,48	₺37.292,52



5-3- DİĞER HİZMETLER

Park ve Bahçeler

- İzzet Baysal Kampüste çimlendirme, ağaç dikimi vb. çeşitli peyzaj uygulamaları yapıldı.
- 2022 yılında uygulanmak üzere yeni kütüphane binası çevre çimlendirme projesi yapıldı.



- Adalet ormanı ağaç dikim etkinlikleri, 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidan dikimleri başkanımız tarafından sürdürülmüştür.
- Tüm bahçe süreçleri rektörlük bünyesinde kurulan ekip ile Mayıs-Ekim ayları arası görevli ekip ile süreç devam etmiştir.

- Üniversitemiz Gölköy yerleşkesinde bulunan 189.829,00 m² çim biçme işlemleri yapıldı.
- Kampüs içi bitkisel düzenleme, bakım ve budama işleri için işçi koordinasyonları sağlandı.
- Üniversitemiz merkez yerleşkesi içerisinde öğrencilerimizin vakit geçirebileceği rekreasyon alanı olarak belirlenen alanda millet bahçesi projesinin uygulama ve bitkilendirme projeleri çizildi.
- Gerede meslek yüksekokulu kampüsü peyzaj uygulamalarında teknik destek ve makine yardımında bulunuldu.





- Gölköy kampüs çevresine öğrencilerimiz ile düzenlenen etkinlik ile kuş yuvaları asıldı.
- Alt yapı ihalesi kapsamında Gölköy kampüsü'ne peyzaj sulama tesisatı projesi hazırlandı. İlgili sulama tesisatı 2022 yılında yapımı sağlanacaktır.



Etüd ve Proje İşleri

- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Giriş Kapısı Tasarımı Yarışması yapıldı. Pandemi şartları nedeni ile yeterli katılım sağlanamadığından, yarışma ilri bir tarihe ertelenmiştir.



- Sıfır Atık Poster Tasarım Yarışması ilan edildi, yarışma 2022 yılında Tüm Türkiye geneli katılımlarla devam edecek ve sonuçlanacaktır.
- Üniversite binalarının yangın çıkış planlarının hazırlanması ve fakülte sekreterliklerine ulaştırıldı.
- Bolu Meslek Yüksek Okulu mimari planlarında revizyon yapılması, metraj çıkarılması,
- Mengen MYO Yurt Binası mimari planlarında revizyon yapılması, yangın yönetmeliğine uygun olmayan yangın merdiveninin yönetmeliğe uygun halde değiştirilmesi,

- Morfoloji Binası'nın bodrum katına kreş yapılması için gerekli mimari planların hazırlanması,



- Gerede MYO, İlahiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Mengen MYO ve Merkezi Derslik Binalarının 3 boyutlu grafikleri üzerinde sunum açısından yönler, yazılar belirtilmesi,
- Merkezi Derslik Binası metraj hesaplarının yapılması,
- BAİBÜ Gölköy Kampüsü'nde bulunan fakülte binalarının çim biçme bölgelerinin belirlenmesi, plan üzerinde grafiklerle gösterilmesi,
- Atık Deposu mimari projesinin yapılması,
- Yeni İlahiyat Fakültesi malzeme poz numaralarının, metrajların belirtildiği Excel dosyasının hazırlanması,
- Yeni yapılması düşünülen Atölye Binası'nın mimari planlarının ve 3 boyutlu grafiklerinin hazırlanması,
- Dış Hekimliği Fakültesi'nin planlarında yerinde yapılan tespitlerle as built (mevcut) durumun yeniden hazırlanması,
- Yeni yapılan morfoloji binasının MEK-SİS projesinin yapılması,
- Gerede Uygulamalı Bilimler MYO ve Mengen İzzet Baysal Aşçılık ve Gastronomi Kampüsü bina bilgilerinin (mekan sayıları, alan hesaplamaları) hazırlanması,
- Mediko Binası'nın mimari planlarında değişiklik yapılması,
- Gülezler Konağı için mimari tadilat projesi yapılması,
- BAİBÜ Kampüs fiziki alanların güncellenmesi,
- Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi çatı alanlarının hesaplanması,
- BMYO Binalarına bilgisayar laboratuvarı çizilmesi, planlarda revizyon yapılması,
- Bilgi-İşlem ve Kütüphane Binasının mimari yenileme çizimlerinin yapılması,
- Kantin ihaleleri için gerekli alan hesaplarının teslim edilmesi işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Yatırım, Bütçe Planlama ve Raporlama

- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa istinaden Başkanlığımıza ait tüm işlemlerin yürütülmesi, Bütçe planlama-raporlama ile ilgili tüm işlemler, ödenek kontrolü, ödenek kaydı vb. işler ve bu işlemlere ilişkin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile koordineli olarak yapıldı.
- Üniversitemiz yatırım ödeneklerinin proje bazlı takibini sağlanarak istatistikî bilgiler Başkanlık ve Rektörlük Makamına paylaşıldı.



- Ödeme evraklarının zamanında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına verilip süresi içerisinde ödenmesinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla bütçe ödeneklerini zamanında planlaması sağlandı.
- Mali yıl kapsamında 4 dönem halinde oluşan serbestliklerin Valilik İl Koordinasyon Kurul toplantılarına hazır edilmesini sağlandı.
- Bütçe ile ilgili tüm işlemler, planlama, ödenek kontrolü, ödenek kaydı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında aylık ödenek ve harcama icmalleri alınıp teyidi, 4734 22/d-21/f ve %10 limit ödenek kontrolü işlemlerine ait yazışmaları yapıldı.
- Yıllık Birim Faaliyet Raporları, Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporları, Kurumsal Mali Beklentiler Raporu, Detay Programları, performans göstergeleri, iş akış şemaları, hizmet envanterleri vb. işlemler ve bu işlemlere ait Stratejik Plan Revizyonu ve süreçleri ile takibine ilişkin tüm süreçleri takibini sağlandı.
- İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Görevliliği dâhilinde gerekli işlemleri yapıldı.

Taşınmaz işlemleri

- Mudurnu Kaygana 375 ada 1 nolu parsel (1.300 m²)'in Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 23.11.2021 tarih ve 2267387 sayılı yazıları ile eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 yıl ön tahsisi yeniden yapıldı.
- Milli Emlak Müdürlüğü'nün 26.03.2021 tarih ve 632130 sayılı yazısı ile Karaköy 785, 786 nolu parsel ile 2889 ada 1 nolu parsellerin cins değişikliği nedeniyle yeni vasıfları üzerinden ünivesitemiz adına kesin tahsisleri yapıldı.

Kontrollük (Elektrik)

- İzzet Baysal Kampüsü çevre aydınlatma armatürleri yeni nesil LED armatürlerle değiştirildi. Çevre aydınlatma kalitesi artırıldı ve elektrik enerji tüketiminde yaklaşık %40'lık tasarruf sağlandı.
- İzzet Baysal Kampüsünde aydınlatma eksikliği olan bölgelerde (Sosyal Tesis bölgesi, Lojman bölgeleri, KYK Yurt bölgesi, Kütük Ev bölgesi, Kreş bölgesi, Isı Merkezi, Su Deposu) aydınlatma projeleri yapılarak bu bölgeler aydınlatıldı.



- Mengen İzzet Baysal Aşçılık ve Gastronomi Kampüsü elektrik altyapısı hazırlandı. Bu kapsamda Beton trafo köşkü, trafo, OG ve AG panolar, OG yeraltı hattı ve bağlantılar yapıldı.

Üniversitemiz İzzet Baysal Vakfı tarafından yaptırılan ve inşaatı devam etmekte olan Mengen İzzet Baysal Aşçılık ve Gastronomi Kampüsü İhalesi Kapsamında;

- Eğitim binalarında elektrik iç tesisat çalışmalarında sona yaklaşıldı. Kablolamalar, pano montajları, armatür montajları, priz sonlandırılmaları, yangın alarm sistemleri, görüntü ve seslendirme sistemleri ile asansör montajları tamamlandı.

Kontrollük (Mekanik)

- Üniversitemiz İzzet Baysal Vakfı tarafından yaptırılan ve inşaatı devam etmekte olan Gölköy Kampüste Hukuk Fakültesi ve Mengen İlçemizde Mengen İzzet Baysal Aşçılık ve Gastronomi Kampüsü İnşaatlarının kontrollük hizmetleri,

Büyük Onarım 2021 İhalesi kapsamında;

- Kütüphane binasında arızalı olan ısı geri kazanım cihazı bataryası yenilendi
- Sağlık bilimleri fakültesinde kuzey cephesine bakan 20 adet öğretim üyesi odaları radyatörleri büyütülerek ideal bir ısıtma ortamı sağlandı.
- Bolu meslek yüksek okulunda yemekhane binası merkezi ısıtma tesisatında çürüyen hatlar yenilendi. Delinmiş olan 2 adet radyatör değiştirildi
- Kampüsümüzde bulunan iki adet caminin abdestliklerindeki çok su tüketilmesine neden olan eskimiş ve yıpranmış (74 adet) abdestlik bataryaları mix bataryalar ile yenilendi
- Fen edebiyat fakültesinde 3 adet laboratuvarın batarya, evye ve sıhhi tesisatı yenilendi
- Mühendislik fakültesinde bir laboratuvara doğal gaz tesisatı ve mekanik havalandırma tesisatı yapıldı
- Spor bilimleri fakültemizde erkek ve kadın soyunma odalarına 4 adet alaturka tuvalet ve tesisatı yapıldı. Erkekler ve kadınlar tuvaletlerine abdestlik evye ve bataryalar yapıldı.
- Mimarlık fakültemize engelli kullanımına uygun engelli tuvaleti ve tesisatı yapıldı
- Yeniçağ yüksek okulumuzda yeni oluşturulan bir sınıfımıza radyatör hattı ve yeni radyatör montajı yapıldı.
- Yeni morfoloji binası güvenlik kulübesine radyatör ve radyatör tesisatı yapıldı.



Kampüs Altyapısı 2021 İhalesi kapsamında;

1. Mengen İzzet Baysal Aşçılık ve Gastronomi Kampüsünde:
 - Yangın tesisatı besleme hattı ve yangın hidroforu yapıldı
 - Bahçe sulama ve temiz su için 120 tonluk su deposu yapıldı
 - Bahçe sulama tesisatı besleme hattı ve hidroforu yapıldı
 - Temiz su hattı besleme tesisatı ve hidroforu yapıldı.
 - Belediye hattından binaya besleme hattı tesisatı yapıldı
 - Bina doğal gaz besleme hattı projesi çizildi. Uygulanacak.
2. Spor bilimleri yüksek okulu eşanjör dairesi ısıtma tesisatı izolasyon işlemi yapıldı
3. Morfoloji ek binasının ısı merkezinden gelen galeri içerisindeki boru hattı yenilendi.
4. Merkezi sistemden beslenen lojman binaları kazan dairelerine kalorimetre cihazları bağlandı.
5. Kampüs binaları ısıtma sistemindeki arızalı olan 2 ve 3 yollu vana ve motorlar ile otomasyon kontrol panelleri yenilendi



Satın Alma (İhale ve Doğrudan Temin)

2021 yılında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre 6 açık ihale, 1 adet 20. Madde belli istekliler arasında ve 62 doğrudan temin yöntemiyle imalatlar gerçekleştirilmiştir.

2021 YILI İHALE LİSTESİ

SIRA NO	İHALE KAYIT NUMARASI	PROJE NUMARASI	İHALE TERTİBİ	İHALE TÜRÜ	İHALENİN ADI	SÖZLEŞME TARİHİ	SÖZLEŞME BEDELİ (KDV HARİÇ)	HARCAMA MİKTARI (TL)
1	2021/92065	2020H03-150659	YAPIM	Açık İhale	BAİBÜ KAMPÜSÜ FİBEROPTİK İŞİ	29.03.2021	223.869,20 ₺	289.155,99 ₺
2	2021/135285	2021H03-168033	ONARIM	Açık İhale	Asansör Periyodik Bakım ve Revizyon 2021	21.04.2021	194.961,00 ₺	225.912,18 ₺
3	2021/182549	2020H03-150659	YAPIM	Açık İhale	KAMPÜS ALTYAPISI 2021	3.06.2021	5.874.281,09 ₺	4.167.631,63 ₺
4	2021/266869	2021I00-159723 2021H03-168033	ONARIM	Açık İhale	BAİBÜ Fotoselli Otomatik Kapı Bakım-Onarım	23.06.2021	131.200,00 ₺	185.649,40 ₺
5	2021/355415	2005H03-732	YAPIM	YAPIM-Belli İstekliler Arasında	MERKEZİ DERSLİK	29.09.2021	40.700.000,00 ₺	5.498.830,92 ₺
6	2021/430889	2021H03-168033	ONARIM	Açık İhale	Büyük Onarım 2021	14.09.2021	814.452,41 ₺	806.972,64 ₺
7	2021/692225	-	ONARIM	Açık İhale	BAİBÜ Asansör Periyodik Bakım 2022	23.12.2021	188.400,00 ₺	0,00 ₺



2021 YILI DOĞRUDAN TEMİN LİSTESİ

Harcama Birimi: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı				
SIRA NO	İŞİN TÜRÜ (Mal/Hizmet/Yapım)	İŞİN ADI	İŞİN BİTİŞ TARİHİ	TAHAKKUK TUTARI (KDV dahil)
1	Hizmet Alımı	Kamu İhale Mevzuatı ve E-İhale Eğitimi Alınması	2.02.2021	₺2.360,00
2	Hizmet Alımı	Yapım İşleri Sözleşme ve Hakediş Uygulamaları Eğitimi	12.02.2021	₺2.065,00
3	Hizmet Alımı	Rektörlük Binası İleri teknolojik asansörlerin yağdanlık ve çağrı butonlarının değişimi	9.03.2021	₺1.725,16
4	Mal Alımı	Üniversitemiz klimalarının temizlik ve bakımında kullanılmak üzere malzeme alınması işi	10.03.2021	₺6.000,30
5	Mal Alımı	Eski Kütüphane Binası alüminyum pencerelerinde kullanılmak üzere mlz.alımı (4 kalem)	30.03.2021	₺4.885,20
6	Hizmet Alımı (22-B)	Üniversitemiz Rektörlük Binasında kullanılmakta olan 3 adet İleri teknoloji içeren asansörün Ocak ayı bakım ve onarım hizmeti işi	29.01.2021	₺1.377,06
7	Hizmet Alımı (22-B)	Üniversitemiz Rektörlük Binasında kullanılmakta olan 3 adet İleri teknoloji içeren asansörün Şubat ayı bakım ve onarım hizmeti işi	23.02.2021	₺1.377,06
8	Hizmet Alımı	Çevre düzenleme işlerinde kullanılan bahçe traktörünün debriyaj balatasının onarımı	2.04.2021	₺10.669,56
9	Yapım	Çeşitli Onarım İmalatlarının Yapılması İşİ	22.04.2021	₺46.776,55
10	Hizmet Alımı	Morfoloji Ek Binasına Enerji Kimlik Belgesi Düzenlenmesi	26.04.2021	₺1.172,99
11	Yapım	Yemekhane Çatı ve BMYO Depo Onarım İml.Yapılması (24 kalem)	5.05.2021	₺39.622,85
12	Mal Alımı	Klima ve kombi işlemlerinde kullanılmak üzere hava kompresörü alımı	28.04.2021	₺1.300,01
13	Hizmet Alımı	2422 ada 4 nolu parsel üzerine inşa edilecek Mrk.Derslik Binası aplikasyon planı	26.05.2021	₺5.310,00
14	Hizmet Alımı (22-B)	Üniversitemiz Rektörlük Binasında kullanılmakta olan 3 adet İleri teknoloji içeren asansörün Mart, Nisan ayları bakım ve onarım hizmeti işi	31.03.2021/ 26.04.2021	₺2.754,12
15	Yapım	Çst.Mermerlerin Bakım Onarım İşİ (3 kalem)	4.06.2021	₺32.037,00
16	Mal Alımı	28 Mayıs 2021 saat 19 00 civarında başlayan hava muhalefeti ve yıldırım düşmesinden dolayı Trafo 1 de bulunan 1000 KVA Cummins OST 30 G4 marka model jeneratörün motor anakartı ile marş motoru hasar görmüş ve işlevini yitirmiş olduğundan ilgili malzemelerin alımı işi	21.06.2021	₺44.250,00
17	Hizmet Alımı (22-B)	Üniversitemiz Rektörlük Binasında kullanılmakta olan 3 adet İleri teknoloji içeren asansörün Mayıs ayı bakım ve onarım hizmeti işi	26.05.2021	₺1.377,06
18	Yapım	Selman SİNCAR yönetimindeki aracın 08.12.2020 tarihinde çarptığı aydınlatma direğinin onarımı	14.06.2021	₺4.212,60
19	Hizmet Alımı	İzzet Baysal Kampüsü kanalizasyon, yağmur ve elektrik direkleri hatlarının ölçümü (yaklaşık 9 km)	28.06.2021	₺31.860,00
20	Hizmet Alımı (22-B)	Üniversitemiz Rektörlük Binasında kullanılmakta olan 3 adet İleri teknoloji içeren asansörün Haziran ayı bakım ve onarım hizmeti işi	24.06.2021	₺1.377,06
21	Hizmet Alımı	Rektörlük İdari Bir.Binasında bulunan 2 adet asansörün arızalarının giderilmesi ve engelli kullanımına uygun hale getirilmesi	30.06.2021	₺16.284,00
22	Mal Alımı	İ.B.K. kasis ve yaya geçitleri, Rektörlük İdari Bir.Binası korkuluk demirleri, peyzaj amaçlı lastiklerin boyanması için mlz.alımı (4 kalem)	5.07.2021	₺12.644,11
23	Mal Alımı	Su Deposu telsiz direğine destek için U demiri alımı	5.07.2021	₺920,00
24	Mal Alımı	Üniversitemiz çevre düzenleme işlerinde kullanılan çim biçme motorları için akü alımı işi	12.08.2021	₺2.478,00
25	Hizmet Alımı	İzzet Baysal Kampüsü Karaköy 2423 ada 5 nolu parsel üzerine inşa edilecek olan İlahiyat Fakültesi Ek Binası için plankote ve aplikasyon planlarının hazırlanması işi	5.08.2021	₺5.900,00



26	Mal Alımı	Su Deposu ve Su Kuyularını kontrol eden kumanda kontrol sisteminin alınması işi	11.08.2021	₺6.903,00
27	Mal Alımı	İzzet Baysal Kampüsü Trafo 6, Ziraat Fakültesi trafosu, Su Pompaları ve çeşitli birimlerde kullanılmak üzere malzeme alımı işi	12.08.2021	₺26.533,48
28	Yapım	Yaşanan fırtına, yağmur sonrası Üniversitemiz İzzet Baysal Kampüsü Yemekhane Binası, Lojmanlar, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesi çatılarında oluşan hasarların acilen onarılması işini	10.08.2021	₺8.260,00
29	Yapım	Çeşitli birimlerde yapılacak olan bakım onarım işlerinin yapılması işi	31.08.2021	₺16.308,78
30	Mal Alımı	Temiz Su Arıtma Tesisinde kullanılmak üzere klor alımı işi	4.08.2021	₺11.634,80
31	Mal Alımı	Üniversitemiz İzzet Baysal Kampüsünün yerleşim planının (fotoğraf kağıdına), Eğitim Fakültesi, Lojmanlar, Yurt Binaları, Rektörlük, Misafirhane (Sosyal Tesis), Mengen Yurt, Gülezler Konağı, İlahiyat Fakültesi ve Merkezi Derslikler Ek Binalarının projelerinin ozalit çekimi ve Renkli Plan Çekimi	24.08.2021	₺14.932,31
32	Mal Alımı	İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü elektrik prizlerine 380 volt enerji geldiği tespit edilmiş olup gerekli malzemelerin alımı işinin GIB2021000000076 e-Arşiv fatura nolu ödemesi	15.09.2021	₺10.708,74
33	Hizmet Alımı	Ergün AKÇALI idaresindeki aracın çarptığı İzzet Baysal Kampüsü D Kapısı girişinde bulunan bariyer kolunun değiştirilmesi (4 mt) işi	13.09.2021	₺3.009,00
34	Yapım	Üniversitemiz su ihtiyacını karşılayan su kuyularında bulunan pompaların yenilenmesi işinin 17.09.2021 tarihli BIB2021000000235 e-Arşiv fatura nolu ödemesi	17.09.2021	₺37.535,80
35	Hizmet Alımı (22-B)	Üniversitemiz Rektörlük Binasında kullanılmakta olan 3 adet ileri teknoloji içeren asansörün Temmuz-Ağustos ayları bakım ve onarım hizmeti işi	28.07.2021 23.08.2021	₺2.754,12
36	Hizmet Alımı	Diş Hekimliği Fakültesinde bulunan personel asansörünün motorunun değişimi	5.10.2021	₺20.999,28
37	Yapım	Yeniçağa MYODOğalgaz tesisatlarının yapılması ile sistemin verimliliği ve ömrünü uzatmak için eşanjör kurulumunun yapılması	4.10.2021	₺47.200,00
38	Yapım	İzzet Baysal Kampüsü su kuyusunda bulunan pompanın arızalanması nedeniyle değişimi	3.11.2021	₺4.720,00
39	Mal Alımı	Üniversitemiz jeneratörlerinin yıllık bakımında kullanılmak üzere malzeme alımı	5.11.2021	₺46.905,00
40	Hizmet Alımı	Yaşar Çelik MYOnda bulunan kalorifer kazanının ve baca bağlantısının yerinden sökülmesi ve Merkez Kampüsünde bulunan hurdalık alana nakliyesinin yapılması	26.10.2021	₺9.145,00
41	Yapım	Üniversitemiz Bolu Meslek Yüksekokulu ve Merkezi Kütüphane binalarında bulunan fotoselli otomatik kapıların iç ünitelerinin değişimi, Rektörlük binasında bulunan otomatik kapı radarlarının değişimi ile Tuz Deposunda bulunan sarmal kepenk kapının bakım onarımının yapılması	10.11.2021	₺35.341,00
42	Hizmet Alımı (22-B)	Üniversitemiz Rektörlük Binasında kullanılmakta olan 3 adet ileri teknoloji içeren asansörün Eylül bakım ve onarım hizmeti işi	24.09.2021	₺1.377,06
43	Hizmet Alımı (22-B)	Üniversitemiz Rektörlük Binasında kullanılmakta olan 3 adet ileri teknoloji içeren asansörün Ekim bakım ve onarım hizmeti işi	21.10.2021	₺1.377,06
44	Hizmet Alımı (22-B)	Üniversitemiz Rektörlük Binasında kullanılmakta olan 3 adet ileri teknoloji içeren asansörün Kasım bakım ve onarım hizmeti işi	17.11.2021	₺1.377,06
45	Hizmet Alımı (22-B)	Diş Hekimliği Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Yeniçağa Meslek Yüksekokulu, Mühendislik Fakültesi ve Rektörlük İdari Birimler Binalarında bulunan asansörlerin arızalarının onarımının yapılması işi	29.11.2021	₺47.196,46
46	Mal Alımı	Üniversitemiz çeşitli trafo ve jeneratörlerinin bakım onarımında kullanılmak üzere malzeme alımı işini	6.12.2021	₺3.540,00
47	Mal Alımı	Temiz su arıtma tesisinde ve eşanjör dairelerinde kullanılmak üzere tuz ve taş asidi alımı işi	3.12.2021	₺7.469,40
48	Hizmet Alımı (22-B)	Merkez Yemekhane Binasında bulunan asansörün çalışır hale getirilerek Türk Standartları Enstitüsü (TSE) belgesinin alınması işi	16.12.2021	₺47.495,00
49	Hizmet Alımı (22-B)	Üniversitemiz İzzet Baysal Kampüsü sayısal halihazır haritasının revize edilmesi işi	21.12.2021	₺46.905,00
50	Hizmet Alımı (22-B)	Üniversitemiz Rektörlük Binasında kullanılmakta olan 3 adet ileri teknoloji içeren asansörün Aralık bakım ve onarım hizmeti işi	10.12.2021	₺1.377,06
51	Hizmet Alımı (22-B)	Üniversitemiz Gülezler Konağı Basit Onarım İşleri İçin Mimari Fenni Mesuliyet (Teknik uygulama Sorumluluğu) Hizmeti İşi	22.12.2021	₺8.000,00
52	Mal Alımı	Üniversitemiz çevre düzenleme işlerinde kullanılan bahçe traktörünün bakım onarımının yapılması işi	21.12.2021	₺5.544,16
53	Hizmet Alımı (22-B)	Üniversitemiz İzzet Baysal Kampüsünde Yeraltı Suyu Aramaları Jeofizik Rezistivite Etüdünün yapılması işi	22.12.2021	₺14.514,00



54	Yapım	Üniversitemiz Merkez Yemekhanesi Doğalgaz Tadilatının ve Çeşitli Kazan Dairesi İmalatlarının Yapılması ile Çeşitli Binalarda Arızalı Kombilerin Bakımlarının Yapılması ve Arızalarının Giderilmesi işi	20.12.2021	₺47.436,00
55	Hizmet Alımı	Başkanlığımız ihtiyacında kullanılmak üzere 2021 yılı (13.07.2021-31.12.2021 tarihleri arası) 1 adet E Kik Net Kamu İhale Kontrol Programı Yapım İhaleleri Modülünün Güncelleme Hizmeti alımı işi	31.12.2021	₺4.720,00
56	Mal Alımı	Üniversitemiz genelinde çeşitli tadilat işlerinde işletme personeli tarafından kullanılmak üzere (18 kalem) malzeme alımı işin	23.12.2021	₺16.452,80
57	Mal Alımı	Üniversitemiz Isı Merkezi Atölyesi ve genel işlerde kullanılmak üzere (8 kalem) malzeme alımı işi	23.12.2021	₺4.713,92
58	Mal Alımı	Üniversitemiz Isı Merkezinde kullanılmak üzere azot gazı alımı işini	22.12.2021	₺4.759,88
59	Hizmet Alımı	Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi öğrenci girişi otomatik kapı üstü klimanın arızalı hava perdesi kart değişiminin yapılması işin	24.12.2021	₺5.115,30
60	Yapım	Üniversitemiz Isı Merkezi Kardelen Lojmanı Isıtma Hattı İzolasyonunun yapılması ve İlahiyat Fakültesi kombi kazan altı sirkülasyon pompasının arızalanması nedeniyle değişimi işinin yapılması işi	24.12.2021	8.689,06 ₺
61	Mal Alımı	Üniversitemiz İzzet Baysal Kampüsünde eksik olan su sayaçlarında kullanılmak üzere malzeme alımı işin	23.12.2021	₺5.188,46
62	Yapım	Üniversitemiz kampüslerinde bulunan trafo binalarındaki demir kapıların trafolarla müdahale edilebilmesi için arızalarının giderilerek çalışır hale getirilmesi işin	24.12.2021	₺11.800,00

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- BİRİM AMAÇ VE HEDEFLERİ

2020 yılında Üniversitemiz Stratejik Planında revizyon talebimiz iletilmiş ve aşağıda belirtilen maddelerin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı olarak yer almasını talep edilmiştir.

Stratejik Plan Revizyon Teklifimiz aşağıdadır:

2019-2023 yıllarını kapsayan ve 5 Adet amaç belirlenerek Hedeflenen politika belgelerine

Amaç 1. Eğitim-Öğretimde Kaliteyi Geliştirmek ve Sürdürmek

Amaç 2. Bilimsel Araştırmaların Nitelik ve Niceliğini Artırmak

Amaç 3. Toplumsal Hizmet Faaliyetlerinin Sayısını Artırmak

Amaç 4. Kurumsallaşmayı Geliştirmek

Amaç 5. Paydaşlarla İletişim ve İşbirliğini Artırarak Girişimciliği Yaygınlaştırmak

amaçları arasına “**AMAÇ 6. Kaynakları Etkin ve Verimli Kullanabilen, Tasarruf Odaklı Yenilenebilir Kaynaklar Üretebilen Çevre Dostu, Engelsiz Üniversite Olmak**” olarak



eklenerek bütçeleme çalışmalarına başlanacaktır. 6. hedef olarak belirlenen başlıkların eklenmesi

“Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Vizyonu: Faaliyette bulunduğu alanlarda evrensel ölçütlerde en iyi eğitimi veren, yerel ve ulusal ihtiyaçları dikkate alarak katma değer yaratan, girişimcilik ve yenilikçiliği ilke edinerek bilgi ve teknoloji üreten, araştırma geliştirme alanında uluslararası seviyeye ulaşmış saygın bir üniversite olmak.” olarak belirlenen girişimcilik, yenilikçilik ve araştırma ve geliştirme alanında faaliyet göstermesini vizyonu için elzem olacaktır.

İlgili amaç altına tüm 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kanununun temel amacı olan kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını sağlama noktasında ve katma değer yaratan, girişimcilik ve yenilikçiliği ilke edinerek bilgi ve teknoloji üreten,2019/18 Sayılı 16 Ağustos tarihli Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, kamu binalarında 2023’e kadar %15 enerji tasarrufu sağlanmasının hedeflendiğini ve konuya ilişkin Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu Rehberi doğrultusunda 2020-2023 yılları arasında belirtilen oranda tasarrufun sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması ve raporlanması gerektiği belirtilmiştir.

Hedefler:

Hedef.1: Deprem:

- 1.1. İl Geneli Fay Hatları ve Yerleşkeye Etkileri Değerlendirilecek ve Raporlandırılacak
- 1.2. Tüm Yerleşkelerde Zemin Etüd ve İşlemleri Gerçekleşecek
- 1.3. Mevcut Yapı Stoğunun Depreme Dayanmasına İlişkin İlk Yapılan Binadan Başlanarak Deprem Dayanım Raporu Hazırlanacak
- 1.4. Depreme Dayanıklı Olmayan Binaların Yenilenmesi İçin Bütçe Çalışmaları Yapılacak

Hedef.2 - Enerji Verimliliği İşlemleri ve Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu

- 2.1. Isı Verimliliği Çalışmaları
- 2.2. Isıtıcı Elemanların Verimliliği
- 2.3 Isıtılan Mekan Verimliliği
- 2.4. Kojenarasyon
- 2.5. Aydınlatma Elemanlarının Verimliliği
- 2.6. Elektrik Verimliliği -Pc’lerin Elektrik Tüketimi
- 2.7. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Projelendirilmesi

Hedef 3. Yeşil Kampus Etkinlikleri

- 3.1. Sürdürülebilir ve Yeşil Olmak
- 3.2. Tasarruf Envanteri (Karbon Ayak İzi)



3.3. Atık Yönetimi

3.3. Yeşil Kampüs İşlemleri

Hedef 4. Engelli Dostu Üniversite / Yaya ve Bisiklet Yolu

4.1. Engelli Dostu Üniversite

4.2. Tüm Sert Zemin Ve Engelli Erişimi, Bisiklet Ve Yaya Yollarının Peyzaj Projesine Eklenmesi

Hedef 5. Alt Yapı ve Üst Yapı Elemanlarının ve İmar Durumlarının Revizyonu ve Güncellenmesi

Bu nedenle sadece Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı değil; Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının da belirtilen hedeflerde birleşmesi sağlanarak belirtilen amacın altında bir politika belirlenmesi elzemdir. İlgili amaç altında hedefler de belirlenmiş olup, kamu binalarında ve diğer belirlenmiş alanlarda tasarrufu öncüleyen, yenilenebilir enerji kaynaklar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelik çalışmaların yapılıp bütçelendirilme süreçlerine başlanabilmesi için üst politika olarak belirlemek üzere değerlendirilmesi hususu teklif edilmiştir.

<i>Stratejik Amaçlar</i>	<i>Stratejik Hedefler</i>
Yatırım programı çerçevesinde devam eden projeleri etkin bir şekilde tamamlayıp hizmete sunmak.	Altyapı ve fiziksel alanların %70 oranında geliştirilmesi
	Üniversitemiz eğitim, öğretim, hizmet ve Ar-Ge amaçlı ortamları çağdaş bir görünüme dönüştürerek öğrenci ve idari personelimizin günümüz koşullarına uygun fiziksel mekanlarda hizmet sağlamak
Var olan yapıların eksiklerini belirleyip tadilatlarını düzenli olarak yapmak, gereken yerlerde daha modern ve ergonomik tasarımlar uygulamak.	Üniversitemiz eğitim, öğretim, hizmet ve Ar-Ge amaçlı ortamları çağdaş bir görünüme dönüştürerek öğrenci ve idari personelimizin günümüz koşullarına uygun fiziksel mekanlarda hizmet sağlamak
Yatırım programı çerçevesinde yeni projeleri etkin bir şekilde tamamlayıp hizmete sunmak. Var olan yapıların eksiklerini belirleyip tadilatlarını düzenli olarak yapmak, gereken yerlerde daha modern ve ergonomik tasarımlar uygulamak.	Merkezi Derslik Binası
	Yeni Fakültelerin Binaları (Mühendislik Ek 2, İletişim Fak., Teknoloji Fak., İlahiyat Fak. Ek Bina, Veteriner Fak.)
	Altyapı Düzenlemeleri
	Çevre Düzenlemeleri (Öğrencilerin sosyal aidiyetlerinin oluşmasına yönelik açık v kapalı aktivite alanlarının oluşturulması)
	Açık Spor Alanları



Üniversitemiz kampüslerinde bulunan tüm binaların depreme dayanıklılık durumları profesyonel destek sağlanarak tespit edilecek ve sonuca göre girişimlerde bulunulacaktır.	- İl Geneli Fay Hatları ve Yerleşkeye Etkileri Değerlendirilecek ve Raporlandırılacak
	- Tüm Yerleşkelerde Zemin Etüd ve İşlemleri Gerçekleşecek ve Kayıtları Ortak Olan Arşive kaydedilecek
	- Mevcut Yapı Stoğunun Depreme Dayanmasına İlişkin İlk Yapılan Binadan Başlanarak Deprem Dayanım Raporu Hazırlanacak
	- Depreme Dayanıklı Olmayan Binaların Yenilenmesi İçin Bütçe Çalışmaları Yapılacak
Depreme Dayanıklı Olan Binalarda Enerji Verimliliği İşlemleri (Kamu Binlarında Tasarrufun Sağlanması)	- Isı Verimliliği Çalışmaları
	- Isıtıcı Elemanların Verimliliği
	- Su Tüketimi Verimliliği
	- Isıtıcı Üretimi Verimliliği
	- Kojenarasyon-Tijenerasyon
	- Aydınlatma Elemanlarının Verimliliği
	- Elektrik Verimliliği -Pc'lerin Elektrik Tüketimi
- Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Projelendirilmesi	

B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

2021 yılı yatırım programında ödeneği bulunan kalemlerin ihaleleri yapılmıştır. Kontrol ekibi tarafından yapılan düzenli incelemelerde devam eden işlerin şartnamelere ve mevzuata uygunluğu takip edilmiş, görülen eksikliklere anında müdahale edilerek işlerin sağlıklı bir şekilde tamamlanması sağlanmıştır. Tamamlanan işlerin ödeme evrakları da aynı titizlikle hazırlanıp onaya sunulmuştur.

Kampüsün ısıtma, kullanma suyu, elektrik sistemlerinde ve tesisatlarındaki rutin bakım ve onarımlar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu sistemlerde oluşan arıza ve aksaklıklara da en hızlı şekilde cevap verilmiş ve sistemin sürekliliği sağlanmıştır.

Üniversitemiz asansör, paratönerler, hidrant sistemleri, bariyerler, klima, kombi, yangın algılama, otomatik kapı sistemlerinin bakım onarımları 2021 mali yılında tüm kampüsler dahil olmak üzere Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yürütülmüştür.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü, Gerede, Seben ve Yeniçağa İlçe Kampüslerinde bulunan 34 adet asansörün 9 ay süre ile aylık periyodik bakımı yapılmıştır.

Ayrıca aynı kampüslerde bulunan 37 adet asansörün yıllık periyodik kontrolleri TSE tarafından yapılmış olup mavi etiket alınmıştır.

Baibü Gölköy Kampüsü, Seben Kampüsü, Gerede Kampüslerinde bulunan 34 adet otomatik kapının bakım onarımı yaptırılmıştır.



Üniversitemiz Klima Temizliği:

COVID-19'un ana bulaşma yolu, virüsü taşıyan kişilerin konuşması, öksürmesi ve hapşırması sırasında ortaya çıkan damlacıklardır. Damlacıklarla kirlenen yüzeylerle temas eden ellerin ağız, burun ya da gözlere dokunulması ile de hastalık bulaşabilir. Üniversitemiz genelinde birçok çeşit klima üniteleri mevcuttur. COVID-19 Pandemi şartlarında yaz mevsiminde soğutma ve kış mevsiminde ısıtma amacı ile çalıştırılmaları, kullanım yerlerine bağlı olarak ele alınmaktadır. Dolayısıyla kullanım alanı olarak yılın tüm periyotlarında kullanıma hazır bir ekipman olarak önemli bir ehemmiyete sahiptir.

Klima cihazları yapısı gereği havayı emer ve üfler. Bu nedenle klima sistemleri nedeniyle kapalı hacimde ciddi bir hava sirkülasyonu olmaktadır. **Zorunlu olmadıkça klima sistemleri veya cihazları çalıştırılmamalıdır.**

Yüzde yüz iç hava ile çalışan klima cihazları (VRF; FCU, Split klima gibi), sürekli aynı havayı sirküle ettikleri için zaman içinde kapalı hacimlerdeki olası virüs, bakteri gibi mikroorganizmaların yoğunluğunun artmasına neden olarak solunum yolu ile bulaşan enfeksiyonların riskini arttıracaktır. Bu cihazlar pandemi dönemlerinde birden fazla çalışanın olduğu bölümlerde kullanılmamalıdır. Sistemin %100 dış hava ile çalışır hale getirilmesi durumunda kullanılmasında sakınca yoktur.

Pandemi şartlarında klima kullanımını zorunlu olmadıkça tavsiye etmemekle birlikte; hiçbir Üniversite personelinin can güvenliğini riske atmamak adına klima temizleme süreçlerini hızlandırmış ve sürecin sağlıklı işlemesine adına klima temizleme solüsyonları yoluyla uzun yıllardır temizliği yapılmayan klimalar için alanında uzman özel bir ekip oluşturarak Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca klima ve kombi periyodik bakım ve temizlikleri süreci titizlikle devam etmektedir.

Pandemi döneminde tüm personelimize elimizden gelen hizmeti sağlamak üzere eksik ekipman ve insan kaynağına rağmen elinden gelen tüm imkanları ile çalışmanın gururunu yaşıyoruz.



Klima ve Kombi temizliğine ait görseller;





III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A – MALİ BİLGİLER

1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE TERTİBİ	KBÖ	Gelir/Bütçe (TL)	Gerçekleşme Durumu (%)	Gider/Harcama (TL)	Sonuç (Kalan/Bloke) (TL)	Açıklama (Likitten Aktarılan TL)
MAL VE HİZMET ALIMLARI	149.000,00 ₺	676.650,00 ₺	94,49	639.357,48 ₺	37.292,52 ₺	528.000,00 ₺
SERMAYE GİDERLERİ	12.648.000,00 ₺	14.458.000,00 ₺	93,19	13.474.131,13 ₺	983.868,87 ₺	1.810.000,00 ₺

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2021 Yılı Yatırım Programının Uygulanması ve İzlenmesine Dair 3428 Kararı gereğince; 15 Ocak 2021 tarih ve 31365 (Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanan “2021 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar” gereğince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2021 yılı yatırım programında yer alan 2005H03-732 proje numaralı Derslik ve Merkezi Birimler ana projesinin altında yayımlanan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Projesinin 2020 mali yılı itibariyle tamamlandığından 2021 yılı yatırım programından kaldırılıp yerine “Merkezi Derslikler (13.381 m2)” projesinin eklenmesi ve 2021 yılı yatırım projesinde yer alan 2020H03-150659 Proje numaralı Kampüs Altyapısı projesinin 2021 yılı ödeneği olan 7.248.000,00 TL’den 2.000.000,00 TL’sinin, 2021 yılı yatırım projesine eklenecek olan Merkezi Derslikler Projesine aktarımının yapılarak 2021 yılı ödeneğinin toplam 5.500.000,00 TL olarak güncellenmesi işlemi gerçekleştirilmiştir.

2021 yılı yatırım programında yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinden 499.000,00 TL ve Çeşitli İşlerin Etüt Projesinden 98.000,00 TL olmak üzere toplamda 597.000,00 TL ödenek 2021 yılı Muhtelif İşler Projesine aktarılmıştır. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca 1.810.000,00 TL Likit Ödenek Kamulaştırma bütçe tertibine aktarımı yapılmıştır.



2- MALİ DENETİM SONUÇLARI

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen, kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini, kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamak üzere süreç iş akış şemaları, hassas görev tanımları ve hizmet envanterleri çıkartılmıştır.

Daire Başkanlığımız Harcama Yetkilisinin görevlendirmesi dahilinde Gerçekleştirme Görevliliği Şube Müdürlerimizde toplanmış ve üst yazılarla ilgililere ve tüm personele duyurulmuştur.

İç kontrol faaliyetlerinin Üniversite bazında geliştirilmesini sağlamak ve bu yönde yapılacak iyileştirmeleri koordine etmek üzere üst yönetimin bilgisi dâhilinde Daire Başkanlığımız İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu üyesi Daire Başkanı Bülent BALOĞLU ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu üyesi ise Şube Müdürü Leyla SELİMOĞLU olup, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinesinde ilgili kurul ve grup toplantılarına programlandırıldığı takdirde katılım sağlanmaktadır. 2021 yılında da iç kontrol süreçleri devam etmiş ve eğitim/görev dağılımı/ ilişiksizlik belgesi, hassas görev tanımları çıkartılarak 2021 mali yılında belirtilen eksikliklerin giderilmesi üzerine yoğun çalışmalar yapılmıştır.

Daire Başkanlığımız 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde iç kontrolün yapısı ve işleyişi içerisinde sınıflandırılan muhasebe ve mali hizmetler, ön mali kontrol işlevlerini yürüten Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile koordineli bir şekilde sağlanmaya çalışılmaktadır. Ayrıca malî mevzuatlar ile ilgili diğer mevzuatların uygulanması konusunda danışmanlık sağlanmaktadır.

Harcama Birimi olarak yüklenmeye girişilmesi ve işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile mali hizmetler birimi tarafından yapılan kontrollerle yönetim sorumluluğu çerçevesinde iç kontrol sistemi yürütülmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen İç Kontrol Sistemi içerisinde ele alınan İç Denetim faaliyetleri, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları, malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek, geliştirmek üzere İç



Denetim Birimi denetimleri ve danışmanlık destekleri ile mali sistemimize yönelik iyileştirme çabamız ve gayretimiz devam etmektedir.

Daire Başkanlığımız malî yönetim ve kontrol sisteminin; ilkeli, yönetim ve mevzuata uygun, kaynaklarını ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetmek üzere olan kararlılığını; muhasebe, malî hizmetler, ön malî kontrol ve iç denetim birimleri ile koordineli bir şekilde çalışarak, İç Kontrol Güvence Beyanı ile de beyan edildiği üzere tam ve doğru olarak sağlamaya çalışmaktadır.

2020 Mali Yılı Sayıştay Sorgusu:

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 12.01.2021 tarihli yazısına göre Üniversitemiz 2020 Mali Yılı Sayıştay Başkanlığı denetimi kapsamında incelenmiş olup; 2020 Sayıştay Denetim Raporunda yer alan birimimize ilişkin bulgular değerlendirilmiştir. Buna göre;

BULGU 4: Maddi Duran Varlıklara Yönelik Değer Artırıcı Nitelikteki Harcamaların

Doğrudan Giderleştirilmesi

Bu kapsamda; Doğrudan Temin ve Büyük Onarım ihalelerinde olağan tadilatlar, eskiyen kırılan yerlerin onarılması gibi bakım-onarımlar dışında kalan varlığın değerini artırmaya yönelik tüm bakım-onarımlar ile 47 sıra numaralı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin 6. Maddesinde “hesaplara kayıtlı duran varlıklar için yapılan harcamalardan.... Belirtilen limitleri (34.000) aşanlar, Başkanlığımız tarafından taşınmazlara yönelik yapılan değer artırıcı harcamalar ilgili maddi duran varlık hesaplarında izlenecek ve kaydedilecektir. Bu kayıtların varlık hesaplarına aktarımına ilişkin işlemler ile muhasebe sürecine ilişkin işlemler ise Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

BULGU 7: Yapım İşlerinde Alınan Teminat Niteliğindeki Geçici Kabul Noksanlarının

Hatalı Muhasebeleştirilmesi

Yapım İşlerinde Hakedişlerden Kesilen Geçici Kabul Noksanlarının MYS üzerinden yapılacak olan ödeme emirlerinde ilgili kalemler var ise mevzuatları gereği nakden veya mahsuben tahsil edilen depozito ve teminatlardan bir yıl içinde iade edilecek olanların 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabında, daha uzun vadeli olanlarının ise 430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabında izlenmesine dikkat edilecektir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının bilgilendirilmesi dahilinde süreçleri yürütmek üzere muhasebe biriminde geçici kabul noksanlarının vadesine göre 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabında veya 430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabında izlenmesini sağlamak üzere işlemlere başlanacaktır.



BULGU 10: Üniversitenin Gölköy Kampüsünde Gıda Satışı Üzerine Faaliyet Gösteren Muhtelif Kiracıların İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarının Bulunmaması

Üniversitemiz İzzet Baysal Kampüsünde bulunan 2 adet Kafeterya Binası için (Doğa Cafe ve Mantı ve Gözleme Evi) Kiracılara Ruhsat alabilmeleri maksadıyla Bolu Belediyesine resmi yazı yazılmış ve istenilen belgeler bildirilmiş ve tamamlatılarak ruhsat alabilmesi için gerekli yardım yapılacaktır.

Yaşam Merkezinde bulunan Yıkama-Lastik Bakım İşletmesinin Bolu Belediyesinde Ruhsat işlemleri devam etmektedir. Yaşam Merkezinde bulunan Abant Kahvecisi Pandemi nedeniyle iş yerini boşaltmıştır. Bu nedenle başka bir işletmeci tarafından kiralandığında gerekli işlemler yapılacaktır.

Süreçlerin sağlıklı işlemesi adına önemli hususlar olan bulgulara ilişkin daire personeli bilgilendirilerek iş akış süreçleri çıkartılmış ve görev tanımlarına işlenmiştir. Süreci takip edecek personelimizin de konuya hakim olması adına azami dikkat edilerek titizlikle uygulanmak üzere gerekli çalışmalara başlanmış olup, konulara ilişkin iş akış süreçlerinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının bilgisi dahilinde mevzuata uygun işlem tesis edilecektir.

Birim iç ve dış denetim raporlarında belirtilen eksiklikler doğrultusunda yapılan tespitler hizmet içi eğitimlerle giderilmeye çalışılmaktadır.

B- PERFORMANS BİLGİLERİ

1- FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

FAALİYET BİLGİLERİ

Birimimiz faaliyet döneminde stratejik amaçları doğrultusunda, devam eden işlerin yürütülmesi, yeni projelerin ihalelerinin yapılması, düzenli bakım-onarımları ve arıza tespit ve onarımlar gibi faaliyetleri başarı ile yürütmüştür.

PROJE BİLGİLERİ

2020 yılında 56404 Proje Nolu "Üniversiteliler El Ele, Sıfır atıkla Yeşil Kampüse" Projesi Üniversitemiz adına Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma Geliştirme Vakfınca başvurularak, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 87.042,00 TL ile desteklendi. İlgili proje kapsamında 2021 yılında tabiat yürüşü, kuş yuvası asma ve çöp toplama etkinlikleri Üniversitemiz ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklığında öğrencilerimiz ile gerçekleştirilmiştir.



Üniversiteliler El Ele, Sıfır atıkla Yeşil Kampüse Projesi kapsamında geçici depolama alanlarının inşaa edilmesi ve işletmeye alınması:

Merkez Kampüs içerisinde geçici atık depolama noktalarının hem öğrencilerin hem de üniversiteyi ziyaret eden kişiler (hastalar, veliler vb) tarafında görülebileceđi noktaların belirlenmek üzere çalışmalar yapılmış ve özellikle Bolu halkının çok sık ziyaret ettiđi noktalar olan Dış Hekimliđi Fakültesi Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi, Fen-Edebiyat Fakültesi yerleşke içi alanlar belirlenmiştir.

Seçilen bu noktaların ortak özelliđi olabildiğince görülebilir olmasıdır. Görülebilir olmasının nedenleri ise bu noktalarda kurulacak depolama sahalarının üzerindeki bilgilendirici mesajların çevresel algılanmasını sağlamak, bu depolama sahasının düzenli boşaltıldığıının oto kontrolünün sağlanması ve her daim göz önünde bulunması sebebi ile en önemli hijyen sağlanması gereken bu alanların temizliğinden emin olmaktır.



Özellikle Üniversitemiz atık envanterinin çıkartılabilmesi için temizlik görevlilerine eğitim verilecek ve sürecin sağlıklı yürütülmesi sağlanacaktır.



2- PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

No	Gösterge	Girdi		Ölçme Yöntemi	Sonuç	Birim
		Açıklama	Değerler			
1	Hizmet Alımı Ödenekleriyle belirtilen iş kalemlerinin başarıyla tamamlanması	İhtiyaç duyulan hizmetlerin zamanında tamamlanma oranı		İhtiyaç duyulan hizmetlerin zamanında tamamlanma oranı	94,49%	Yüzde
2	Yapım İşi Ödenekleriyle belirtilen iş kalemlerinin başarıyla tamamlanması	İhtiyaç duyulan binaların ve inşaatların zamanında tamamlanma oranı		İhtiyaç duyulan binaların ve inşaatların zamanında tamamlanma oranı	93,19%	Yüzde

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- ÜSTÜNLÜKLER

- ✓ Personelimizin uyum içinde çalışması, amir memur arasında karşılıklı güven ve ekip çalışmasına yatkın olması,
- ✓ Personelin eğitim seviyesinin yüksek olması,
- ✓ Üniversitemize maddi ve manevi her türlü desteği sağlayan İzzet Baysal Vakfının varlığı,
- ✓ Üniversitemizin bulunduğu bölgenin doğal güzelliği, çalışma mekânlarının ferahlığı,
- ✓ Personelimizin özverili, katılımcı, yetenekli olması ve verilen işleri zamanında yerine getirme konusunda çaba göstermesi,
- ✓ Personelin yeniliğe ve gelişime açık olması,
- ✓ Personelin uzun yıllar çalışmış olması ve tecrübesinin yüksek olması,
- ✓ Üniversite yatırımlarının ve teknik hizmetlerin merkezi yapı içinde dairemizce hazırlanarak yürütülmesi



B- ZAYIFLIKLAR

- ✓ Mevzuatın fazla ve değişken olması,
- ✓ Yetişmiş personelin terfi, nakil, emeklilik vb. sebeplerle Başkanlığımızdan ayrılması ve yerine gelebilecek personelin adaptasyon sürecinde zorluklar yaşanması,
- ✓ Üniversitemiz teknik personeline ödenen ücretin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına oranla daha düşük olması,
- ✓ Üniversitemiz Daire Başkanlıkları arası görev dağılımlarının net bir şekilde yönergeye bağlanmamış olması,
- ✓ Daire Başkanlığımız Şube müdürlüğü teşkilatlanmasının zayıf olması,
- ✓ Yönetici kadrosunun tamamının asaleten değil vekaleten yürütülüyor olması,
- ✓ Yatırım bütçelerine yıllık yeterli ödenek verilmemesi nedeniyle, inşaatların uzun yıllarda tamamlanması sonucu maliyet ve iş yükü olarak artış olması,
- ✓ Etkili iletişim eksikliği,
- ✓ Kişisel gelişim eğitimlerinin olmaması,
- ✓ Zaman yönetimi eksikliği,
- ✓ Sözleşmeli ve Kadrolu teknik personel ihtiyacı,
- ✓ Kadrolu idari personel ihtiyacı,
- ✓ Fiziki mekan yetersizliği,
- ✓ Teknolojiyi takipte geride kalmak,
- ✓ Kaynak yaratılmadığından seminer ve fuarlara katılım sağlayamamak.

C- DEĞERLENDİRME

Başkanlığımız zayıflıklar başlığı altında belirtilmiş olan zayıf yönlerimizi güçlendirmek amacıyla değişiklikler önerilebilir. Takım çalışmasına yatkınlığı sağlamak amaçlı bazı çalışmalar yapılabilir. Teknik ve uzmanlık gerektiren bir bölüm olduğundan dolayı mesleki seminer ve fuarlara toplu katılım sağlanabilir. Personel eksikliği de birimimizi zorlayan konulardan birisidir. İhtiyaç duyulan kadrolar diğer birimlerden veya yeni atama yoluyla temin edilebilir.



V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

2021 yılının birimimiz açısından başarılı geçtiği söylenebilir. Birimimizin asıl görevleri arasında sayılan ihalelerin hazırlanması, uygulanması ve tamamlanması hususlarında gerekenler layıkıyla yapılmıştır. Diğer görevlerde geciktirilmeden yerine getirilmiştir.

1. Personelin iş motivasyonunu ve kurum aidiyetini artırıcı kaynaklar / etkinlikler ortaya konulmalı, gerçekleştirilecek organizasyonlar vasıtası ile çalışanlar arasında kuvvetli ilişkiler kurulması sağlanmalıdır. Bunun iş performansını arttıracacağı muhakkaktır.
2. Bütçe harcamalarında önceden hedeflenen plan ve programlarda sapmalar minimum seviyeye indirilmelidir.
3. Bütçenin yıllık olması itibarıyla mevzuata göre satın alımların belirli bir plan ve program dâhilinde yapılması önem arz etmektedir.
4. Birimimizi ilgilendiren hukuki işler ve süreçlerde Hukuk Müşavirliği ile daha fazla koordineli ve işbirliği içinde çalışacak şekilde alt yapının oluşturulması hem Üniversitemiz açısından hem dairemiz açısından ileride karşılaşılabilecek olumsuzlukları engellemeye yardımcı olacaktır. Danışma görevinin Hukuk Müşavirliğince daha etkin hale getirilmesiyle birimler güçlü bir işbirliği içinde çalışacaktır.
5. Çalışan ile çalışmayan arasındaki ayrım yapılarak çalışanın mükâfatlandırılması, personelin motivasyon ve iş verimini daha da artıracaktır.
6. Üniversitemiz birimleri arası iletişimin artırılması ve bu konuda gerekli desteklerin sağlanması, iş bölümlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması iş akışının devamlılığını sağlayacaktır.
7. Üniversitemize birçok bina kazandırılmasında gayretle ve azimle çalışan personelimizin fiziki şartları oldukça yetersizdir. Bir binanın bodrum katında faaliyet göstermeye çalışan personelimiz için uygun bir binada uygun çalışma alanlarında görev yapması verimliliğinin daha da artmasına sebebiyet verecektir.



İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Bülent BALOĞLU

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı V.

18.01.2022