



YAPI İŐLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŐKANLIĐI

2022



BİRİM FAALİYET RAPORU 1



2022 MALİ YILI

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

BİRİM FAALİYET RAPORU

Ocak/2023
Bolu

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	4
I- GENEL BİLGİLER	6
A- Misyon ve Vizyon	6
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	6
I. Yetki ve Görev.....	6
II. Sorumluluk.....	7
C- İdareye İlişkin Bilgiler	8
1- FİZİKSEL YAPI	8
2- TEŞKİLAT ŞEMASI	15
3- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR.....	16
4- İNSAN KAYNAKLARI.....	17
4-1-İdari Personel (Hizmet Sınıfına Göre Dolu-Boş Kadro Sayısı).....	18
4-2-İdari Personelin Eğitim Durumu	19
4-3-İdari Personelin Yıl İçinde Katıldığı Eğitimler.....	20
4-4-İdari Personelin Hizmet Süresi.....	21
4-5-İdari Personelin Yaş Dağılımı	21
5- SUNULAN HİZMETLER	22
5-1- YATIRIM VE PROJELER.....	22
5-1-1- ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ.....	22
5-1-2-DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER(MERKEZİ DERSLİK BİNASI) ROJESİ.....	23
5-1-3- KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ.....	26
5-1-4- MUHTELİF İŞLER PROJESİ-EGİTİM SEKTÖRÜ.....	29
5-1-5- MUHTELİF İŞLER PROJESİ-SAĞLIK SEKTÖRÜ.....	36
5-1-6- AÇIK SPOR TESİSLERİ PROJESİ.....	39
5-1-7- GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA PROJESİ.....	40
5-2- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	43
5-3- DİĞER HİZMETLER.....	49
II- AMAÇ ve HEDEFLER	57
A. BİRİM AMAÇ VE HEDEFLERİ.....	57
B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER.....	60
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	61
A- Mali Bilgiler	61
1- Bütçe Uygulama Sonuçları.....	61
2- Mali Denetim Sonuçları	61
B- Performans Bilgileri	64
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri.....	64
2- Performans Sonuçları Tablosu	65
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ...	66
A- ÜSTÜNLÜKLER.....	66
B- ZAYIFLIKLAR.....	66
C- DEĞERLENDİRME	67
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER	67
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI	68

SUNUŞ

2022 mali yılı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı açısından başarılı bir yıl olmuştur. Bütçe ve ödenekler dahilinde yatırım programları hazırlanmış, bu program çerçevesinde de gerekli yapıların inşaat ve onarım ihaleleri düzenlenmiş ve başarıyla sonuçlanmıştır. İhaleleri tamamlanıp yükleniciye teslim edilen işler, imalatın her aşamasında kontrol ekibi tarafından sıkı bir denetime tabi tutulmuştur. Eksik görülen yerlere anında müdahale edilerek, mevzuata ve şartnamelere uygun bir şekilde imal ettirilmiştir. Tamamlanan iş kalemlerinin ödeme evrakları da birimizce hazırlanıp onay makamına sunulmuştur.

Başkanlığımızca yatırım bakım-onarım programına alınmış olan projelerin tesis ve tevsi işlerinin keşif, ihale, inşaat ve kesin hesap hizmetlerinin programlarına uygun olarak yürütülmesini izlemek, sonuçlandırmak ve işletmeye alınmasını sağlamak Başkanlığımızın en önemli görevini oluşturmaktadır.

18.08.2021 tarihinde Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında ihale edilerek 29.29.2021 tarihinde 40.700.000,00 TL sözleşme bedeli ile yapılan sözleşme; Mayıs 2022 sonu itibarıyla 2.883.836,60 TL harcama yapılarak 13.05.2022 tarih ve 31834 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa Eklenen Geçici 6. Maddesinde belirtilen “... (3) 01/01/2022 tarihinden önce 4734 Sayılı Kanuna göre ihale edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmelerden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin %15’ine kadar olanlar (bu oran dahil) yüklenicinin başvurusu üzerine feshedilip tasfiye edilir.” Hükmü gereğince 18.05.2022 tarihinde tasfiye edilmiştir. 2022 Yılı Ödeneği olan 18.000.000,00 TL’nin 15.115.000,00 TL’si aktarım yapılmıştır.

Eğitim sektörü Muhtelif İşler Projesi kapsamında “BAİBÜ Çatı Bakım Onarım” İhalesi; “BAİBÜ Isıtma Sistemleri Revizyon” ihalleri yapılmıştır.

Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesi ile Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesini kapsayan “Diş Hekimliği Fakültesi Onarım” ihalesi yapılmıştır.

Sağlık ve Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projeleri ile Kampüs Altyapısı Projesini kapsayan “BAİBÜ Isı Merkezi, Su Kuyuları, Diş Hekimliği Fak. Pompa, Boru ve Isıtma Sistemi Bakım Onarımı” ihalesi yapılmıştır.

2022 yılı Yatırım Projelerinden Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi ve Açık Spor Tesisleri Projesinin ödenekleri Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesine aktarımı yapılmıştır.

Ayrıca; Üniversitemiz Hukuk Fakültesinin İnşaatının tamamlanarak eğitim öğretime başlaması için yapılması gereken altyapı imalatlarının tamamlanabilmesi için Strateji Bütçe Başkanlığınca 750.000,00 TL Yatırımı Hızlandırma Ödeneği Kampüs Altyapısı Projesine aktarılmıştır.

Birimimiz imalat ve denetim görevleriyle birlikte yerleşkemizin ısınma, elektrik, su teminini sağlayan sistemleri de sürekli çalışır halde tutmak için çaba sarf etmiştir. Bu sistemlerde oluşan arızalara da anında müdahale edilmiş ve sistemin sürekliliği sağlanmıştır.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız, personelimizin özverili ve gayretli çalışmaları sonucunda 2022 yılı programında olan işleri başarıyla tamamlamıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi uyarınca hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığımızca 2022 yılında yürüttüğümüz çalışmalara ait 2022 Mali yılı Birim Faaliyet Raporu kamuoyuna sunulmaktadır.

2022 yılındaki çalışmalarımızda mesai saati gözetmeksizin çalışan tüm personelimize teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Hizmet verdiği her alanda her zaman şeffaf, saydam, tarafsız, hesap vermeyi, sorumluluğu üstlenmeyi, gerçekçiliği, katılımcılığı, adil ve ilkeli olmayı daima benimsemiş bir başkanlık olarak tüm olanaklarıyla hizmet sunmaya devam edecektir.

Leyla SELİMOĞLU

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı V.

I- GENEL BİLGİLER

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi üst politikası olarak belirlenen 2019-2023 Stratejik Planında yer alan Misyon ve Vizyon çerçevesinde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı faaliyetlerini devam ettirmektedir. Üniversitemizin Misyon ve Vizyonu aşağıda belirtilmiştir.

A. Misyon ve Vizyon

Misyon

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi; evrensel standartlarda eğitim öğretim yaparak insanlığın gelişimine hizmet edecek nitelikli nesiller yetiştirmeyi, ülke gelişimine katkıda bulunacak bilgi ve teknoloji üretmeyi ve ülkenin ihtiyaç duyduğu toplumsal hizmetleri en iyi şekilde yapmayı kendine görev bilir.

Vizyon

Faaliyette bulunduğu alanlarda evrensel ölçütlerde en iyi eğitimi veren, yerel ve ulusal ihtiyaçları dikkate alarak katma değer yaratan, girişimcilik ve yenilikçiliği ilke edinerek bilgi ve teknoloji üreten, araştırma geliştirme alanında uluslararası seviyeye ulaşmış saygın bir üniversite olmak.

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

I. Yetki Ve Görev

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının kuruluşu 2547 sayılı Kanununun 51. Maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 Maddesinde belirtilmiştir.

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığımız, mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde bilimsel ve teknolojik bir yapılanma hizmeti sunmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda;

- Başkanlığımızın yıllık yatırım programını hazırlamak,
- Üniversitemizin bu konudaki önceliklerini ve ihtiyaçlarını tespit ederek üst makamlara bildirmek,
- Başkanlığımızın yatırım programına yönelik yatırım bütçesini hazırlamak,
- İhtiyaçlara göre projeler arasında ödenek aktarımının yapılmasını sağlamak,

- Mali yıl içerisinde yatırımların ve ihalelerin kesin hesaplarını yürütmek,
- Yatırım programında yer alan ihalesi yapılacak işlerle diğer yerel işlerin projelerini hazırlamak ve hazırlatmak,
- İhale ve Kabul komisyonlarını oluşturmak,
- İhalesi yapılan işlerin kontrol ve denetimini yapmak, hakedişleri düzenlemek, bitenleri teslim almak, kabul işlemleri tamamlanmış olan bina ve tesisleri ilgili birim hizmetine sokmak,
- Üniversitemizin ihtiyacı olan makine ve teçhizat alımları ile ilgili teknik şartnameleri düzenlemek,
- Üniversitemiz kampüsüne ait arazilerin kamulaştırma çalışmalarını yürütmek,
- Kampüs peyzaj planlamalarını hazırlayıp zemine uygulamak,
- Yerleşkelerimizin üzerinde bulunduğu arazilerinin harita üzerinde sanallaştırmasını sağlamak,
- Gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerini; Kamu İhale Kanunu, ilgili yönetmelik ve mevzuat hükümleri doğrultusunda yapmak ve yaptırmak,
- Bina ve tesislerin projelerini yapmak, ihale işlem dosyalarını hazırlamak, ihaleleri yürütmek ve sonuçlandırmak, Bakım ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, bakım ve onarım işlerini yapmak,
- Gelişim planı doğrultusunda yapılması planlanan bina ve tesisleri projelendirmek, fizibilite raporlarını hazırlamak, yapım ihalelerini gerçekleştirmek,
- Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak,
 - Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jenaratör, havalandırma sistemleri ile çevre düzenleme ve asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek.

II. Sorumluluk

Harcama Yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe yetki ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuatlara uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu çerçevesinde yapmakla mükellef oldukları hususlarından sorumludurlar.

C. İdareye İlişkin Bilgiler

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız; Üniversitemizde eğitim gören 33.080 öğrenciye, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren 1539 akademik personele, Üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda özveriyle çalışan 1176 idari personele Gölköy Kampüste hizmet veren Diş Hekimliği Fakültesi hastanesinden faydalanan hasta ve hasta yakınlarına teknik konularda en iyi şekilde hizmet verebilecek ve kurumumuzun üretkenliğini arttıracak teknolojiyi, yapılaşmayı ve gerekli altyapıyı sağlamakla görevli birimimizdir.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı; kuruluş amacına ve görev tanımına uygun olarak 1 Daire Başkanı (İnşaat Y. Mühendisi), 1 Şube Müdürü, 6 Mühendis, 1 Elk. Elekt. Y. Mühendisi, 1 İnşaat Y. Mühendisi, 1 Jeoloji Y. Mühendisi, 1 Orman Y. Mühendisi, 1 Çevre Mühendisi, 1 Y. Mimar, 1 Peyzaj Y. Mimar ve 18 Teknik Hizmetler Sınıfı, 4 Sözleşmeli Teknik Hizmetler Sınıfı, 4 Yardımcı Hizmetler Sınıfı, 1 Genel İdari Hizmetler Sınıfı ve 13 adet sürekli işçi olmak üzere toplam 56 personel ile hizmet vermektedir

1- FİZİKSEL YAPI

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı birimleri kampüs içerisinde şöyle dağılmıştır:

- ❖ **Daire Başkanlığı ve Kontrol Teşkilatı:** Rektörlük Binası Bodrum katında ve zemin katta olmak üzere; 19 adet oda ve içerisinde her türlü teknik çizim, hesap ve büro işlemlerinde kullanılacak bilgisayar, yazıcı vb. teknik donanım bulunmaktadır.
- ❖ **Elektrik Atölyesi:** Rektörlük Binası Bodrum katında 1 oda, 1 atölye şeklinde bulunmaktadır. Kampüste elektrik tesisatlarında doğabilecek küçük arızaları giderebilecek teknik donanımı ile birlikte hizmet vermektedir.
- ❖ **Sıhhi Tesisat Atölyesi ve Isı Merkezi:** Isı santrali binası dahilinde yer alan atölyede küçük imalatları yapabilecek takım tezgahları ile birlikte kampüste ısıtma, temiz su tesisatlarında ve atık su arıtma tesisindeki küçük arızalara müdahale edebilecek teknik donanım bulunmaktadır. Ayrıca Isı Merkezinde bulunan Doğalgaz ve LPG yakıtlı kazanlar ve diğer ekipmanla kampüsümüzün ısıtma ihtiyacı giderilmektedir.
- ❖ **Marangoz Atölyesi:** Fen Edebiyat Fak. Bodrum Katında olup, binalardaki kapı, pencere vb. kısımların basit onarımlarını yapabilecek teknik donanımı ile hizmet vermektedir.

Hizmet Alanları

Başkanlığımızın hizmet alanları sayı ve metrekareleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Hizmet Alanları												
Makam Odası		Akademik Ofis		İdari Ofis		Toplantı Odası			Depo		Arşiv	
Sayı	Alan (m2)	Sayı	Alan (m2)	Sayı	Alan (m2)	Sayı	Alan (m2)	Kapasite (Kişi)	Sayı	Alan (m2)	Sayı	Alan (m2)
1	45,5			25	508,5				5	230	2	85

Üniversitemiz binalarına ait kapalı ve oturma alanları ile açık alanlara ait toplam alan bilgilerini gösterir Fiziki Durum cetveli yıl içinde yapılan taşınmaz işlemlerine göre her yıl güncellenerek 2022 mali yılı verilerine göre aşağıda raporlanmıştır.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FİZİKİ DURUMU			
Bina Adı	Kapalı Alan (m ²)	Oturum Alanları (m ²)	Toplam Alan (m ²)
Fen Edebiyat Fakültesi	15.300	4.370	3.215.540,95
Fen Edebiyat Laboratuvarları	8.900	2.225	
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	15.300	4.370	
Eğitim Fakültesi	16.260	4.645	
Spor Bilimleri Fakültesi	3.890	2.630	
Rektörlük	7.500	1.700	
Öğrenci Yurdu (2 Blok)	22.400	3.730	
Lojmanlar (7 Blok)	16.726	3.170	
17 Daireli Lojman (Kardelen)	1.270	436	
Ahşap Çok Amaçlı Salon ve Toplantı Binası (Kütük Ev)	566	403	
Personel ve Öğrenci Yemekhanesi	2.735	1.880	
Sosyal Tesis Binası	3.370	635	
Kültür Merkezi	8.420	2.320	
Isı Merkezi	1.110	975	
Cami	520	520	
Bilgi İşlem ve Dokümantasyon Merkezi	3.600	843	
İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi	33.226	6.000	
Isı Merkezi ve Hayvan Laboratuvarı *	2.508	835	
İzzet Baysal Tıp Fakültesi Morfoloji Binası	13.419	3.350	

Araştırma Uygulama Hastanesi Kafeterya Binası	370	370	
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Eski Sağlık Yüksekokulu)	3.279	1.400	
Kapalı Spor Salonu (Spor Bilimleri Fakültesi)	3.720	2.380	
Sosyal Aktivite Merkezi	4.190	2.190	
Mimarlık Fakültesi	8.412	2.180	
Sağlık Bilimleri Fakültesi A Blok (Eski Kemal Demir FTRYO)	3.000	1.376	
Yabancı Diller Yüksekokulu	6.378	1.480	
Yarı Olimpik Yüzme Havuzu	3.453	1.715	
Fitnes Salonu	417	417	
Öğrenci Toplulukları Binası (Eski Prefabrik Kreş)	278	278	
Tıbbi Atık Deposu (Tıp Fakültesi)	60	60	
Pissu Arıtma Tesisi (Tıp Fakültesi)	240	240	
Trafo Binaları (7 Adet) (6'sı 80 m ² , 1'i 100m ²)	580	580	
Güzel Sanatlar Fakültesi	11.500	2.450	
Kongre Merkezi	8.106	2.970	
Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi	1.500	1.500	
Öğrenci Bekleme Salonu	55	55	
Cami Ek Bina	225	225	
Yemekhane Binası	3.700	1.210	
Merkezi Laboratuvar Binası	3.320	1.060	
Diş Hekimliği Fakültesi	18.850	4.950	
İlahiyat Fakültesi	6.080	1.517	
Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uyg.ve Arş.Gel.Mrk.	590	485	
Trafo Binası (Diş Hekimliği Fakültesi)	90	90	
Mühendislik Fakültesi Bina	13.250	3.870	
Çok Amaçlı Spor Salonu (Spor Bilimleri Fakültesi)	2.000	1.250	
Lojmanlar 162 Daire (TOKİ)	14.385	2.202	
Ali Ericek Tatbikat Camii	4.750	1.500	
Tuz Deposu	140	140	
Garaj	372	372	
Rektörlük Ek Bina	4.050	1.075	
Mehmet Tanrikulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	3.165	805	
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi	19.450	4.740	
Nurdam Ek Bina	867	330	
Acil Ek Bina	870	870	
Yaşam Merkezi (830 m2 Teras)	4.819	2.084	
Kütüphane Binası	14.110	3.000	
Mantı Evi (35 m2 teras)	140	140	
BESYO Cafe	160	119	
Morfoloji Ek Bina	11.730	2.371	
İ.B. KAMPÜSÜ TOPLAM	359.671	101.083	
Bolu Meslek Yüksekokulu (A Blok)	4.604	1.750	55.753,00
Bolu Meslek Yüksekokulu Ek Bina (B Blok)	2.445	1.510	
Bolu Meslek Yüksekokulu Kafeterya ve Yemekhane (C Blok)	2.590	1.295	

Bolu Meslek Yüksekokulu Spor Salonu (D Blok)	928	928	
Bolu Meslek Yüksekokulu Çok Amaçlı Prefabrik Bina (TÜHOM)	145	145	
ŞEHİR KAMPÜSÜ TOPLAM	10.712	5.628	
Gerede Meslek Yüksekokulu	7.500	2.100	64.599,15
Gerede Meslek Yüksekokulu Uygulama Atölyeleri	1.620	1.210	
Gerede Spor Salonu	1.100	1.100	
Trafo Binası	80	80	
Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu	8.000	1.800	
GEREDE KAMPÜSÜ TOPLAM	18.300	6.290	
Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu (Eski Bina)	560	336	
Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu (Yeni Bina)	2484	1067	
Seben Lojman	516	172	
Seben Öğrenci Yurdu	4.400	880	
SEBEN KAMPÜSÜ TOPLAM	7.960	2.455	
Mengen Öğrenci Yurdu (3 Katlı)	1.560	475	36.614,07
Mengen Meslek Yüksekokulu Derslik ve İdari Bina	1.920	640	
Uygulama Atölyesi	830	830	
Yemekhane Binası	300	300	
Spor Salonu	1.750	1320	
Çok Amaçlı ve Lojman Binası	650	333	
Gastronomi ve Mutfak San.Böl.Eğt.Binası (A Blok Yeni Kampüs)	3.989	1.307	
Aşçılık.Prog.Eğt.Binası (B Blok Yeni Kampüs)	3.545	1.148	
Ara Geçiş Alanı (C Blok Yeni Kampüs)	628	628	
Sosyal Tesis Binası (D Blok Yeni Kampüs)	2.817	1.432	
MENGEN KAMPÜSÜ TOPLAM	17.989	8.413	
Mudurnu Süreyya Astarıcı Meslek Yüksek Okulu Derslikler	1.200	400	15.096,25
İdari Bina	880	287	
Kümes	480	480	
Yemekhane	608	608	
MUDURNU KAMPÜSÜ TOPLAM	3.168	1.775	
Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu	4.500	1.875	10.050,00
Tekmer Alanı – Depolar (3 Hangar)	1.300	1.300	6.841,44
Sergi ve Müze Salonu (Gülezler Konağı)	730	240	615
İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Reh.Hastanesi	12.495	3.140	26.315,00
Kalıcı Konutlar Lojmanları (27 adet)	2.640	2.640	
Elginkan Vakfı (Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)	2.000	850	17.154
DİĞER KAMPÜSLER TOPLAMI	23.665	10.045	60.975,44
TOPLAM ALAN	441.465	135.689	3.470.310,94

FİZİKİ KAPALI ALANLAR (Brüt Alanlar)	441.465
BİNALARIN OTURUM ALANLARI	135.689
YEŞİL ALANLAR	189.829
ORMANLIK ALANLAR	1.866.500
AÇIK ALANLAR(3.470.310,94-1.866.500-135.689)	1.468.121,94m²

Türkiye'nin en büyük hayırseverlerinden biri olan İzzet Baysal'ın kurduğu vakıf tarafından desteklenen üniversitemizde devletimizin imkanlarına ek olarak, İzzet Baysal Vakfı'nın tesis ve donanım yatırımıyla Üniversitemiz kısa sürede mükemmel bir fiziki yapıya ve üstün bir teknolojik donanımına ulaşmaktadır.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BAĞIŞ YAPILAN BİNALAR		
S. No	BİNA ADI	ALANI (m2)
1	Fen-Edebiyat Fakültesi	15.300
2	Fen-Edebiyat Fakültesi Laboratuar Binaları ve Donanımı	8.900
3	Erkek Öğrenci Yurdu (800 kişilik, tefrişi ile birlikte) (YURT-KUR'a tahsisli)	11.200
4	Kız Öğrenci Yurdu (800 kişilik, tefrişi ile birlikte) (YURT-KUR'a tahsisli)	11.200
5	Öğretim Elemanları Lojmanı (7 blok, 140 Daire)	16.726
6	Sosyal Tesisler (114 Yatak kapasiteli)	3.370
7	Personel ve Öğrenci Yemekhaneleri (2 Blok, 2000 Kişilik Donanımlı)	2.735
8	Çok Amaçlı Kültür Merkezi (Donanımları ile birlikte)	8.420
9	Kapalı Spor Tesisleri Kompleksi	3.890
10	Rektörlük Binası (Donanımlar ile Birlikte)	7.500
11	Isı Merkezi Binası	1.110
12	BAİBÜ Camisi	520
13	Tıp Fakültesi Hastanesi	33.226
14	İ.B.Tıp Fakültesi Morfoloji Binası	13.419
15	Hayvan Laboratuvarı ve Isı Merkezi	2.508
16	Mühendislik-Mimarlık Fakültesi	8.412
17	İ.B.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi	12.495
18	Cami Ek Bina	225
19	Mudurnu Meslek Yüksekokulu (Derslikler)	1.200
20	Mudurnu M.Y.O.İdari Bina	880
21	Mudurnu M.Y.O. Yemekhane-Kantin Binası	608
22	Mudurnu M.Y.O. Kümes Binası	480
23	Yaşar Çelik Yeniçağa Meslek Yüksekokulu	4.500
24	Bağışçılar Vakfı Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi	1.500
25	Ali Ericek İlahiyat Fakültesi	6.080
26	Ali Ericek İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii	4.750
27	Seben Meslek Yüksekokulu	2.484
28	Seben M.Y.O. Yurt Binası (YURT-KUR'a tahsisli)	4.400

29	Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Y.O. Binası	3.165
30	Gastronomi ve Mutfak San.Böl.Eğt.Binası (A Blok Yeni Kampüs)	3.989
31	Aşçılık.Bölümü Eğt.Binası (B Blok Yeni Kampüs)	3.545
32	Ara Geçiş Alanı (C Blok Yeni Kampüs)	628
33	Sosyal Tesis Binası (D Blok Yeni Kampüs)	2.817
TOPLAM		202.182

İZZET BAYSAL VAKFI BAĞIŞ YAPILAN BİNALAR

S.No	BİNA ADI	BRÜT ALANI (m2)
1	Fen-Edebiyat Fakültesi	15.300
2	Fen-Edebiyat Fakültesi Laboratuvar Binaları ve Donanımı	8.900
3	Erkek Öğrenci Yurdu (800 kişilik, tefrişi ile birlikte) (YURT-KUR'a tahsisli)	11.200
4	Kız Öğrenci Yurdu (800 kişilik, tefrişi ile birlikte) (YURT-KUR'a tahsisli)	11.200
5	Öğretim Elemanları Lojmanı (7 blok, 140 Daire)	16.726
6	Sosyal Tesisler (114 Yatak kapasiteli)	3.370
7	Personel ve Öğrenci Yemekhaneleri (2 Blok, 2000 Kişilik Donanımlı)	2.735
8	Çok Amaçlı Kültür Merkezi (Donanımları ile birlikte)	8.420
9	Kapalı Spor Tesisleri Kompleksi	3.890
10	Rektörlük Binası (Donanımlar ile Birlikte)	7.500
11	Isı Merkezi Binası	1.110
12	AİBÜ Camisi	520
13	Tıp Fakültesi Hastanesi	33.226
14	İ.B.Tıp Fakültesi Morfoloji Binası	13.419
15	Hayvan Laboratuvarı ve Isı merkezi	2.508
16	Mühendislik-Mimarlık Fakültesi	8.412
17	İ.B.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi	12.495
18	Cami Ek Bina	225
19	Seben Meslek Yüksek Okulu	2.484
20	Seben M.Y.O. Yurt Binası (YURT-KUR'a tahsisli)	4.400
21	Gastronomi ve Mutfak San.Böl.Eğt.Binası (A Blok Yeni Kampüs)	3.989
22	Aşçılık.Bölümü Eğt.Binası (B Blok Yeni Kampüs)	3.545
23	Ara Geçiş Alanı (C Blok Yeni Kampüs)	628
24	Sosyal Tesis Binası (D Blok Yeni Kampüs)	2.817
TOPLAM BRÜT ALAN		179.019

SÜREYYA ASTARCI BAĞIŞ YAPILAN BİNALAR		
S.No	BİNA ADI	BRÜT ALANI (m2)
1	Mudurnu Meslek Yüksekokulu (Derslikler) (Bitiş Yılı 2004)	1.200
2	Mudurnu M.Y.O.İdari Bina (Bitiş Yılı 2010)	880
3	Mudurnu M.Y.O. Yemekhane-Kantin Binası (Bitiş Yılı 2004)	608
4	Mudurnu M.Y.O. Kümes Binası (Bitiş Yılı 2004)	480
TOPLAM BRÜT ALAN		3.168

YAŞAR ÇELİK BAĞIŞ YAPILAN BİNALAR		
S.No	BİNA ADI	BRÜT ALANI (m2)
1	Yaşar Çelik Yeniçağa Meslek Yüksekokulu (Bitiş Yılı 2010)	4.500
TOPLAM BRÜT ALAN		4.500

BAĞIŞÇILAR VAKFI YAPILAN BİNALAR		
S.No	BİNA ADI	BRÜT ALANI (m2)
1	Bağışçılar Vakfı Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Bitiş Yılı 2011)	1.500
TOPLAM BRÜT ALAN		1.500


ALİ ERİCEK BAĞIŞ YAPILAN BİNALAR		
S.No	BİNA ADI	BRÜT ALANI (m2)
1	Ali Ericek İlahiyat Fakültesi (Bitiş Yılı 2013)	6.080
2	Ali Ericek İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii (Bitiş Yılı 2015)	4.750
TOPLAM BRÜT ALAN		10.830

BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.BAĞIŞ YAPILAN BİNALAR		
S.No	BİNA ADI	BRÜT ALANI (m2)
1	Mehmet Tanrikulu Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (Bitiş Yılı 2016)	3.165
TOPLAM BRÜT ALAN		3.165

*Bağışçısı Yılmaz BECİKOĞLU (Bitiş Yılı 2011) tarafından yaptırılan Tıp Fakültesi Ecza Deposu prefabrik Binası; yeni bina yapımı sırasında kaldırıldığından bağış yatırımları listesinden düşülmüştür.

2- TEŞKİLAT ŞEMASI

Üniversitemiz bünyesinde kurulan Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ile Mayıs-Ekim ayları arasında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında peyzaj çalışmaları yürütülmüştür. Yıl içinde yapılan görevlendirmelerin sürekli olmasından dolayı aşağıdaki tablo ile “4-İnsan Kaynakları” başlığı altındaki veriler uyuşmamaktadır.



3- BILGI VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Birimimizde bilgisayar teknolojileri ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır. Gerekli çizim ve sunum ihtiyaçları Allplan ve Cinema 4D programları kullanılarak karşılanmaktadır. Daire başkanlığımız teknik personeli tarafından proje çizimlerinde kullanılan AutoCAD programının lisanslama çalışmaları yapıldı.

- Üniversitemiz resmi süreçlerini yürütmek üzere Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi kullanılmaktadır.
- İhale hazırlığı, ihale süreci ve yapım sürecine ait yardımcı programlar da kullanılmaktadır. Hakediş süreçlerini yönetmek üzere “Hakediş Yazılımı” kullanılmaktadır.
 - Bütçe ile ilgili tüm işlemler, planlama, bütçe teklifleri, ödenek kontrolü, ödenek kaydı gibi iş ve işlemlerin takibini sağlamak için KBS, E-Bütçe, MYS, Ka-Ya Sistemleri aktif olarak kullanılmaktadır.
 - Üniversitemiz bünyesinde yürütülen yatırım projeleri takibi ve tüm süreçlerinde Ka-Ya (Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi) kullanılmaktadır.


Başkanlığımızda bulunan taşınırlar ihtiyacımızı karşılayabilir durumda olup, ofislerimizde kullanılan taşınırların listesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

MAKİNE VE CİHAZLAR	
BİRİM TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR LİSTESİ	ADET
Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	27
İnşaat Makineleri ve Aletleri	6
Atölye Makineleri ve Aletleri	112
İş Makineleri ve Aletleri	5
Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri	48
BİRİM DEMİRBAŞ LİSTESİ	ADET
<i>Büro Makineleri Grubu</i>	
Bilgisayar ve Sunucular	80
Bilgisayar Çevre Birimleri	28
Tekser ve Çoğaltma Makineleri	1
Haberleşme Cihazları (Telefon makinesi)	40
<i>Mobilyalar Grubu</i>	
Büro Mobilyaları	178
<i>Yedek Parçalar Grubu</i>	
Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	--
Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	--
Su Tesisatı Yedek Parçaları	--

4- İNSAN KAYNAKLARI

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı; kuruluş amacına ve görev tanımına uygun olarak 1 Daire Başkanı (İnşaat Y. Mühendisi), 1 Şube Müdürü, 6 Mühendis, 1 Elk. Elekt. Y. Mühendisi, 1 İnşaat Y. Mühendisi, 1 Jeoloji Y. Mühendisi, 1 Orman Y. Mühendisi, 1 Çevre Mühendisi, 1 Y. Mimar, 1 Mimar, 1 Peyzaj Y. Mimarı ve 18 Teknik Hizmetler Sınıfı, 4 Sözleşmeli Teknik Hizmetler Sınıfı, 4 Yardımcı Hizmetler Sınıfı, 1 Genel İdari Hizmetler Sınıfı ve 13 adet sürekli işçi olmak üzere toplam 56 personel ile hizmet vermektedir.

İdari Personel	
Genel İdari Hizmetler	2
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	-
Teknik Hizmetleri Sınıfı	36
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı	-
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı.	-
Din Hizmetleri Sınıfı	-
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	4
Akademik Personel(uzman)	1
Sürekli İşçi	13
Toplam	56




4.1 İdari Personel (Hizmet Sınıfına Göre Dolu-Boş Kadro Sayısı)

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında bulunan 98 kadronun 43 adedi dolu, 55 adedi boş kadrodur. Başkanlığımızda görev yapan personelin %34'ü (19 Kişi) diğer birimlerden yapılan görevlendirmeler ile çalışmaktadır.

Başkanlığımızda çalışan 56 personelden;

- 3 kişi Daire Başkanlığımız kadrosunda yer alıp, 2547 Sayılı Kanununun 13/b-4 maddesi gereğince başka birimlere görevlendirilmiş;
- 3 kişi Daire Başkanlığımız kadrosunda yer alıp, 30763 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinin 5. Maddesi" Gereğince Başka Kurumlara Görevlendirilmiş;
- 16 kişi başka birimlerin kadrosunda yer alıp 13/b-4 maddesi gereğince Daire Başkanlığımıza görevlendirilmiş;
- 3 kişi de Daire Başkanlığımız kadrosunda yer alıp, 657 Sayılı devlet memurları kanununun 108/B ve 108/E maddeleri gereğince ücretsiz izinli olan personel olduğundan;

2022 mali yılında Daire Başkanlığımızda aktif görev yapan 53 personel bulunmaktadır.




Daire Başkanlığımız Kadrosunda Yer Alıp, 2547 Sayılı Kanunun 13/B-4 Maddesi Gereğince Başka Birimlere Görevlendirilen Personel Sayısı	Daire Başkanlığımız Kadrosunda Yer Alıp, 30763 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinin 5. Maddesi" Gereğince Başka Kurumlara Görevlendirilen Personel Sayısı	Başka Birimlerden 2547 Sayılı Kanunun 13/B-4 Maddesi Gereğince Daire Başkanlığımıza Görevlendirilen Personel Sayısı	Daire Başkanlığımız kadrosunda yer alıp, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/B ve 108/E Maddesi gereğince; ücretsiz izinli olan personel sayısı	Fiilen Çalışan Kadro Durumu
Daire Başkanlığımız kadrosunda yer alan; Daire Başkanı (1 Kişi) Şube Müdürü (1 Kişi) Mühendis (1 kişi) Toplam 3 kişi,	Daire Başkanlığımız kadrosunda yer alan; Mühendis (2 kişi) Tekniker (1 kişi) Toplam 3 kişi	Başka Birimlerin kadrosunda yer alıp; Daire Başkanı (1 Kişi) Tekniker (Sözl) (3 kişi) Teknisyen (Sözl) (1 kişi) Teknisyen (1 kişi) İşçi (13 kişi) Toplam 19 kişi,	Daire Başkanlığımız kadrosunda yer alan; Mühendis (2 kişi) Mimar (1 kişi) Toplam 3 kişi	* 43 kişilik dolu kadromuzun 53 kişisi fiilen Daire Başkanlığımızda görev yapmaktadır. *3 kişi Daire Başkanlığımız kadrosunu kullanmakla birlikte 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi gereğince başka Birimlerde görevlidir. * 3 kişi Daire Başkanlığımız Kadrosunda Yer Alıp, 30763 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinin 5. Maddesi Gereğince Başka Kurumlara Görevlendirilen Personel
2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi gereğince başka birimlerde görevlidir.	30763 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinin 5. Maddesi Gereğince Başka Kurumlara Görevlendirilmiştir.	2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi gereğince Daire Başkanlığımızda görevlidir.	657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/B ve 108/E Maddesi gereğince ücretsiz izindedir.	* 19 kişi Başka Birimlerden 13/B-4 Maddesi Gereğince Daire Başkanlığımıza Görevlendirilen Personel *3 kişi Daire Başkanlığımız kadrosunu kullanmakla birlikte 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/B ve 108/E Maddesi gereğince ücretsiz izindedir.
DOLU KADRO KADROMUZDA YER ALIP BAŞKA BİRİMLERDE GÖREVLİ KADROMUZDA YER ALIP BAŞKA KURUMLARDA GÖREVLİ ÜCRETSİZ İZİNLİ; BAŞKA BİRİMLERDEN YTDB'na GÖREVLİ			43 -3 -3 -3 19	2022 YILI DAİRE BAŞKANLIĞIMIZDA AKTİF GÖREV YAPAN PERSONEL SAYISI : 53

4-2- İdari Personelin Eğitim Durumu

Başkanlığımızda fiilen çalışan personelin eğitim durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Daire Başkanlığımız eğitim durumu itibariyle en yüksek payı %25 ile Önlisans ve Lisans mezunu personel oluşturmaktadır.

İdari Personelin Eğitim Durumu							
	İlkokul	Ortaokul	Lise	Ön Lisans	Lisans	Y.L. ve Dokt.	Toplam Personel
Kişi Sayısı	4	6	9	14	14	9	56
Yüzde	7%	11%	16%	25%	25%	16%	100%



4-3- İdari Personelin Yıl İçinde Katıldığı Eğitimler


Daire Başkanlığımız personeli tarafından 2022 yılı içinde katılımda bulunulan eğitim ve seminer faaliyetleri aşağıda sunulmuştur.

Sıra No	Eğitimin Konusu	Katılan Kişi Sayısı	Düzenleyen Kuruluş	Düzenlendiği Yer	Tarih
1	1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2- Resmi Yazışma Usul ve Esasları 3- Kalite Yönetim Sistemi ve PUKÖ Döngüsü 4- 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu	53	Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi	Online	14.05.2022-31.05.2022
2	1- Dijital Bağımlılık- Üniteler 2- Dijital Bağımlılık -Üniteli 3- Bağımlılık Farkındalık Eğitimleri / Yeşilay-Kumar Bağımlılığı Eğitimi 4- Bağımlılık Farkındalık Eğitimleri / Yeşilay-Alkol Kullanım Bozuklukları 5- Bağımlılık Farkındalık Eğitimleri / Yeşilay-Tütün Bağımlılığı Eğitimi	53	Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi	Online	09.09.2022-30.09.2022
3	Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 2022 Yılı Olağan Teknik Kurul Toplantısı	1	Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü	Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Toplantı salonu	29 Kasım 2022
4	Sözleşmeli Personel Uyum Eğitimi	6	Personel Dairesi Başkanlığı	BAİBÜ Kongre Merkezi Yeşil Salon	12.12.2022-16.12.2022
5	Sağlık ve İletişim Eğitimleri	4	Personel Dairesi Başkanlığı	BAİBÜ Kongre Merkezi Yeşil Salon	2022 Yılı Aralık ayının her Cuma günü eğitim devam etmiştir.

4-4- İdari Personelin Hizmet Süresi

Başkanlığımızda fiilen çalışan personelin hizmet süresi bazında hazırlanan tablo aşağıda gösterilmiştir. Genel olarak personel yapımız %25 oranında 8-14 yıl arası hizmet yılına sahip personelden oluşmaktadır.


İdari Personelin Hizmet Süresi						
Hizmet Süresi	0-7	8-14	15-19	20-26	27-35	TOPLAM
Kişi Sayısı	13	14	10	11	8	56
Yüzde	23%	25%	18%	20%	14%	100%



4-5-İdari Personelin Yaş Dağılımı

Başkanlığımızda fiilen çalışan personelin yaş dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Yaş dağılımı itibariyle 2022 yılında 40-49 yaşlarında bulunan personel sayılısı %35 oranı ile çoğunluğu oluşturmaktadır.

İdari Personelin Yaş Dağılımı						
YAŞ ARALIĞI	20-29	30-39	40-49	50-59	60+	TOPLAM
Kişi Sayısı	7	14	18	17	0	56
Yüzde (%)	13%	25%	32%	30%	0%	100%



5- SUNULAN HİZMETLER

2022 yılında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre 7 açık ihale (4 tanesi çeşitli nedenlerden dolayı iptal edilmiştir.), 1 adet 21-b maddesine göre yapılan ihale ve 55 doğrudan temin yöntemiyle imalatlar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 2022 mali yılında uygulanmak üzere "BAİBÜ Asansör Periyodik Bakım" 2021 mali yılında yapılarak uygulaması 2022 mali yılında gerçekleştirilmiştir.

5-1- YATIRIM VE PROJELER

Üniversitemiz 2022 yılı Yatırım Programında 10 adet projesi bulunmaktadır. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bu projelerin 6 tanesini yürütmüştür.

5-1-1- ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ

PROJE GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ	
SEKTÖR	Eğitim
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
PROJENİN;	
ADI	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
NUMARASI	2022H03-186256
YERİ	Bolu
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2022-2022
KARAKTERİSTİĞİ	Etüt-Proje
PROGRAM BÜTÇE ADI	Yükseköğretim Kurumları Etüt Proje

YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
Yıl	Toplam Proje Tutarı	2022 Sonu Küm.Harc.	Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi (%)
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2022	200.000,00 ₺	0 ₺	-	200.000,00 ₺	-	0,00 ₺	-	0 ₺	-

Açıklama: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesinin 2022 yılı ödeneği olan 200.000,00 TL Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesine aktarılmıştır.

5-1-2-DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (MERKEZİ DERSLİK BİNASI) PROJESİ

PROJE GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ									
SEKTÖR			EĞİTİM						
PROJE SAHİBİ KURULUŞ			Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi						
PROJENİN;									
ADI			Derslik Ve Merkezi Birimler						
NUMARASI			2005H03-732						
YERİ			Bolu						
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ			2021-2024						
KARAKTERİSTİĞİ			Eğitim (13.381 m2)						
PROGRAM BÜTÇE ADI			Yükseköğretim Kurumları Derslik ve Merkezi Birimler						
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
Yıl	Toplam Proje Tutarı	2022 Sonu Küm.Harc.	Program Ödeneği		Revize Ödenek		2022 Yılı Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi (%)
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2022	63.900.000,00 ₺	9.095.986,58 ₺.	-	18.000.000,00 ₺	-	2.885.000,00 ₺	-	2.883.836,60 ₺.	13

Açıklama: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2022 Yılı Yatırım Programının Uygulanması ve İzlenmesine Dair 5123 Kararı gereğince; 15 Ocak 2022 tarih ve 31720 (Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanan “2022 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar” gereğince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2022 yılı yatırım


programında yer alan 2005H03-732 proje numaralı Derslik ve Merkezi Birimler ana projesinin altında yayımlanan Merkezi Derslik Projesinde A, B, C ve F Blokları temel betonarme imatları tamamlanmıştır. D, E ve G blokları temel yalıtımları koruma betonları tamamlanmıştır. 29.29.2021 tarihinde 40.700.000,00 TL sözleşme bedeli ile yapılan ihalede Mayıs 2022 sonu itibarıyla 2.883.836,60 TL harcama yapılarak 13.05.2022 tarih ve 31834 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa Eklenen Geçici 6. Maddesinde belirtilen “... (3) 01/01/2022 tarihinden önce 4734 Sayılı Kanuna göre ihale edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmelerden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gerçekleşme orası ilk sözleşme bedelinin %15’ine kadar olanlar (bu oran dahil) yüklenicinin başvurusu üzerine feshedilip tasfiye edilir.” Hükmü gereğince 18.05.2022 tarihinde tasfiye edilmiştir.

Tasfiye işlemi sonrası kalan yüzde 86.50 oranındaki işin tekrar ihale edilebilmesi için yine 13.05.2022 tarih ve 31834 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "4735 Sayılı kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa eklenen Geçici 6. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar” başlıklı Cumhurbaşkanlığı Kararının 13. Maddesi,

(6) Feshedilen sözleşmelere konu edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmadıkça yeniden ihale edilemez.

hükmüne istinaden Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan uygun görüş alınması istenmiş, fakat Hazine ve Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca yeniden ihale edilmesi uygun görülmemiştir.

2022 yılı ödeneği olan 18.000.000,00 TL’den harcama sonucu kalan 15.116.163,4 TL ödenekten 4.000.000,00 TL Kampüs Altyapısı Projesine, 2.350.000,00 TL Eğitim Muhtelif İşler Projesi Onarımına, 350.000,00 TL Sağlık Muhtelif İşler Projesine ve 8.415.000,00 TL üniversitemiz diğer birimlerince kullanılmak üzere toplam 15.115.000,00 TL ödenek aktarımı yapılmıştır. 2022 yılı rezive ödeneği olan 2.885.000,00 TL den proje kapsamında 2.883.836,60 TL harcama yapılmıştır. 2022 yılı fiyatlarıyla proje kapsamında yapılan kümülatif harcama miktarı 9.095.986,58 TL’dir. 2023 yılında yeniden ihale edilerek proje inşaatı devam edecektir.



Merkezi Derslik Proje Bilgileri ;

- 47 Adet Ofis
- 2 Adet Müdür Odası
- 2 Adet Toplantı Odası
- 6 Adet Atölye / Stüdyo Ve Deposu
- 12 Adet 106 Kişilik Amfi Derslik
- 3 Adet 206 Kişilik Amfi Derslik
- 1 Adet Seminer / Atölye Derslik
- 2 Adet Kafeterya, 3 Adet Çay Ocağı
- 2 Adet Kantin Mutfak & Servis
- 1 Adet Kırtasiye
- 1 Adet Öğrenci İşleri Bankolar
- 1 Adet 26 Araçlık Kapalı Otopark
- Teknik Hizmet Alanları
- Sığınak- Gezilebilir Teras Çatı



Merkezi Derslik Binasına ait görseller

5-1-3- KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ

PROJE GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ									
SEKTÖR	Eğitim								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi								
PROJENİN;									
ADI	Kampüs Altyapısı								
NUMARASI	2020H03-150659								
YERİ	Bolu								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2020-2023								
KARAKTERİSTİĞİ	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı								
PROGRAM BÜTÇE ADI	Yükseköğretim Kurumları Kampüs Altyapısı								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
Yıl	Toplam Proje Tutarı	2022 Sonu Küm.Harc.	Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi (%)
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2022	20.000.000,00 ₺	14.532.528,91 ₺	-	3.950.000,00 ₺	-	9.406.000,00 ₺	-	9.405.999,76 ₺	100
<p><u>Açıklama:</u> Yatırım Programında bulunan Kampüs Altyapısı Projesinin 2022 Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği 3.950.000,00 TL'dir. Yıl içinde Merkezi Derslik Projesinden 4.000.000,00 TL, Yatırım Hızlandırma Ödeneği 750.000,00 TL ve Likitten 706,000,00 TL olmak üzere toplam 5.456.000,00 TL ödenek eklenerek rezive ödenek 9.406.000,00 TL olmuştur. 2022 yılı ödeneğinden 9.405.999,76 TL harcama yapılmıştır.</p> <p>Kampüs alyapısı projesi kapsamında 2022 sonu kümülatif harcaması 2022 yılı fiyatlarıyla 14.532.528,91 TL'dir.</p> <p><u>Baibü Isi Merkezi Su Kuyulari Pompa, Dış Hekimliği Fakültesi Pompa, Boru Ve Isıtma Sistemleri Bakim Onarimi İşi;</u></p> <p>Proje kapsamında 16.12.2022 tarihinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 21-b ihale yöntemi ile "Baibü Isi Merkezi Su Kuyulari Pompa, Dış Hekimliği Fakültesi Pompa, Boru Ve Isıtma Sistemleri Bakim Onarimi İşi" ihale edilmiştir. Yapılan ihale ile; merkezi ısıtma sistemi kazan yanma odası boruları ve yedek kazan boruları değiştirildi, 3 adet derin kuyu pompası</p>									

alındı, Glky Kampsne ime suyu teminini saęlayacak 2 adet yeni sondaj kuyusu aıldı, 300 adet esanjr contası alınarak Eęitim Fakltesi, Gzel Sanatlar Fakltesi ve Spor Bilimleri Fakltesi esanjr contaları deęiştirildi. İlgili ihale 27.12.2022 tarihinde tamamlanarak Kamps Altyapısı Projesinden ihale kapsamında 79.898,00 TL harcanmıřtır.

Kamps Altyapısı 2021 İhalesi;

27.04.2021 tarihinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa gre Aık İhale usul ile ‘‘Kamps Altyapısı 2021’’ ihalesi kapsamında Hukuk Fakltesi bina besleme hattı, doęu ve batı otopark imalatları, otopark elektrik aydınlatmaları, yaya kaldırımları, istinat perdeleri, yaęmur suyu drenaj imalatları ısıtma ve ime suyu baęlantı imalatları, engelli platform ve asansr imalatları yapılmıřtır. Mengen İzzet Baysal Ařçılık ve Gastronomi Kamps gvenlik kulbesi, su deposu, evre duvar imalatları, otomatik kapı imalatları, jeneratr iři, peyzaj ve evre dzenlemesi tamamlandı.

3.06.2021 tarihinde 5.874.281,09 TL (KDV.Hari) tutarında szleřmesi imzalanan ‘‘KAMPS ALTYAPISI 2021’’ iřine iliřkin szleřme kapsamında 324.097,73 TL tutarında %5,52 oranında iř artıřı yapılarak 2022 yılında 9.280.081,76 TL harcama yapılmıřtır. Kamps Altyapısı 2021 İhalesi kapsamında 2021 ve 2022 yıllarında yapılan harcamaların 2022 sonu kmlatif harcaması 2022 yılı fiyatlarıyla 13.984.557,12 TL’dir.

Doęrudan Temin Yntemiyle;

niversitemiz İzzet Baysal Kamps Su Kuyularında kullanılan dalgı pompaların onarımlarının yapılması ve pompa iin motor alınması iřinde 46.020,00 TL harcama yapılmıřtır.

Kamps Altyapısı Projesi kapsamında 2022 yılında yapılan toplam harcama miktarı 9.405.999,76 TL’dir.



Kampüs Altyapısı kapsamında yapılmış işlere ait görseller

06. SERMAYE GİDERLERİ	
06.5 -GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	
(Etüt-Proje, Kampüs Altyapısı, Merkezi Derslik Binası)	
YAPILAN HARCAMA ADI	HARCAMA TUTARI
ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	
Etüt Proje Toplam Harcama	0,00 ₺
KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ	
Kampüs Altyapısı 2021 İhalesi	9.280.081,76 ₺
Baibü Isi Merkezi Su Kuyulari Pompa, Dış Hekimliği Fakültesi Pompa, Boru Ve Isıtma Sistemleri Bakim Onarimi İşi	79.898,00 ₺
Üniversitemiz İzzet Baysal Kampüsü Su Kuyularında kullanılan dalgıç pompaların onarımlarının yapılması ve pompa için motor alınması işi	46.020,00 ₺
Kampüs Altyapı Toplam Harcama	9.405.999,76 ₺
MERKEZİ DERSLİKLER PROJESİ	
2021/355145 İKN Merkezi Derslik İşi	2.883.836,60 ₺
Merkezi Derlik Binası Toplam Harcaması	2.883.836,60 ₺
06.5 –SERMAYE GİDERLERİ TOPLAM	12.289.836,36 ₺

5-1-4- MUHTELİF İŞLER PROJESİ-EĞİTİM SEKTÖRÜ

PROJE GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ									
SEKTÖR					EĞİTİM				
PROJE SAHİBİ KURULUŞ					Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi				
PROJENİN;									
ADI					Muhtelif İşler				
NUMARASI					2022H03-186260				
YERİ					Bolu				
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ					2022-2022				
KARAKTERİSTİĞİ					Bakım Onarım				
PROGRAM BÜTÇE ADI					Yükseköğretim Kurumları Büyük Onarım				
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
Yıl	Toplam Proje Tutarı	2022 Yıl Sonu Küm.Harc.	Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Fiziki Gerçekleşme Yüzdesi
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2022	33.832.000,00 ₺	4.303.987,27 ₺	-	990.000,00 ₺ 10.000,00 ₺	-	4.304.000,00 ₺ 10.000,00 ₺	-	4.303.987,27 ₺ 0,00 ₺	% 100
<p><u>Açıklama:</u> Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesinin Toplam Proje Bedeli 33.832.000,00 TL'dir. Bu projede 4.304.000,00 TL miktarı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bina ve makine teçhizat onarımlarında kullanılmıştır.</p> <p>2022 yılı Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesinin Kesintili Başkanlık Ödeneği 1.000.000,00 TL'dir. 2022 Yılı Yatırım Programında yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinden 499.000,00 TL, Çeşitli İşlerin Etüt Projesinden 200.000,00 TL, Merkezi Derslik Projesinden 2.350.000,00 TL, Likitten 265.000,00 TL olmak üzere toplam 3.314.000,00 TL ödenek aktarımı yapılarak 2022 yılı Muhtelif İşler Projesinin ödeneği 4.314.000,00 TL olmuştur. 2022 yılı Yatırım Projesi kapsamında 4.314.000,00 TL ödeneğin 10.000,00 TL'si Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması harcama kaleminde bulunmaktadır.</p> <p>Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi kapsamında 3 adet açık ihale (ihalesi 2021 mali yılında yapılan "BAİBÜ Asansör Periyodik Bakım 2022" ihalesi; "BAİBÜ Çatı Bakım-Onarım 2022" ihalesi; "Baibü Isıtma Sistemleri Revizyon" ihalesi); 1 adet 21-b ihale (BAİBÜ Isı Merkezi, Su Kuyuları, Dış Hekimliği Fak. Pompa, Boru ve Isıtma Sistemi Bakım</p>									

Onarımı) ve 25 adet doğrudan temin yöntemiyle çeşitli imalatlar yapılmıştır.

BAİBÜ Asansör Periyodik Bakım 2022 İhalesi

2021 mali yılında 26.11.2021 tarihinde “BAİBÜ Asansör Periyodik Bakım 2022” yapılmıştır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre açık ihale usulü Bozkurt Asansör Elektr. İnş. Gıda İml. San. Ve Tic. Ltd.Şti. ile 188.400,00 TL (KDV Hariç) sözleşme bedelinde 23.12.2021 tarihli sözleşme imzalanarak 01.01.2022 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

İhale kapsamında;

34 Adet Asansörün 12 Ay süre ile periyodik bakımlarının yapılması ve 45 adet asansörün mavi etiket dönüşümlerinin yapılması ve 3 adet asansörün revizyonunun yapılması gerçekleştirilmiştir.

BAİBÜ Asansör Periyodik Bakım 2022 ihalesi kapsamında Eğitim Büyük Onarım projesinden 107.262,00 TL harcama yapılmıştır.

BAİBÜ Çatı Bakım-Onarım 2022 İhalesi

BAİBÜ Çatı Bakım-Onarım 2022 ihalesi 07.09.2022 tarihinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre açık ihale usulü ile yapılmış ve yüklenici FATİH YILDIZ ile 689.537,21 TL (KDV Hariç) sözleşme bedelinde 29.09.2022 tarihli sözleşme imzalanarak aynı tarihte yer teslimi yapılmıştır.

İhale kapsamında; Eğitim Fakültesinde;

- Dekanlık Bloğundan kiremitler sökülerek yerine trapez sac çatı yapıldı.
- Öğretim Görevlileri Bloğunda kiremitler sökülerek yerine trapez sac çatı yapıldı
- Öğretim Görevlileri Bloğundan Derslikler Bölümüne geçişteki ara bölümde bulunan kırık kiremitler sökülerek Öğretim Görevlileri Bloğundan sökülen kullanılabilir durumdaki kiremitler döşendi.
- Derslik 1 Bloğundaki çatının bir tarafına Dekanlık Bloğundan sökülen ve kullanılabilir durumdaki kiremitler aktarma yapıldı.

BAİBÜ Çatı Bakım-Onarım 2022 ihalesi kapsamında 755.384,88 ₺ harcama yapılmıştır. İhale kapsamında yukarıda belirtilen imalatlar yapılmış, fakat sözleşme kapsamında verilen süre içerisinde yüklenicinin işi tamamlamaması nedeni ile ihale 15.12.2022 tarihinde feshedilmiştir.

Baibü Isıtma Sistemleri Revizyon İhalesi

Baibü Isıtma Sistemleri Revizyon İhalesi 05.10.2022 tarihinde yapılan ihale ile yüklenici TURGUT YAMAN ile 823.391,00 TL (KDV Hariç) sözleşme bedelinde 27.10.2022 tarihli sözleşme imzalanarak 31.10.2022 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

İhale kapsamında;

- Yüzme havuzunda 4 adet 100 KW ısıtma kazanı ve alt kollektör yenilendi.
- Lojman binaları (Nilüfer, Filiz ve Lale) Blokları kazan dairelerinde 7 adet 100 KW ısıtma kazanı yenilendi.
- Spor Bilimleri Fakültesi esanjör contaları yenilendi.
- Spor Bilimleri Fakültesi kazan daireleri izolasyonları yapıldı.
- Ali Ericek Uygulama Camiinde ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde 100 KW kazan değişimi yapıldı.

Baibü Isıtma Sistemleri Revizyon İhalesinde % 4,71 oranında ve 38.818,54 TL miktarınca iş artışı yapılarak toplam 1.017.407,26 TL harcama yapılmıştır.

BAİBÜ Isı Merkezi, Su Kuyuları, Dış Hekimliği Fak. Pompa, Boru ve Isıtma Sistemi Bakım Onarımı İhalesi

Baibü Isıtma Sistemleri Revizyon İhalesi 16.12.2022 tarihinde yapılan ihale ile yüklenici TURGUT YAMAN ile 648.760,00 TL (KDV Hariç) sözleşme bedelinde 22.12.2022 tarihli sözleşme imzalanarak aynı tarihte yer teslimi yapılmıştır.

İhale kapsamında;

- Merkezi ısıtma sistemi kazan yanma odası boruları (100 x 5 metre) ve yedek kazan (100 x 5 metre) boruları değiştirildi.
- 3 adet derin kuyu pompası alındı.
- Gölköy Kampüsüne içme suyu teminini sağlayacak 2 adet yeni sondaj kuyusu açıldı.
- 300 adet esanjör contası alınarak Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi esanjör contaları değiştirildi.


Baibü Isıtma Sistemleri Revizyon İhalesinde % 2,65 oranında ve 17217,2 TL miktarınca iş artışı yapılarak toplam 785. 853,10 TL harcama yapılmıştır.

Doğrudan Temin Yöntemiyle;


- Diş hekimliği ve idari birimler binası yemekhaneleri asansörlerinin arızalarının giderilerek çalışır hale getirilmesi işi,
- Bolu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Laboratuvarı Onarım İmalatlarının Yapılması işi,
- Kapalı Spor Sahası (Tenis Kortu) Yıkımı Sonrası Oluşan Malzemelerin Güvenlik Önlemlerinin Alınmasına ilişkin imalatların yaptırılması işi,
- Yeni Morfoloji binası laboratuvarları priz tesisatları (23 kalem) imalatlarının yapılması işi,
- Üniversitemiz Çeşitli Binalarında oluşan arızaların (kombi, klima vb.) onarılması işi,
- Üniversitemiz Yemekhane, Rektörlük ve Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi binalarında ihtiyaç duyulan onarım işlerinin yaptırılması işi,
- Üniversitemiz Kütüphane, Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Eski Kütüphane Binası, BETUM, İdari Birimler, Morfoloji ve Ziraat Fakültesi binalarında bulunan asansörlerin arızalarının yapılması işi,
- Üniversitemiz Morfoloji, Mehmet Tanırkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binaları ile Kanalizasyon hattında çeşitli onarımların yaptırılması işi,
- Üniversitemiz Gerede Kampüsünün OG Akım Trafolarının değişimi ve Su Kuyuları Pompa İstasyonu için gerekli malzemelerin alımı işi,
- Üniversitemiz Su Kuyularının çalışır hale getirilmesi için gerekli malzemelerin alınması işi,
- Üniversitemiz Morfoloji Binası Laboratuvar taşıma imalatlarının yaptırılması işi
- Üniversitemiz kampüslerinde bulunan asansörlerin TSE raporları doğrultusunda revizyonlarının yapılarak çalışır hale getirilmesi için gerekli olan malzemelerin alınması işi,
- Üniversitemiz Mimarlık Fak., Sağlık Bilimleri Fak. B Blok, Bolu MYO ve Su Kuyusunda çeşitli tadilatların yaptırılması işi,
- Üniversitemiz Rektörlük İdari Birimler Binasında kullanılmakta olan UPS cihazının arızalı olan parçalarının alımı işi,
- Üniversitemiz Morfoloji Binasında Derslikler ve Laboratuvar onarımlarının yapılması

iŝi,

- Ünisversitemiz Diŝ Hekimlięi ve Mühendislik Fakültesi binalarındaki fotoselli otomatik kapıların alıŝır hale getirilmesi ve Bilgi İŝlem Daire Başkanlıęında bulunan sistem odasının kapısının yangına dayanıklı kapı ile deęiŝtirilmesi iŝi,
- Ünisversitemiz Morfoloji, Kongre Merkezi ve Tuz Deposu binalarında eŝitli tadilatların yaptırılması iŝi,
- Ünisversitemizde atıl durumda olan klimaların kurulumu ve arızalı olan klimaların onarımlarının yapılması iŝi,
- Ünisversitemiz Su Kuyuları, Fakülteler ve Eŝanjör Dairelerinde kullanılmak üzere gerekli olan malzemelerin alımı iŝi,
- Ünisversitemiz İzzet Baysal Kampüsü Su Kuyularında kullanılan dalgı pompaların onarımlarının yapılması ve pompa için motor alınması iŝi,
- Ünisversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonları için armatür alınması iŝi,
- Ünisversitemiz Isı Merkezinde kalorifer kazanlarının boru deęiŝiminin, genleŝme ve kondens tanklarının tamiratlarının yapılması iŝi,
- Ünisversitemiz Kütüphane, Y. Rektörlük, Cami ve Ziraat Fakültesi binalarında eŝitli onarımların yaptırılması iŝi,
- Ünisversitemiz Yüzme Havuzu Nem Alma Klima Santrali için Kontrol Ekipmanlarının temini ve montajlarının yapılması iŝi yapılmıŝtır.



BAİBÜ Çatı Bakım-Onarım 2022 ihalesi kapsamında yapılan işlere ait görseller



BAİBÜ Isı Merkezi, Su Kuyuları, Diş Hekimliği Fak. Pompa, Boru ve Isıtma Sistemi Bakım Onarımı İhalesi işine ait görsel

Eđitim Sektörü Sermaye giderleri büyük onarım harcamalarına ait bilgiler ařađıda sunulmuřtur.

06. SERMAYE GİDERLERİ 06.7- GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ (Eđitim Sektörü Büyük Onarım Giderleri)	
HARCAMALAR	HARCAMA MİKTARI
BAİBÜ Çatı Bakım Onarım 2022 İhalesi	755.384,88 ₺
BAİBÜ Isıtma Ssistemleri Revizyon İhalesi	1.017.407,26
BAİBÜ Isı Merkezi, Su Kuyuları, Diř Hekimliđi Fak. Pompa, Boru ve Isıtma Sistemi Bakım Onarımı İhalesi	581.000,00 ₺
2021/692225 İKN BAİBÜ Asansör periyodik bakım 2022 ihalesi	107.262,00 ₺
2021 yılı ihaleleri (BAİBÜ Fotoselli otomatik kapı bakım onarım iři Ek Fiyat Farkı Kararnamesi geređi; Büyük Onarım 2021 İhalesi 3 Nolu Hakediři)	213.800,34 ₺
Dođrudan temin yöntemiyle yapılan onarımlar	1.629.132,79 ₺
06.7 TOPLAM	4.303.987,27 ₺

06. SERMAYE GİDERLERİ 06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ (Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri)	
HARCAMALAR	HARCAMA MİKTARI
Harcama yapılmamıřtır.	₺0,00
06.7 TOPLAM	₺0,00

2021 mali yılında yapılan ihalelerden BAİBÜ Fotoselli otomatik kapı bakım onarım ihalesi iři kapsamında 2022/5203 sayılı ek fiyat farkı kararnamesi geređi 2022 yılında ödeme yapılmıřtır.

Büyük Onarım 2021 İhalesi iřinin geçici kabulü 24.12.2021 tarihi itibariyle yapılmıř olup, muayene ve kabul komisyonu tarafından tespit edilen geçici kabul noksanlarının yüklenici tarafından tamamlanması 01.03.2022 tarihinde gerçekleştirildiđinden son hakediř ödemesi 2022 mali yılı içerisinde yapılmıřtır.

5-1-5- MUHTELİF İŞLER PROJESİ-SAĞLIK SEKTÖRÜ

PROJE GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ									
SEKTÖR		SAĞLIK							
PROJE SAHİBİ KURULUŞ		Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi							
PROJENİN;									
ADI		Muhtelif İşler							
NUMARASI		2022I00-178369							
YERİ		Bolu							
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ		2022-2022							
KARAKTERİSTİĞİ		Büyük Onarım							
PROGRAM BÜTÇE ADI		Üniversite Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Büyük Onarım							
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
Yıl	Toplam Proje Tutarı	2022 Yılı Sonu Küm.Harc.	Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2022	450.000,00 ₺	434.644,72 ₺	-	100.000,00 ₺	-	450.000,00 ₺	-	434.644,72 ₺	% 97
<p><u>Acıklama:</u> 2022 yılı Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesinin Kesintili Başkanlık Ödeneği 100,000,00 TL'dir. 2022 Yılı Yatırım Programında yer alan Merkezi Derslik Projesinden 350.000,00 TL aktarım yapılarak revize ödeği 450.000,00 TL olmuştur. Proje kapsamında "Diş Hekimliği Fakültesi Onarım" ve "BAİBÜ Isı Merkezi, Su Kuyuları, Diş Hekimliği Fak. Pompa, Boru ve Isıtma Sistemi Bakım Onarımı" açık ihaleleri ve 1 adet doğrudan temin yöntemiyle onarımlar yapılmıştır.</p> <p><u>Diş Hekimliği Fakültesi Onarım İhalesi</u></p> <p>10.11.2022 tarihinde yapılan ihale ile Ozan Baran ADSAY ile 295.772,22 TL (KDV Hariç) sözleşme bedelinde 05.12.2022 tarihli sözleşme imzalanarak aynı tarihte yer teslimi yapılmıştır.</p> <p><u>İhale kapsamında;</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Tüm katlarda bulunan tuvalet kabini kompakt kapıların genişliği 80 cm olarak yapılmıştır.• Bodrum katta bulunan tıbbi gaz odasına (Filtreleme odası) panjurlu demir kapı yapılmıştır.									

- Bodrum katta bulunan çamaşırhaneye alüminyum kayar kapı yapılmıştır.
- 2. Kat Çene Cerrahisi Bölümünde yapılan imalatlar
- Genel ameliyathane ve steril odalar tavan ve duvarları antibakteriyel boya ile boyanmıştır.
- Hasta odalarındaki (4 adet) tuvalet kapıları dışarıya açılacak şekilde yapılmıştır.
- Koridora sedye çarpma barı yapılmıştır.
- Bir oda engelli hasta odası olarak yapılmıştır. (Engelli klozeti, engelli aynası, katlanabilir engelli oturağı, engelli lavobası ve tutunma barları yapılmıştır.)
- Hemşire çalışma odalarına lavoba yapılmıştır.

Diş Hekimliği Fakültesi Onarım İhalesi kapsamında yukarıdaki imalatlar yapılarak 291.104,62 TL harcama yapılmıştır.

BAİBÜ Isı Merkezi, Su Kuyuları, Diş Hekimliği Fak. Pompa, Boru ve Isıtma Sistemi Bakım Onarımı İhalesi

Baibü Isıtma Sistemleri Revizyon İhalesi 16.12.2022 tarihinde yapılan ihale ile yüklenici TURGUT YAMAN ile 648.760,00 TL (KDV Hariç) sözleşme bedelinde 22.12.2022 tarihli sözleşme imzalanarak aynı tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

İhale kapsamında;


- Esanjör contası alınarak Diş Hekimliği Fakültesi esanjör contaları değiştirildi.

Baibü Isıtma Sistemleri Revizyon İhalesinde Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesi kapsamında 124.955,10 TL harcama yapılmıştır.

Doğrudan temin yöntemiyle;

- Üniversitemiz Diş Hekimliği ve Mühendislik Fakültesi binalarındaki fotoselli otomatik kapıların çalışır hale getirilmesi ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığında bulunan sistem odasının kapısının yangına dayanıklı kapı ile değiştirilmesi işi yapılmıştır.

Sağlık sektörü 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri grubundan doğrudan temin yöntemi ile yapılan onarımlar (18.585,00 TL) ile ve ihale kapsamında yapılan onarımların toplam harcama miktarı 434.644,72 TL'dir.



Diş Hekimliği Fakültesi Onarımına ait görseller

06. SERMAYE GİDERLERİ
06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
(Diş Hekimliği Büyük Onarım)

HARCAMALAR	HARCAMA MİKTARI
Diş Hekimliği Fakültesi Onarım İhalesi	291.104,62 ₺
BAİBÜ Isı Merkezi, Su Kuyuları, Diş Hekimliği Fak. Pompa, Boru ve Isıtma Sistemi Bakım Onarım İhalesi	124.955,10 ₺
Üniversitemiz Diş Hekimliği ve Mühendislik Fakültesi binalarındaki fotoselli otomatik kapıların çalışır hale getirilmesi ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığında bulunan sistem odasının kapısının yangına dayanıklı kapı ile değiştirilmesi	18.585,00 ₺
06.7 TOPLAM	434.644,72 ₺

5-1-6- AÇIK SPOR TESİSLERİ PROJESİ

PROJE GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ									
SEKTÖR			SPOR						
PROJE SAHİBİ KURULUŞ			Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi						
PROJENİN;									
ADI			Açık ve Kapalı Spor Tesisleri						
NUMARASI			2018H05-169093						
YERİ			Bolu						
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ			2018-2022						
KARAKTERİSTİĞİ			Açık ve Kapalı Spor Tesisleri						
PROGRAM BÜTÇE ADI			Yükseköğretim Kurumları Açık ve Kapalı Spor Tesisleri						
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
Yıl	Toplam Proje Tutarı	2022 Yılı Sonu Küm.Harc.	Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2022	1.000,00 ₺	0,00 ₺	-	500.000,00 ₺	-	1.000,00 ₺	-	0,00	-
<i>Açıklama:</i> 2022 yılı yatırım programında bulunan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinin ödeneği olan 500.000,00 TL'nin 499.000,00 TL Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesine aktarılmıştır.									

06. SERMAYE GİDERLERİ	
06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	
(Yükseköğretim Kurumları Açık ve Kapalı Spor Tesisleri)	
HARCAMALAR	HARCAMA MİKTARI
Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesine aktarılmıştır.	0,00 ₺
06.7 TOPLAM	0,00 ₺

5-1-7- GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA PROJESİ

PROJE GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ									
SEKTÖR									
PROJE SAHİBİ KURULUŞ		Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi							
PROJENİN;									
ADI		Kamulaştırma							
NUMARASI		--							
YERİ		Bolu							
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ									
KARAKTERİSTİĞİ									
PROGRAM BÜTÇE ADI		Yükseköğretim Kurumları Kamulaştırma							
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
Yıl	Toplam Proje Tutarı	2022 Yılı Sonu Küm.Harc.	Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2022	0,00 ₺	0,00 ₺	-	0,00 ₺	-	0,00 ₺	-	0,00	0
<p><u>Açıklama:</u> İzzet Baysal Kampüsünde 157 Ada 17, 20, 23, 24, 25, 28, 34, 36, 40, 41, 42,45 ve 158 Ada 16, 23 parsel nolu taşınmazların 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu'na göre kamulaştırılabilmesi için yapılacak Kıymet Takdiri çalışmaları ile ilgili kuruluşlara yazılar yazılmış olup ödenek olmadığından kamulaştırma yapılamamıştır.</p>									

06. SERMAYE GİDERLERİ	
06.4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	
(Yükseköğretim Kurumları Kamulaştırma)	
HARCAMALAR	HARCAMA MİKTARI
2022 mali yılında kamulaştırma işlemi yapılmamıştır.	₺0,00
06.4 TOPLAM	₺0,00

SERMAYE GİDERLERİ HARCAMA TABLOSU

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2022 YILI YATIRIM HARCAMALARI						
PROGRAM ADI	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	REVİZE ÖDENEK	2022 YILI HARCAMASI	KALAN/BLOKE ÖDENEK
06.7 - DIŞ HEKİMLİĞİ BÜYÜK ONARIM	₺100.000,00	₺350.000,00	₺0,00	₺450.000,00	₺434.644,72	₺15.355,28
06.7 - EĞİTİM SEKTÖRÜ BÜYÜK ONARIM	₺990.000,00	₺3.314.000,00	₺0,00	₺4.304.000,00	₺4.303.987,27	₺12,73
06.7 - SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	₺10.000,00	₺0,00	₺0,00	₺10.000,00	₺0,00	₺10.000,00
06.5 - ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	₺200.000,00	₺0,00	₺200.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
06.5 - KAMPÜS ALTYAPISI	₺3.950.000,00	₺5.456.000,00	₺0,00	₺9.406.000,00	₺9.405.999,76	₺0,24
06.5 - MERKEZİ DERSLİK	₺18.000.000,00	₺0,00	₺15.115.000,00	₺2.885.000,00	₺2.883.836,60	₺1.163,40
06.5 - AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	₺500.000,00	₺0,00	₺499.000,00	₺1.000,00	₺0,00	₺1.000,00
06.4 - KAMULAŞTIRMA	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
TOPLAM	₺23.750.000,00	₺9.120.000,00	₺15.814.000,00	₺17.056.000,00	₺17.028.468,35	₺27.531,65

Yatırım programında yer alan projelerimize ek olarak Üniversitemiz İzzet Baysal Vakfı tarafından yaptırılan ve inşaatı devam etmekte olan Gölköy Kampüste Hukuk Fakültesi ve Mengen İlçemizde Mengen İzzet Baysal Aşçılık ve Gastronomi Kampüsü projeleri yer almaktadır. Projelere ait harcama ve işlemler vakıf tarafından yürütülmektedir.

MENGEN YENİ KAMPÜS

Mengen İzzet Baysal Aşçılık Ve Gastronomi Eğitim Kampüsü geçici kabulü yapılarak 14.05.2022 tarihinde imzalanan devir teslim tutanağı ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine devredilmiştir. Ekim ayı itibariyle geçici kabul eksiklikleri tamamlanmıştır. Cari yıl fiyatlarıyla proje maliyet bedeli toplam 27.591.129,69 TL'dir.



HUKUK FAKÜLTESİ

Elektrik ve mekanik tesisat imalatları, merdiven parapet mermerleri, saten alçı, boya tamiratları, paslanmaz korkuluk imalatları, çatı kompozit kaplama imalatları devam ediyor. Geçici kabule hazır hale getirilmektedir.



İLÂHİYAT FAKÜLTESİ EK BİNA

Uygulama Projesi çizimi ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanmıştır. Bağışçısı olan BOLİV tarafından yüklenici belirleme aşamasındadır.



GEREDE UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ 2. ETAP

İhale sözleşmesi feshedildi. Yüklenici tarafından dava söz konusu olmuştur. 2023 yılında yeniden ihale edilmesi beklenmektedir.



5-2- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Yatırım programında yer alan ödenek dağılımına göre üst yönetim ve harcama yetkililerinin onayı sonrasında ihale kararı alınır ve ihale yapılır. Başkanlığımızda mal alım ihalesi yapılmamakta, hizmet ve yapım işi ihaleleri yapılmaktadır. Yüklenicilerle sözleşme imzalanmasından sonra

yüklenici tarafından verilen hizmetler kontrol ekibi tarafından denetlenmekte, uygun bulunması halinde ödeme evrakları düzenlenmekte ve harcama yetkilisinin onayına sunulmaktadır.

03.8 GAYRİMENKUL MAL BAK.VE ON. GİD. (98.900.9004.3284.442.8.02.03.08)	
HARCAMALAR	HARCAMA MİKTARI
Rektörlük İdari Birimler Binasında bulunan ENEL Marka 60 KVA UPS cihazının power kart değişiminin yapılması işini	5.222,68 ₺
Üniversitemiz BETUM binasında kullanılmakta olan kombilerin ana kartlarının bakım onarımları ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında yedeklenen kombi ana kartlarının bakım onarımlarının yapılması işini	17.777,00 ₺
Üniversitemiz BETUM binasında kullanılmakta olan kombilerin fan motorlarının bakım onarımları ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında yedeklenen kombilerin fan motorlarının bakım onarımlarının yapılması işi	4.803,24 ₺
Üniversitemiz Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi Drenaj kuyularında bulunan arızalı pano ve flatörlerin değişiminin yapılması işi	₺9.062,40
Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pis su kuyuları için 380 V.-2,2 KW Pis su pompası motor sarımı ve bakımı işi	₺6.018,00
Üniversitemiz Çeşitli binalarında eşanjör dairelerinde sirkülasyon pompası onarımı, kombi ve klima arızalarının yapılması işi	15.416,00 ₺
03.8 TOPLAM	58.299,32 ₺

* 98.900.9005.3285.442.8.02.03.08- GAYRİMENKUL MAL BAK.VE ON. GİD. (SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM GİDERLERİ) bütçe tertibinden 20222 mali yılında harcama yapılmadığından tablosuna yer verilmemiştir.

03.8 GAYRİMENKUL MAL BAK.VE ON. GİD. (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİRİNCİ ÖĞRETİM) (62.239.756.13489.442.8.02.03.08)	
HARCAMALAR	HARCAMA MİKTARI
Üniversitemiz Rektörlük Binasında kullanılmakta olan 3 adet ileri teknoloji içeren asansörlerin ocak ayı ve şubat ayı Periyodik bakım işi	3.030,24 ₺
Üniversitemiz BETUM binasında kullanılmakta olan kombilerin ana kartlarının bakım onarımları ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında yedeklenen kombi ana kartlarının bakım onarımlarının yapılması işini	985,00 ₺
Üniversitemiz BETUM binasında kullanılmakta olan kombilerin fan motorlarının bakım onarımları ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında yedeklenen kombilerin fan motorlarının bakım onarımlarının yapılması işi	2.984,76 ₺

Üniversitemiz Çeşitli binalarında eşanjör dairelerinde sirkülasyon pompası onarımı, kombi ve klima arızalarının yapılması işi	4.113,00 ₺
Üniversitemiz Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi ısıtma sistemlerinin çalışır hale getirilmesi işi	11.375,20 ₺
03.8 TOPLAM	22.488,20 ₺

03.8 GAYRİMENKUL MAL BAK.VE ON. GİD. (TAŞINMAZ MAL GELİRLERİYLE YÜRÜTÜLECEK HİZMETLER) (98.900.9038.13261.442.8.13.03.08)	
HARCAMALAR	HARCAMA MİKTARI
Üniversitemiz Gülezler Konağı 100 KVA Cummins Jeneratörün radyatör temini ve değişiminin yapılması işi	20.650,00 ₺
03.8 TOPLAM	20.650,00 ₺

03.7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM (98.900.9004.3284.442.8.02.03.07)	
HARCAMALAR	HARCAMA MİKTARI
Başkanlığımız Marangozhane, Kombi-Klima Ekibi ve Isı Merkezinde kullanılmak üzere malzeme alımı işin	3.414,39 ₺
Üniversitemiz kesim motorları ve sırt tırpanlarında kullanılmakta olan malzemelerin alımı işini	9.300,00 ₺
Üniversitemiz çevre düzenleme işlerinde kullanılan çim biçme motorlarının arızalarının giderilmesi işi	28.255,10 ₺
Başkanlığımız Sekreterlik ofisinde kullanılan fotokopi makinasının faks işlevini sağlamak üzere faks kartı alımı işi	14.998,98 ₺
Başkanlığımız Marangoz, Isı Merkezi, Elektrik ve İnşaat ekipleri tarafından kullanılmak üzere malzeme alımı işin	11.488,83 ₺
Üniversitemiz genelinde çeşitli tadilat işlerinde işletme personeli tarafından kullanılmak üzere malzeme alımı işi	2.796,60 ₺
03.7 TOPLAM	70.253,90 ₺

03.5 HİZMET ALIMLARI
(98.900.9004.3284.442.8.02.03.05)

HARCAMALAR	HARCAMA MİKTARI
2021/692225 İKN BAİBÜ Asansör Periyodik Bakım 2022 İhalesi Hakedişleri	₺142.876,02
Asansör periyodik bakım ve revizyon 2021 ek fiyat farkı ödemesi	₺4.437,58
Kapalı Spor Salonu (Tenis Kortu) Yıkımı işi	₺66.080,00
Üniversitemiz Rektörlük Binasında kullanılmakta olan 3 adet ileri teknoloji içeren asansörün Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları bakım ve onarım hizmeti işi	₺15.151,20
Üniversitemiz 4 nolu Trafodaki 1000 KVA Cummins Aksa Jeneratörde Oluşan Arıza İçin Servis Hizmeti alınması işi	1.770,00 ₺
Morfoloji Ek Binası (2.596,82 m2) 2022 Yılı Arazi İzin Bedeli Ödemesi	2.754,40 ₺
Tatbikat Camii ve Isı Merkezi Binası (8.056,02 m2) 2022 Yılı Arazi İzin Bedeli Ödemesi	10.735,26 ₺
Basın İlan Kurumu BAİBÜ Büyük Onarım 2022 Çatı Bakım Onarım ilan bedeli ödemesi	₺12.555,20
2022/851928 ihale kayıt numaralı (BAİBÜ Isıtma sistemleri Bakım Onarım) ihalenin 5222 barkod nolu ve 2022/944083 İKN (Isıtma Sistemleri Revizyon) 6880 barkod numaralı ilan bedelleri ödemesi	₺3.540,00
2022/944083 İKN BAİBÜ Isıtma Sistemleri Revizyon, 2022/940819 İKN BAİBÜ Sosyal Tesis Bakım Onarım 2022, 2022/851928 İKN BAİBÜ Isıtma Sistemleri Bakım-Onarım, 2022/857368 İKNBAİBÜ Çatı Bakım-Onarım ihalesinin ilan bedeli ödemeleri	35.518,00 ₺
2022/1007420 İKN (Sosyal Tesis Binası Bakım Onarım 2022) işinin gazete ilan ödemesi	₺12.555,20
Üniversitemiz kampüslerinde bulunan paratonerlerin kontrol, ölçüm ve raporlandırma işlerinin yapılması işi	12.980,00 ₺
Üniversite Sahası (659.200,00 m2) 2022 Yılı Arazi İzin Bedeli Ödemesi	₺173.348,15
2022/1162886 İKN (Dış Hekimliği Onarım) İşinin gazete ilan ödemesi	11.894,40 ₺
Üniversitemiz İzzet Baysal Kampüsü derin kuyu pompası demontaj montajının yapılması işi	21.240,00 ₺
Üniversitemiz Rektörlük ile Kütüphane arası Uluslararası Öğrenci Topluluk Merkezi Binası nihai proje çizimlerinin yapılabilmesi için bina alanının ve DSİ den Su Kuyuları alanı izin talebi için su kuyuları sahasının plankotelerinin yaptırılması işi	22.219,40 ₺
Hukuk Fakültesi ile Mengen Kampüsü binalarına 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi işi	9.000,00 ₺
03.5 TOPLAM	₺ 558.654,81

03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
(98.900.9004.3284.442.8.02.03.02)

HARCAMALAR	HARCAMA MİKTARI
Gölköy Nizamiye-Kongre Merkezi refüj ve adaları için bitki temini	80.240,00 ₺
Üniversitemiz İzzet Baysal Kampüsü anıt Mezar ve Peyzaj Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Bitki Alımı işi	1.699,20 ₺
Başkanlığımızda kullanılan UTAX-TA P-C3062DN yazıcı için toner alımı işi	3.988,40 ₺
Üniversitemiz Kültür Merkez, Kongre Merkezi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte binaları ile Üniversitemiz diğer birimlerinde kullanılmak üzere boya alımı işi	20.650,00 ₺
Başkanlığımız Marangozhane, Kombi-Klima Ekibi ve Isı Merkezinde kullanılmak üzere malzeme alımı işi	11.160,32 ₺
Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Ek Bina Avan Projeleri, Merkezi Derslik, Kültür Merkezi, Açık Spor Alanı, Rektörlük Ek Bina, Seben Meslek Yüksekokulu binaları projeleri, Mahkeme ile Hukuk Müşavirliği için renkli Altyapı projeleri, İlahiyat Fakültesi için renkli projeler, çeşitli renkli vaziyet planı projelerinin çekimi ile branda alımı işi	13.079,71 ₺
Üniversitemiz Kampüslerinde Çeşitli Elektrik Tesisatları İmalatlarının Yapılması için malzeme alımı işi	17.441,11 ₺
Üniversitemiz Su Kuyularının çalışır hale getirilmesi için gerekli malzemelerin alınması işi	31.925,06 ₺
Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi binasında yapılacak olan boya işlerinde kullanılmak üzere malzeme alımı işi	65.010,28 ₺
Üniversitemiz Isı Merkezi Atölyesi ve genel işlerde kullanılmak üzere malzeme alımı işi	16.660,70 ₺
Üniversitemiz jeneratörlerinin yıllık bakımında kullanılmak üzere malzeme alımı işi	85.331,70 ₺
Üniversitemiz İzzet Baysal Kampüsü Rektörlük, Tıp Fakültesi, Su Pompaları ve çeşitli birimlerde kullanılmak üzere malzeme alımı işi	4.422,14 ₺
Üniversitemiz Isı Merkezinde, temiz su arıtma tesisinde, eşanjör dairelerinde ve su deposunda kullanılmak üzere malzeme alımı işi	36.727,50 ₺
Üniversitemiz Isı Merkezinde kullanılmak üzere azot gazı alımı işi	₺16.824,75
Başkanlığımız Marangoz, Isı Merkezi, Elektrik ve İnşaat ekipleri tarafından kullanılmak üzere malzeme alımı işi	3.470,12 ₺
Üniversitemiz genelinde çeşitli tadilat işlerinde işletme personeli tarafından kullanılmak üzere malzeme alımı işi	32.181,96 ₺
03.2 TOPLAM	440.812,95 ₺

MAL VE HİZMET ALIMLARI HARCAMA TABLOSU

MAL VE HİZMET ALIMLARI HARCAMA TABLOSU						
EKONOMİK KOD	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	REVİZE ÖDENEK	2022 YILI HARCAMASI	KALAN /BLOKE ÖDENEK
03.8 - GAYRİMENKUL MAL BAK. VE ON. GİD.	₺53.000,00	₺5.300,00	₺0,00	₺58.300,00	₺58.299,32	₺0,68
03.8 - SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	₺2.000,00	₺200,00	₺0,00	₺2.200,00	₺0,00	₺2.200,00
03.8 GAYRİMENKUL MAL BAK.VE ON. GİD. - YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİRİNCİ ÖĞRETİM	₺19.000,00	₺3.900,00	₺0,00	₺22.900,00	₺22.488,20	₺411,80
3.8 - GAYRİMENKUL MAL BAK.VE ON. GİD. TAŞINMAZ MAL GELİRLERİYLE YÜRÜTÜLECEK HİZMETLER	₺0,00	₺21.000,00	₺0,00	₺21.000,00	₺20.650,00	₺350,00
03.7 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM	₺42.000,00	₺34.200,00	₺0,00	₺76.200,00	₺70.253,90	₺5.946,10
03.5 - HİZMET ALIMLARI	₺18.000,00	₺541.600,00	₺0,00	₺559.600,00	₺558.654,81	₺945,19
03.2 - TÜKETİME YÖNELİK MLZ. ALIMI	₺36.000,00	₺405.000,00	₺0,00	₺441.000,00	₺440.812,95	₺187,05
TOPLAM	₺170.000,00	₺1.011.200,00	₺0,00	₺1.181.200,00	₺1.171.159,18	₺10.040,82

5-3- DİĞER HİZMETLER

Park ve Bahçeler

- Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 2022/129 Karar Numarası ile “Üniversitemizde zaruri bir ihtiyaç olan kampüs alanlarında çevre düzenlemesi yaptırmak, yeşil alanlar oluşturmak, ağaçlandırma çalışmalarını yürütmek ve mevcut yeşil alanların sulama ve bakımını yaptırmak üzere Proje ve Peyzaj Süreçleri, Fidanlık/Zirai Süreçler, Sulama Faaliyetleri, Kar Küreme ve Park ve Bahçe, Yol, Rögar Temizliği, Park ve Bahçe Ekipmanları ve Kaldırım Planlama, Fidanlık, Çevre Düzenleme ve Peyzaj proje Çevre Düzenleme ve Temizleme Süreçleri, Sıfır Atık ve Kompostlama Süreçleri gibi faaliyetleri yürütmek üzere; Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına faaliyet gösteren mevcut şube müdürlüklerine ek olarak **Park Bahçe ve Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü** kurulmuştur.
- Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinatörlüğünde ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Batı Karadeniz Kariyer Fuarına (BATIKAF) hazırlık aşamasında Gölköy Kampüsü refüjlerde ve döner kavşaklarda bitkilendirme çalışmaları yapıldı.
- Diş Hekimliği Fakültesi'nin hasta girişi önündeki arazide yapılan fidan dikim etkinliğinde 300 adet fidanın öğrenciler, akademik ve idari personelin katılımıyla dikimi gerçekleştirildi.
- Üniversitemiz Gölköy Kampüsünde bulunan büyük hayırsever merhum İzzet Baysal'ın Anıt Mezarı haftalık bakım ve temizliği ile çiçeklendirme çalışmaları yapıldı.
- İzzet Baysal Kampüste çimlendirme, ağaç dikimi, sulama vb. çeşitli peyzaj uygulamaları yapıldı.
- Tüm bahçe süreçleri rektörlük bünyesinde kurulan ekip ile Mayıs-Ekim ayları arası görevli ekip ile süreç devam etmiştir.
- Üniversitemiz Gölköy yerleşkesinde bulunan 189.829,00 m² çim biçme işlemleri yapıldı.
- Kampüs içi bitkisel düzenleme, bakım ve budama işleri için işçi koordinasyonları sağlandı.
- Gölköy kampüsü alanı içerisinde otopark ve yollarda bulunan mazgal ve giderlerin periyodik temizlikleri yapıldı.

Etüd ve Proje İşleri

- Uluslararası Öğrenci Merkezi Binası tasarım yarışması düzenlendi ve sonuçlandı.
- BAİBÜ Gölköy Kampüsündeki tüm çim alanlarla ilgili sulama alanlarının yerleşim planında haritalandırıldı ve metrekare hesapları yapıldı.
- Üniversitemiz içinde faaliyet gösteren tüzel kişiliklere ihale yoluyla verilen yerlere ait gerekli plan ve metrekare hesabı yapılarak teslim edildi.
- Kongre Merkezi Binası VIP odanın iç mimari tasarımı yapıldı.
- Dış Hekimliği Fakültesi iç avlusunda yapılacak olan oturma sistemi ve peyzaj tasarımları yapıldı.
- Üniversitemiz binalarında yapılacak onarımlara ait mimari çizimler gerçekleştirildi ve uygulanan onarımlar mimari projelere tatbik edildi.
- Üniversite binaları, otopark alanları ve metrkare bilgileri ile belediye otobüs durak alanları güncellendi.

Yatırım, Bütçe Planlama ve Raporlama

- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa istinaden Başkanlığımıza ait tüm işlemlerin yürütülmesi, Bütçe planlama-raporlama ile ilgili tüm işlemler, ödenek kontrolü, ödenek kaydı vb. işler ve bu işlemlere ilişkin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile koordineli olarak yapıldı.
- Üniversitemiz yatırım ödeneklerinin proje bazlı takibini sağlanarak istatistiki bilgiler Başkanlık ve Rektörlük Makamına paylaşıldı.
- Ödeme evraklarının zamanında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına verilip süresi içerisinde ödenmesinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla 12 aylık serbestlik halinde gelen bütçe ödeneklerini zamanında planlaması sağlandı.
- Bütçe harcamalarının takibi, devam eden işlerin aktarma-tenkis vb. bütçe ile ilgili her türlü işlerin takibi MYS (Mali Yönetim Sistemi) ve E-Bütçe (Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi) sistemleri kullanılarak gerçekleştirildi.
- Valilik İl Koordinasyon Kurul toplantıları için Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında 3'er aylık dönemler halinde Yatırım Projeleri İzleme Formu düzenlenerek İLYAS (İl Yatırım Takip Sistemi)'ne veri girişleri sağlandı. Valilik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü'ne bildirildi.

- Daire Başkanlığımız tarafından yürütülen yatırım projelerinin üçer aylık yatırım gerçekleşme verilerini Etüt Proje ve Planlama Şube Müdürlüğü, Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğünden alınan verileri konsolide ederek Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında Ka-Ya (Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi) sistemine girişleri yapıldı.
- Bütçe ile ilgili tüm işlemler, planlama, bütçe teklifleri, ödenek kontrolü, ödenek kaydı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında aylık ödenek ve harcama icmalleri alınıp teyidi, 4734 22/d-21/f ve %10 limit ödenek kontrolü işlemlerine ait yazışmaları yapıldı.
- Yıllık Birim Faaliyet Raporları, Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporları, Kurumsal Mali Beklentiler Raporu, Detay Programları, Program Bütçe Performans Göstergeleri, Stratejik Plan İzeleme Raporu, iş akış şemaları, hizmet envanterleri vb. işlemler ve bu işlemlere ait Stratejik Plan Revizyonu ve süreçleri ile takibine ilişkin tüm süreçleri takibini sağlandı.
- İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Görevliliği dâhilinde gerekli işlemleri yapıldı.

Taşınmaz işlemleri

Tahsis:

- Karaköy 1783, 719, 602, 661 ve 662 nolu parselerin ön tahsisi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 10.03.2022 tarih ve 3067916/3154606 sayılı olurlarıyla 2 yıl uzatıldı.
- Karaköy 1741 nolu parselin ön tahsisi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 10.03.2022 tarih ve 3067916/3068301 sayılı olurlarıyla 2 yıl uzatıldı.
- Karaköy 144/1, 144/138, 144/137 nolu parsellerin ön tahsisi Milli emlak Genel Müdürlüğünün 28.06.2022 tarih ve 3968045 sayılı yazısıyla 2 yıl uzatıldı.
- Karaköy 102/9, 102/10, 102/12, 102/13, 102/14, 102/15, 102/16, 102/17 nolu parsellerin Milli Emlak Müdürlüğünün 06.10.2022 tarih ve 4735136 sayılı yazısı ile “İlk Evim Arsa Projesi” kapsamında kullanılmak üzere TOKİ’ye devredildiğinden tahsisi kaldırılmıştır.

Taşınmaz Kayıtları:

- Kadastro Müdürlüğünce yapılan 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22/a maddesi uyarınca Karaköy ve Gököy’de bulunan taşınmazlarımızın parsel numarası, metrekaresi vs. değişikliğe uğradığından kayıtları yenilenmiştir.

- İzzet Baysal Vakfı tarafından Üniversitemize devredilen Mengen Kampüsü binaları kayıt altına alınmıştır.
- BAİBÜ Çatı Bakım Onarım 2022 İhalesi kapsamında Eğitim Fakültesi Binası değer artırıcı işlem kapsamında kayıt altına alınmıştır.
- Dış Hekimliği Fakültesi Onarım İşi İhalesi kapsamında Dış Hekimliği Fakültesi Binası değer artırıcı işlem kapsamında kayıt altına alınmıştır.
- 2021 kampüs altyapısı kapsamında yapılan işler kayıt altına alınmıştır.

Kontrollük (Elektrik)

Üniversitemiz BESYO Çok Amaçlı Spor Salonundaki eski nesil yüksek enerji tüketen armatürler yeni nesil LED armatürlerle değiştirilmiştir. Bu dönüşüm kapsamında yıllık ortalama 30.000 kWh enerji tasarrufu sağlanmıştır. 8 ay gibi kısa bir süre içerisinde ilk yatırım maliyeti çıkarılacaktır.

Üniversitemiz elektrik aboneliklerinin elektrik tüketim davranışları takip edilerek uygun abonelik seçimi yapılmıştır. Bu çalışma neticesinde faturalarda ortalama %3-5 oranında tasarruf sağlanmıştır.

Altyapı ihalesi kapsamında;

- Mengen Gastronomi ve Aşçılık kampüsünün OG enerji hatları, trafo binası ve donanımları, jeneratör sistemi ve donanımları, bina enerji besleme hatları, güvenlik kulübe elektrik tesisatları, kampüs saha enerji panoları, engelli platformları yapıldı.
- Hukuk Fakültesi bina enerji hattı ve fiber optik hattı çekildi.
- Hukuk Fakültesi otopark aydınlatması yapıldı.
- Mudurnu ve Seben ilçelerine jeneratör tesis edildi.

Üniversitemiz İzzet Baysal Vakfı tarafından yaptırılan ve inşaatı devam etmekte olan Mengen İzzet Baysal Aşçılık ve Gastronomi Kampüsü İhalesi kapsamında;

- Elektrik tesisat imalatları tamamlandı.

Üniversitemiz İzzet Baysal Vakfı tarafından yaptırılan ve inşaatı devam etmekte olan Hukuk Fakültesi İhalesi kapsamında;

- Elektrik tesisat imalatları tamamlandı.
- Bina içi elektrik tesisatı kuvvetli ve zayıf akım imalatları tamamlandı.

Yeni Morfoloji Binası

- Laboratuvarlar priz tesisatları yapıldı

Bolu Meslek Yüksek Okulu

- Bilgisayar Laboratuvarı priz tesisatları ve data tesisatları yapıldı.

Merkezi Dersli Binası

- Temel Topraklama Tesisatı yapıldı.

Kontrollük (Mekanik)

Üniversitemiz İzzet Baysal Vakfı tarafından yaptırılan ve inşaatı devam etmekte olan Gölköy Kampüste Hukuk Fakültesi ve Mengen İlçemizde Mengen İzzet Baysal Aşçılık ve Gastronomi Kampüsü İnşaatlarının kontrollük hizmetleri,

Kampüs Altyapısı 2021 İhalesi kapsamında;

- Gölköy kampüsü merkezi ısıtma sistemi galeri kızgın su hattında 5 adet kompanzatör değiştirildi.
- Gölköy kampüsünde kütüphane binasından yapımı devam eden Hukuk Fakültesine ve Merkezi Derslik binasına kadar merkezi ısıtma galeri hattında kızgın su hattı imalatları gerçekleştirildi.
- Hukuk Fakültesinin ısıtma ve içme suyu hattı galeri hattına bağlandı.
- Hukuk Fakültesinde ısıtma otomasyon sistemi kuruldu.

Baibü Isıtma Sistemleri Revizyon İhalesi kapsamında;

- Yüzme havuzunda 4 adet 100 KW ısıtma kazanı ve alt kollektör yenilendi
- Lojman binaları (Nilüfer, Filiz ve Lale) Blokları kazan dairelerinde 7 adet100 KW ısıtma kazanı yenilendi.
- Spor Bilimleri Fakültesi esanjör contaları yenilendi ve kazan daireleri izolasyonları yapıldı.
- Ali Ericek Uygulama Camiinde ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde 100 KW kazan değişimi yapıldı.

BAİBÜ ısı Merkezi, Su Kuyuları, Dış Hekimliği Fak. Pompa, Boru ve Isıtma Sistemi Bakım

Onarımı İhalesi

- Merkezi ısıtma sistemi kazan yanma odası boruları (100 x 5 metre) ve yedek kazan (100 x 5 metre) boruları değiştirildi.
- 3 adet derin kuyu pompası alındı. 300 adet esanjör contası alınarak Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi esanjör contaları değiştirildi.
- Gölköy Kampüsüne içme suyu teminini sağlayacak 2 adet yeni sondaj kuyusu açıldı.

Satın Alma (İhale ve Doğrudan Temin)

2022 yılında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre 7 açık ihale (4 tanesi çeşitli nedenlerden dolayı iptal edilmiştir.), 1 adet 21-b maddesine göre yapılan ihale ve 55 doğrudan temin yöntemiyle imalatlar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 20222 mali yılında uygulanmak üzere “BAİBÜ Asansör Periyodik Bakım” 2021 mali yılında yapılarak uygulaması 2022 mali yılında gerçekleştirilmiştir.

2022 YILI İHALE LİSTESİ

SIRA NO	İHALE KAYIT NUMARASI	PROJE NUMARASI	İHALE TERTİBİ	İHALE TÜRÜ	İHALENİN ADI	SÖZLEŞME TARİHİ	İŞ ARTIŞ ORANI	İŞİN BİTİM TARİHİ	SÖZLEŞME BEDELİ (KDV HARİÇ)	HARCAMA MİKTARI (TL)
1	2022/749055	2022H03-186260	YAPIM	Açık İhale	BAİBÜ Büyük Onarım 2022 (Çatı Bakım Onarım)	Geçerli teklifin olmaması nedeniyle iptal edilmiştir.				
2	2022/857368	2022H03-186260	YAPIM	Açık İhale	BAİBÜ Çatı Bakım-Onarım 2022	29.09.2022	-	15.12.2022 (Fesih Tarihi)	689.537,20 ₺	755.384,88 ₺
3	2022/851928	2022H03-186260	YAPIM	Açık İhale	BAİBÜ Isıtma Sistemleri Bakım-Onarım	İhale dökümanının uygun olmaması nedeniyle iptal edilmiştir.				
4	2022/940819	-	YAPIM	Açık İhale	BAİBÜ Sosyal Tesis Bakım-Onarım 2022	Bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin/ yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması nedeniyle ve geçici teminat miktarı eksikliği nedeniyle iptal edilmiştir.				
5	2022/944083	2022H03-186260	YAPIM	Açık İhale	BAİBÜ Isıtma Sistemleri Revizyon	27.10.2022	4,71%	30.11.2022	823.391,00 ₺	1.017.407,26 ₺
6	2022/1007420	-	YAPIM	Açık İhale	Sosyal Tesis Bakım Onarım 2022	İşin 2022 Mali yılı içerisinde tamamlanması mümkün olmaması nedeniyle iptal edilmiştir.				
7	2022/1162886	2022H03-186260 2022I00-178369	YAPIM	Açık İhale	Diş Hekimliği Fakültesi Onarım	5.12.2022	-	19.12.2022	295.772,22 ₺	291.104,62 ₺
8	2022/1407553	2021I00-178369, 2022H03-186260 2020H03-150659	YAPIM	21-b	BAİBÜ Isı Merkezi, Su Kuyuları, Diş Hekimliği Fak. Pompa, Boru ve Isıtma Sistemi Bakım Onarımı	22.12.2022	2,65%	27.12.2022	648.760,00 ₺	785.853,10 ₺
9	2021/692225	2022H03-186260	ONARIM	Açık İhale	BAİBÜ Asansör Periyodik Bakım 2022	23.12.2022	-	27.12.2022	188.400,00 ₺	250.138,02 ₺

2022 YILI DOĞRUDAN TEMİN LİSTESİ

Harcama Birimi: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı				
SIRA NO	İŞİN TÜRÜ (Mal/Hizmet/Yapım)	İŞİN ADI	İŞİN BİTİŞ TARİHİ	TAHAKKUK TUTARI (KDV dahil)
1	HİZMET ALIM (22-B)	Üniversitemiz Rektörlük Binasında kullanılmakta olan 3 adet ileri teknoloji içeren asansörün 12 aylık bakım ve onarım hizmeti işi	9.12.2022	₺18.181,44
2	HİZMET ALIM	Dış Hekimliği Yemekhanesi ve İdari Birimler Binası Yemekhane Asansörünün Arızalarının Giderilerek Çalışır Hale Getirilmesi İş	14.02.2022	₺85.502,80
3	MAL ALIM (22-D)	Üniversitemiz Kampüsü Kongre Binası - Gököy Nizamiye Girişi Ada ve Reflijleri İçin Bitki Alımı İş	23.03.2022	₺80.240,00
4	MAL ALIM	Ant Mezar ve peyzaj çalışmalarında kullanılmak üzere bitki alımı	18.03.2022	₺1.699,20
5	HİZMET ALIM	Kapalı Spor Salonu (Tenis Kortu) Yıkım işi	24.03.2022	₺66.080,00
6	YAPIM İŞİ	Bolu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Laboratuvarı İmalatları Yapım İş (27 kalem)	13.04.2022	₺50.148,82
7	HİZMET ALIM	Üniversitemiz Rektörlük İdari Birimler Binasında bulunan ENEL Marka 60 KVA UPS cihazının power kart değişiminin yapılması işi	11.04.2022	₺5.222,68
8	YAPIM İŞİ	Üniversitemiz Kapalı Spor Sahası (Tenis Kortu) Yıkımı Sonrası Oluşan Malzemelerin Güvenlik Önlemlerinin Alınmasına ilişkin imalatların yaptırılması	18.04.2022	₺20.148,50
9	HİZMET ALIM	BETUM binası kombi ana kart bakım onarım işi	19.04.2022	₺18.762,00
10	YAPIM İŞİ	Yeni Morfoloji Binası Laboratuvarları Priz Tesisatları Yapım İmalatları (23 kalem)	25.04.2022	₺71.877,85
11	MAL ALIM	Kültür Merkezi, Kongre Merkezi, İİBF Binası ile çeşitli birimlerde kullanılmak üzere boya alımı (25 adet)	26.04.2022	₺20.650,00
12	MAL ALIM	Başkanlığımızda kullanılan UTAX-TA P-C3062DN yazıcı için toner alımı	26.04.2022	₺3.988,40
13	HİZMET ALIM (22-D)	Üniversitemiz 4 nolu Trafodaki 1000 KVA Cummins Aksa Jeneratörde Oluşan Arıza İçin Servis Hizmeti alınması işi	22.04.2022	₺1.770,00
14	HİZMET ALIM (22-D)	Üniversitemiz Çeşitli Binalarında oluşan arızaların (kombi, klima vb.) onarılması işi (6 kalem)	27.05.2022	₺66.208,66
15	HİZMET ALIM (22-D)	Üniversitemiz Kütüphane, Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Eski Kütüphane Binası, BETUM, İdari Birimler, Morfoloji ve Ziraat Fakültesi binalarında bulunan asansörlerin arızalarının yapılması işi (12 kalem)	31.05.2022	₺80.841,80
16	YAPIM İŞİ (22-D)	Üniversitemiz Yemekhane, Rektörlük ve Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi binalarında ihtiyaç duyulan onarım işlerinin yaptırılması işi	27.05.2022	₺84.948,50
17	MAL ALIM (22-D)	Üniversitemiz Gerede Kampüsünün OG Akım Trafolarının değişimi ve Su Kuyuları Pompa İstasyonu için gerekli malzemelerin alımı işi	31.08.2022	₺77.585,00
18	MAL ALIM (22-D)	Üniversitemiz Su Kuyularının çalışır hale getirilmesi için gerekli malzemelerin alınması	29.08.2022	₺78.568,10
19	HİZMET ALIM (22-D)	Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pis su kuyuları için 380 V.-2,2 KW Pis su pompası motor sarımı ve bakımı işi	13.09.2022	₺6.018,00
20	HİZMET ALIM	Üniversitemiz BETUM binasında kullanılmakta olan kombilerin fan motorlarının bakım onarımları ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında yedeklenen	30.05.2022	₺7.788,00
21	HİZMET ALIM (22-D)	Üniversitemiz çevre düzenleme işlerinde kullanılan çim biçme motorlarının arızalarının giderilmesi işi	9.09.2022	₺28.255,10
22	YAPIM İŞİ	Üniversitemiz Morfoloji Binası Laboratuvar taşıma imalatlarının yaptırılması işi	23.09.2022	₺85.429,84
23	MAL ALIM (22-D)	Üniversitemiz kesim motorları ve sırt tırpanlarında kullanılmakta olan malzemelerin alımı işi	3.06.2022	₺9.300,00
24	MAL ALIM (22-D)	Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Ek Bina Avan Projeleri, Merkezi Derslik, Kültür Merkezi, Açık Spor Alanı, Rektörlük Ek Bina, Seben Meslek Yüksekokulu binaları projeleri, Mahkeme ile Hukuk Müşavirliği için renkli Altyapı projeleri, İlahiyat Fakültesi için renkli projeler, çeşitli renkli vaziyet planı projelerinin çekimi ile branda alımı işi	14.06.2022	₺13.079,71

25	MAL ALIMI 22-D	Başkanlığımız Marangozhane, Kombi-Klima Ekibi ve Isı Merkezinde kullanılmak üzere malzeme alımı işi	3.06.2022	₺14.574,71
26	MAL ALIMI 22-D	Üniversitemiz Kampüslerinde Çeşitli Elektrik Tesisatları İmalatlarının Yapılması için malzeme alımı işi	21.07.2022	₺17.441,11
27	YAPIM İŞİ	Üniversitemiz Morfoloji, Mehmet Tanrikulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binaları ile Kanalizasyon hattında çeşitli onarımların yaptırılması işi	1.07.2022	₺83.863,78
28	HİZMET ALIMI	Üniversitemiz Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi Drenaj kuyularında bulunan arızalı pano ve flatörlerin değişiminin yapılması işi	14.07.2022	₺9.062,40
29	MAL ALIMI	Üniversitemiz kampüslerinde bulunan asansörlerin TSE raporları doğrultusunda revizyonlarının yapılarak çalışır hale getirilmesi için gerekli olan malzemelerin alınması	26.09.2022	₺50.008,40
30	MAL ALIMI	Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi binasında yapılacak olan boya işlerinde kullanılmak üzere malzeme alımı işi	12.09.2022	₺65.010,28
31	YAPIM İŞİ	Üniversitemiz Mimarlık Fak., Sağlık Bilimleri Fak. B Blok, Bolu MYO ve Su Kuyusunda çeşitli tadilatların yaptırılması işi	7.10.2022	₺85.693,50
32	MAL ALIMI	Üniversitemiz Isı Merkezi Atölyesi ve genel işlerde kullanılmak üzere malzeme alımı	17.10.2022	₺16.660,70
33	HİZMET ALIMI	Üniversitemiz kampüslerinde bulunan paratonerlerin kontrol, ölçüm ve raporlandırma işlerinin yapılması (44 adet)	31.10.2022	₺12.980,00
34	MAL ALIMI	Üniversitemiz Rektörlük İdari Birimler Binasında kullanılmakta olan UPS cihazının ihtiyaç bildirme formunda belirtilen arızalı olan parçalarının alımı	7.11.2022	₺84.742,88
35	MAL ALIMI	Üniversitemiz jeneratörlerinin yıllık bakımında kullanılmak üzere malzeme alımı	4.11.2022	₺85.331,70
36	YAPIM İŞİ	Üniversitemiz Morfoloji Binasında Derslikler ve Laboratuvar onarımlarının yapılması	14.11.2022	₺81.401,59
37	HİZMET ALIMI	Üniversitemiz Dış Hekimliği ve Mühendislik Fakültesi binalarındaki fotoselli otomatik kapıların çalışır hale getirilmesi ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığında bulunan sistem	22.11.2022	₺73.160,00
38	MAL ALIMI	Üniversitemiz İzzet Baysal Kampüsü Rektörlük, Tıp Fakültesi, Su Pompaları ve çeşitli birimlerde kullanılmak üzere malzeme alımı	5.12.2022	₺4.422,14
39	HİZMET ALIMI	Üniversitemiz Çeşitli binalarında eşanjör dairelerinde sirkülasyon pompası onarımı, kombi ve klima arızalarının yapılması	12.12.2022	₺19.529,00
40	MAL VE HİZMET ALIMI	İzzet Baysal Kampüsü Su Kuyularında kullanılan dalgıç pompaların onarımlarının yapılması ve pompa için motor alınması	14.12.2022	₺82.010,06
41	HİZMET ALIMI	Üniversitemizde atıl durumda olan klimaların kurulumu ve arızalı olan klimaların onarımlarının yapılması	14.12.2022	₺46.610,00
42	HİZMET ALIMI	Üniversitemiz İzzet Baysal Kampüsü derin kuyu pompası demontaj montajının yapılması	14.12.2022	₺21.240,00
43	MAL ALIMI	Üniversitemiz Su Kuyuları, Fakülteler ve Eşanjör Dairelerinde kullanılmak üzere gerekli olan malzemelerin alımı	12.12.2022	₺57.012,88
44	HİZMET ALIMI	Üniversitemiz Gülezler Konağı 100 KVA Cummins Jeneratörün radyatör temini ve değişiminin yapılması işi	19.12.2022	₺20.650,00
45	HİZMET ALIMI	Üniversitemiz Rektörlük ile Kütüphane arası Uluslararası Öğrenci Topluluk Merkezi Binası nihai proje çizimlerinin yapılabilmesi için bina alanının ve DSİ'den Su Kuyuları alanı izin talebi için su kuyuları sahasının plankotelerinin yaptırılması	21.12.2022	₺22.219,40
46	HİZMET ALIMI	Üniversitemiz Isı Merkezinde kalorifer kazanlarının boru değişiminin, genişleme ve kondens tanklarının tamiratlarının yapılması	21.12.2022	₺47.200,00
47	MAL ALIMI	Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonları için armatür alınması işi	20.12.2022	₺84.960,00
48	HİZMET ALIMI	Üniversitemiz Yüzme Havuzu Nem Alma Klima Santrali için Kontrol Ekipmanlarının temini ve montajlarının yapılması	23.12.2022	₺81.228,84
49	HİZMET ALIMI	Hukuk Fakültesi ile Mengen Kampüsü binalarına 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi	21.12.2022	₺9.000,00
50	MAL ALIMI	Başkanlığımız Sekreterlik ofisinde kullanılan fotokopi makinasının faks işlevini sağlamak üzere faks kartı sağlanması	22.12.2022	₺14.998,98
51	MAL ALIMI	Üniversitemiz Isı Merkezinde, temiz su artma tesisinde, eşanjör dairelerinde ve su deposunda kullanılmak üzere malzeme alımı	22.12.2022	₺36.727,50
52	MAL ALIMI	Üniversitemiz Isı Merkezinde kullanılmak üzere azot gazı alımı	23.12.2022	₺16.824,75
53	MAL ALIMI	Başkanlığımız Marangoz, Isı Merkezi, Elektrik ve İnşaat ekibi tarafından kullanılmak üzere malzeme alımı işi	26.12.2022	₺14.958,95
54	MAL ALIMI	Üniversitemiz genelinde çeşitli tadilat işlerinde işletme personeli tarafından kullanılmak üzere malzeme alımı	26.12.2022	₺34.978,56
55	YAPIM	Üniversitemiz Kütüphane, Y. Rektörlük, Cami ve Ziraat Fakültesi binalarında çeşitli onarımların yaptırılması	26.12.2022	₺81.075,51

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- BİRİM AMAÇ VE HEDEFLERİ

Üniversitemiz Stratejik Planının 2023 yılı itibariyle güncellenme dönemine girilmesi nedeniyle ilgili süreçte Daire Başkanlığımız da katkıda bulunmuş ve üst politika belgeleri ve mevzuat analizi kapsamında Başkanlığımızı ilgilendiren başlıklar belirlenerek amaç ve hedefler yeni plana eklenmek üzere belirlenmiştir.

Ana ilkeleri ile sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, yenilebilir enerjinin artırılması, deprem tahkikatları, tasarruf gibi önemli başlıkları içine alan ilke ve hedefler 2024-2028 stratejik planına eklenmek üzere çalışmalar yapılmıştır.

2024-2028 dönemi Stratejik Plan hazırlıkları kapsamında komisyonlarda görüşülmek üzere sunulan ve aşağıda belirtilen maddelerin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı olarak yer almasını talep edilmiştir.

Stratejik Plan Revizyon Teklifimiz aşağıdadır:

2019-2023 yıllarını kapsayan ve 5 Adet amaç belirlenerek Hedeflenen politika belgelerine

Amaç 1. Eğitim-Öğretimde Kaliteyi Geliştirmek ve Sürdürmek

Amaç 2. Bilimsel Araştırmaların Nitelik ve Niceliğini Artırmak

Amaç 3. Toplumsal Hizmet Faaliyetlerinin Sayısını Artırmak

Amaç 4. Kurumsallaşmayı Geliştirmek

Amaç 5. Paydaşlarla İletişim ve İşbirliğini Artırarak Girişimciliği Yaygınlaştırmak

amaçları arasına “**AMAÇ 6. Kaynakları Etkin ve Verimli Kullanabilen, Tasarruf Odaklı Yenilenebilir Kaynaklar Üretebilen Çevre Dostu, Engelsiz Üniversite Olmak**” olarak eklenerek bütçeleme çalışmalarına başlanacaktır. **6. hedef olarak belirlenen başlıkların eklenmesi**

“Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Vizyonu: Faaliyette bulunduğu alanlarda evrensel ölçütlerde en iyi eğitimi veren, yerel ve ulusal ihtiyaçları dikkate alarak katma değer yaratan, girişimcilik ve yenilikçiliği ilke edinerek bilgi ve teknoloji üreten, araştırma geliştirme alanında

uluslararası seviyeye ulaşmış saygın bir üniversite olmak.” olarak belirlenen girişimcilik, yenilikçilik ve araştırmaya ve geliştirme alanında faaliyet göstermesini vizyonu için elzem olacaktır.

İlgili amaç altına tüm 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kanununun temel amacı olan kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını sağlama noktasında ve katma değer yaratan, girişimcilik ve yenilikçiliği ilke edinerek bilgi ve teknoloji üreten,2019/18 Sayılı 16 Ağustos tarihli Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, kamu binalarında 2023’e kadar %15 enerji tasarrufu sağlanmasının hedeflendiğini ve konuya ilişkin Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu Rehberi doğrultusunda 2020-2023 yılları arasında belirtilen oranda tasarrufun sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması ve raporlanması gerektiği belirtilmiştir.

Hedefler:

Hedef.1: Deprem:

- 1.1. İl Geneli Fay Hatları ve Yerleşkeye Etkileri Değerlendirilecek ve Raporlandırılacak
- 1.2. Tüm Yerleşkelerde Zemin Etüd ve İşlemleri Gerçekleşecek
- 1.3. Mevcut Yapı Stoğunun Depreme Dayanmasına İlişkin İlk Yapılan Binadan Başlanarak Deprem Dayanım Raporu Hazırlanacak
- 1.4. Depreme Dayanıklı Olmayan Binaların Yenilenmesi İçin Bütçe Çalışmaları Yapılacak

Hedef.2 - Enerji Verimliliği İşlemleri ve Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu

- 2.1. Isı Verimliliği Çalışmaları
- 2.2. Isıtıcı Elemanların Verimliliği
- 2.3 Isıtılan Mekan Verimliliği
- 2.4. Kojenarasyon
- 2.5. Aydınlatma Elemanlarının Verimliliği
- 2.6. Elektrik Verimliliği -Pc’lerin Elektrik Tüketimi
- 2.7. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Projelendirilmesi

Hedef 3. Yeşil Kampus Etkinlikleri

- 3.1. Sürdürülebilir ve Yeşil Olmak
- 3.2. Tasarruf Envanteri (Karbon Ayak İzi)
- 3.3. Atık Yönetimi
- 3.3. Yeşil Kampüs İşlemleri

Hedef 4. Engelli Dostu Üniversite / Yaya ve Bisiklet Yolu

- 4.1. Engelli Dostu Üniversite

4.2. Tüm Sert Zemin Ve Engelli Erişimi, Bisiklet Ve Yaya Yollarının Peyzaj Projesine Eklenmesi

Hedef 5. Alt Yapı ve Üst Yapı Elemanlarının ve İmar Durumlarının Revizyonu ve Güncellenmesi

Bu nedenle sadece Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı değil; Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının da belirtilen hedeflerde birleşmesi sağlanarak belirtilen amacın altında bir politika belirlenmesi elzemdir. İlgili amaç altında hedefler de belirlenmiş olup, kamu binalarında ve diğer belirlenmiş alanlarda tasarrufu öncüleyen, yenilenebilir enerji kaynaklar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelik çalışmaların yapılıp bütçelendirilme süreçlerine başlanabilmesi için üst politika olarak belirlemek üzere değerlendirilmesi hususu teklif edilmiştir.

<i>Stratejik Amaçlar</i>	<i>Stratejik Hedefler</i>
Yatırım programı çerçevesinde devam eden projeleri etkin bir şekilde tamamlayıp hizmete sunmak.	Altyapı ve fiziksel alanların %70 oranında geliştirilmesi
	Üniversitemiz eğitim, öğretim, hizmet ve Ar-Ge amaçlı ortamları çağdaş bir görünüme dönüştürerek öğrenci ve idari personelimizin günümüz koşullarına uygun fiziksel mekanlarda hizmet sağlamak
Var olan yapıların eksiklerini belirleyip tadilatlarını düzenli olarak yapmak, gereken yerlerde daha modern ve ergonomik tasarımlar uygulamak.	Üniversitemiz eğitim, öğretim, hizmet ve Ar-Ge amaçlı ortamları çağdaş bir görünüme dönüştürerek öğrenci ve idari personelimizin günümüz koşullarına uygun fiziksel mekanlarda hizmet sağlamak
Yatırım programı çerçevesinde yeni projeleri etkin bir şekilde tamamlayıp hizmete sunmak. Var olan yapıların eksiklerini belirleyip tadilatlarını düzenli olarak yapmak, gereken yerlerde daha modern ve ergonomik tasarımlar uygulamak.	Merkezi Derslik Binası
	Yeni Fakültelerin Binaları (Mühendislik Ek 2, İletişim Fak., Teknoloji Fak., İlahiyat Fak. Ek Bina, Hizmet Binası, Veteriner Fak.)
	Altyapı Düzenlemeleri
	Çevre Düzenlemeleri (Öğrencilerin sosyal aidiyetlerinin oluşmasına yönelik açık ve kapalı aktivite alanlarının oluşturulması)
	Açık Spor Alanları
Üniversitemiz kampüslerinde bulunan tüm binaların depreme dayanıklılık durumları profesyonel destek sağlanarak tespit edilecek ve sonuca göre girişimlerde bulunulacaktır.	- İl Geneli Fay Hatları ve Yerleşkeye Etkileri Değerlendirilecek ve Raporlandırılacak
	- Tüm Yerleşkelerde Zemin Etüd ve İşlemleri Gerçekleşecek ve Kayıtları Ortak Olan Arşive kaydedilecek
	- Mevcut Yapı Stoğunun Depreme Dayanmasına İlişkin İlk Yapılan Binadan Başlanarak Deprem Dayanım Raporu Hazırlanacak

	- Depreme Dayanıklı Olmayan Binaların Yenilenmesi İçin Bütçe Çalışmaları Yapılacak
Depreme Dayanıklı Olan Binalarda Enerji Verimliliği İşlemleri (Kamu Binlerinde Tasarrufun Sağlanması)	- Isı Verimliliği Çalışmaları
	- Isıtıcı Elemanların Verimliliği
	- Su Tüketimi Verimliliği
	- Isıtıcı Üretimi Verimliliği
	- Kojenarasyon-Tijenerasyon
	- Aydınlatma Elemanlarının Verimliliği
	- Elektrik Verimliliği -Pc'lerin Elektrik Tüketimi
	- Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Projelendirilmesi

B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

2022 yılı yatırım programında ödeneği bulunan kalemlerin ihaleleri yapılmıştır. Kontrol ekibi tarafından yapılan düzenli incelemelerde devam eden işlerin şartnamelere ve mevzuata uygunluğu takip edilmiş, görülen eksikliklere anında müdahale edilerek işlerin sağlıklı bir şekilde tamamlanması sağlanmıştır. Tamamlanan işlerin ödeme evrakları da aynı titizlikle hazırlanıp onaya sunulmuştur.

Kampüsün ısıtma, kullanma suyu, elektrik sistemlerinde ve tesisatlarındaki rutin bakım ve onarımlar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu sistemlerde oluşan arıza ve aksaklıklara da en hızlı şekilde cevap verilmiş ve sistemin sürekliliği sağlanmıştır. 2022 mali yılında merkezi ısıtma sisteminde yapılan bakım onarımlar ile sistemin daha sağlıklı bir şekilde çalışması sağlanmıştır.

Üniversitemiz asansör, paratönerler, hidrant sistemleri, bariyerler, klima, kombi, yangın algılama, otomatik kapı sistemlerinin bakım onarımları 2021 mali yılından itibaren tüm kampüsler dahil olmak üzere Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yürütülmeye devam edilmektedir.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü, Gerede, Seben ve Yeniçağa İlçe Kampüslerinde bulunan 34 adet asansörün 12 ay süre ile aylık periyodik bakımı, 45 adet asansörün mavi etiket dönüşümlerinin yapılması ve 3 adet asansörün revizyonu yapılmıştır.

Üniversitemiz Klima Temizliği;

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca uzun yıllardır temizliği yapılmayan klimalar için alanında uzman özel bir ekip oluşturarak klima temizleme süreçlerini hızlandırmış ve sürecin sağlıklı işlemesine adına klima temizleme solüsyonları yoluyla klima ve kombi periyodik bakım ve temizlikleri takip edilmiştir.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A – MALİ BİLGİLER

1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE TERTİBİ	KBÖ	Gelir/Bütçe (TL)	Gerçekleşme Durumu (%)	Gider/Harcama (TL)	Sonuç (Kalan/Bloke) (TL)	Açıklama (Likitten Aktarılan TL)
MAL VE HİZMET ALIMLARI	170.000,00 ₺	1.181.200,00 ₺	99,15	1.171.159,18 ₺	10.040,82 ₺	988.200,00 ₺
SERMAYE GİDERLERİ	23.750.000,00 ₺	17.056.000,00 ₺	99,84	17.028.468,35 ₺	27.531,65 ₺	971.000,00 ₺

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2022 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair 5123 Kararı gereğince; 15 Ocak 2022 tarih ve 31720 (Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanan “2022 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar” gereğince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2022 yılı yatırım programında yer alan 2005H03-732 proje numaralı Derslik ve Merkezi Birimler ana projesinin altında yayımlanan “Merkezi Derslik (13.381 m2)” projesinin 2022 yılı ödeneği olan 18.000.000,00 TL’den Kampüs Altyapısı Projesine 4.000.000,00 TL, Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesine (Büyük Onarım) 2.350.000,00 TL, Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesi (Büyük Onarım) 350.000,00 TL ve Üniversitemiz diğer daire başkanlıkları birimlerince kullanılmak üzere 8.415.000,00 TL olmak üzere toplamda 15.115.000,00 TL ödenek aktarımları yapılmıştır.

2022 yılı yatırım programında yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinden 499.000,00 TL ve Çeşitli İşlerin Etüt Projesinden 200.000,00 TL olmak üzere toplamda 699.000,00 TL ödenek 2022 yılı Muhtelif İşler (Büyük Onarım) Projesine aktarılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca üniversitemizde inşaatı tamamlanması planlanan Hukuk Fakültesinin altyapı imalatlarında kullanılmak üzere Kampüs Altyapısı Projesine 750.000,00 TL Yatırım Hızlandırma Ödeneği eklenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca 2022 yılı yatırım programında yer alan Kampüs Altyapısı Projesine 706.000,00 TL, Eğitim Sektörü Muhtelif İşler (Büyük Onarım) Projesine 265.000,00 TL Likit Ödenek kaydı yapılmıştır.

2- MALİ DENETİM SONUÇLARI

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen, kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini, kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamak üzere süreç iş akış şemaları, hassas görev tanımları ve hizmet envanterleri çıkartılmıştır.

Daire Başkanlığımız Harcama Yetkilisinin görevlendirmesi dahilinde Gerçekleştirme Görevliliği Şube Müdürlerimizde toplanmış ve üst yazılarla ilgililere ve tüm personele duyurulmuştur.

İç kontrol faaliyetlerinin Üniversite bazında geliştirilmesini sağlamak ve bu yönde yapılacak iyileştirmeleri koordine etmek üzere üst yönetimin bilgisi dâhilinde Daire Başkanlığımız İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu üyesi Daire Başkanı Bülent BALOĞLU ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu üyesi ise Şube Müdürü Leyla SELİMOĞLU olup, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinesinde ilgili kurul ve grup toplantılarına programlandırıldığı takdirde katılım sağlanmaktadır. 2022 yılında da iç kontrol süreçleri devam etmiş ve eğitim/görev dağılımı/ ilişkısizlik belgesi, hassas görev tanımları çıkartılarak 2022 mali yılında belirtilen eksikliklerin giderilmesi üzerine yoğun çalışmalar yapılmıştır.

Daire Başkanlığımız 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde iç kontrolün yapısı ve işleyişi içerisinde sınıflandırılan muhasebe ve mali hizmetler, ön mali kontrol işlevlerini yürüten Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile koordineli bir şekilde sağlanmaya çalışılmaktadır. Ayrıca malî mevzuatlar ile ilgili diğer mevzuatların uygulanması konusunda danışmanlık sağlanmaktadır.

Harcama Birimi olarak yüklenmeye girişilmesi ve işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile mali hizmetler birimi tarafından yapılan kontrollerle yönetim sorumluluğu çerçevesinde iç kontrol sistemi yürütülmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen İç Kontrol Sistemi içerisinde ele alınan İç Denetim faaliyetleri, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları, malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek, geliştirmek üzere İç Denetim Birimi denetimleri ve danışmanlık destekleri ile mali sistemimize yönelik iyileştirme çabamız ve gayretimiz devam etmektedir.

Daire Başkanlığımız malî yönetim ve kontrol sisteminin; ilkeli, yönetim ve mevzuata uygun, kaynaklarını ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetmek üzere olan kararlılığını; muhasebe, malî hizmetler, ön malî kontrol ve iç denetim birimleri ile koordineli bir şekilde çalışarak, İç Kontrol Güvence Beyanı ile de beyan edildiği üzere tam ve doğru olarak sağlamaya çalışmaktadır.

2021 Mali Yılı Sayıştay Sorgusu:

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 29.04.2022 tarihli yazısına göre Üniversitemiz 2021 Mali Yılı Sayıştay Başkanlığı denetimi kapsamında incelenmiş olup; 2021 Sayıştay Denetim Raporunda yer alan birimize ilişkin bulgular değerlendirilmiştir. Buna göre;

BULGU 2: Haklar Hesabında İzlenmesi Gereken Tutarların Doğrudan Giderleştirilmesi

Başkanlığımızda kullandığımız bilgisayar yazılımı program ve güncellemesi değerinin Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sisteminde düzenlenen (MYS) ödeme emri belgesinde Bilgisayar Yazılım Alımları kaleminden kesildiği ancak muhasebeleştirme aşamasında sistem nedeniyle Başkanlığımız sisteminde çıkan muhasebe hesabını göremediğimizden kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

2022 yılı ve sonrası için bilgisayar yazılımı program ve güncellemesi alımlarının Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre 260 Haklar Hesabında izlenebilmesi için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile iletişime geçilerek Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sisteminde düzenlenen (MYS) sisteminde ödeme emri düzenlenmeden hangi kalemden kesilmesi gerektiğine dikkat edilecektir.

BULGU 4: Üniversitenin Gölköy Kampüsünde Gıda Satışı Üzerine Faaliyet Gösteren Muhtelif Kiracıların İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarının Bulunmaması

Üniversitemiz Gölköy Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Gözleme ve Mantı Satış Yeri ile Spor Bilimleri Fakültesi Cafe Fast Food adlı kiracılar, Daire Başkanlığımızca 21.04.2021 tarih ve E-38097891-755.03.02-2100035741 sayılı yazı ile yapmış oldukları binalara ait yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerini almaları konusunda Bolu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından istenen evrakların listesi gönderilmiş ve evrakların tamamlanarak tarafımıza gönderilmesi istenmiştir.

Evrak asılları 30.04.2021 tarihinde taraflara imza karşılığında teslim edilmiştir. Ancak günümüze kadar herhangi bir çalışma yapmadıkları, pandemi koşullarının varlığı nedeniyle ticari

faaliyete bulunamamaları nedeniyle süreci başlatamadıkları ikili görüşmelerde tespit edilmiş, Bulgu 4’de istinaden Bolu Belediyesinin ruhsat vermek için istediği belgeler 09.05.2022 tarih ve E-38097891-755.03.02-2200055465 sayılı yazımızla istenilmiş olup gereği ivedilikle yapılacaktır. İlgili işlem tesis edilmediği takdirde İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. Maddesine göre işlem tesis edilecektir.

B- PERFORMANS BİLGİLERİ

1- FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

FAALİYET BİLGİLERİ

Birimimiz faaliyet döneminde stratejik amaçları doğrultusunda, devam eden işlerin yürütülmesi, yeni projelerin ihalelerinin yapılması, düzenli bakım-onarımları ve arıza tespit ve onarımlar gibi faaliyetleri başarı ile yürütmüştür.

PROJE BİLGİLERİ

2020 yılında 56404 Proje Nolu "Üniversiteliler El Ele, Sıfır atıkla Yeşil Kampüse" Projesi Üniversitemiz adına Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma Geliştirme Vakfınca başvurularak, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 87.042,00 TL ile desteklenmişti. İlgili proje kapsamında 3 adet (Dış Hekimliği Fakültesi Hastanesi yakınında, Tıp Fakültesi Hastanesi yakınında, Fen-Edebiyat Fakültesi yakınında) geçici atık toplama depoları yapılmıştır. Proje kapsamında tabiat yürüşü, kuş yuvası asma ve çöp toplama etkinlikleri Üniversitemiz ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklığında öğrencilerimiz ile gerçekleştirilmiştir. Proje %100 gerçekleşmeyle 2022 yılı Mart ayı sonu itibariyle tamamlanmıştır.

Sıfır Atık Belgesi Alındı;

Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri çerçevesinde kaynaklarımızı korumak, atıklarımızı kontrol altına almak, dönüştürülebilir atıkları ekonomiye kazandırarak tasarruf sağlamak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak ve amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde başlatılan sıfır atık programına yapılan başvurumuz sonucunda Üniversitemizin Gölköy Yerleşkesi Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi belgesini aldı.



Çevreye duyarlı Üniversite çerçevesinde çalışmalar yürüten Üniversitemiz Çevre Koordinatörlüğünün çalışmaları neticesinde, diğer yerleşkelerde süreç devam etmekte olup 2023 yılı içerisinde tüm yerleşkelerimizin Sıfır Atık Belgelerini almalarını hedeflemekteyiz.

2- PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

No	Gösterge	Girdi		Ölçme Yöntemi	Sonuç	Birim
		Açıklama	Değerler			
1	Hizmet Alımı Ödenekleriyle belirtilen iş kalemlerinin başarıyla tamamlanması	İhtiyaç duyulan hizmetlerin zamanında tamamlanma oranı		İhtiyaç duyulan hizmetlerin zamanında tamamlanma oranı	99,15%	Yüzde
2	Yapım İşleri Ödenekleriyle belirtilen iş kalemlerinin başarıyla tamamlanması	İhtiyaç duyulan binaların ve inşaatların zamanında tamamlanma oranı		İhtiyaç duyulan binaların ve inşaatların zamanında tamamlanma oranı	99,84%	Yüzde

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- ÜSTÜNLÜKLER

- ✓ Personelimizin uyum içinde çalışması, amir memur arasında karşılıklı güven ve ekip çalışmasına yatkın olması,
- ✓ Personelin eğitim seviyesinin yüksek olması,
- ✓ Üniversitemize maddi ve manevi her türlü desteği sağlayan İzzet Baysal Vakfının varlığı,
- ✓ Üniversitemizin bulunduğu bölgenin doğal güzelliği, çalışma mekânlarının ferahlığı,
- ✓ Personelimizin özverili, katılımcı, yetenekli olması ve verilen işleri zamanında yerine getirme konusunda çaba göstermesi,
- ✓ Personelin yeniliğe ve gelişime açık olması,
- ✓ Personelin uzun yıllar çalışmış olması ve tecrübesinin yüksek olması,
- ✓ Üniversite yatırımlarının ve teknik hizmetlerin merkezi yapı içinde dairemizce hazırlanarak yürütülmesi

B- ZAYIFLIKLAR

- ✓ Mevzuatın fazla ve değişken olması,
- ✓ Yetişmiş personelin terfi, nakil, emeklilik vb. sebeplerle Başkanlığımızdan ayrılması ve yerine gelebilecek personelin adaptasyon sürecinde zorluklar yaşanması,
- ✓ Üniversitemiz teknik personeline ödenen ücretin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına oranla daha düşük olması,
- ✓ Üniversitemiz Daire Başkanlıkları arası görev dağılımlarının net bir şekilde yönergeye bağlanmamış olması,
- ✓ Daire Başkanlığımız Şube müdürlüğü teşkilatlanmasının zayıf olması,
- ✓ Yönetici kadrosunun tamamının asaleten değil vekaleten yürütülüyor olması,
- ✓ Yatırım bütçelerine yıllık yeterli ödenek verilmemesi nedeniyle, inşaatların uzun yıllarda tamamlanması sonucu maliyet ve iş yükü olarak artış olması,
- ✓ Etkili iletişim eksikliği,
- ✓ Kişisel gelişim eğitimlerinin olmaması,
- ✓ Zaman yönetimi eksikliği,
- ✓ Sözleşmeli ve Kadrolu teknik personel ihtiyacı,
- ✓ Kadrolu idari personel ihtiyacı,
- ✓ Fiziki mekan yetersizliği,
- ✓ Teknolojiyi takipte geride kalmak,
- ✓ Kaynak yaratılmadığından seminer ve fuarlara katılım sağlayamamak.

C- DEĞERLENDİRME

Başkanlığımız zayıflıklar başlığı altında belirtilmiş olan zayıf yönlerimizi güçlendirmek amacıyla değişiklikler önerilebilir. Takım çalışmasına yatkınlığı sağlamak amaçlı bazı çalışmalar yapılabilir. Teknik ve uzmanlık gerektiren bir bölüm olduğundan dolayı mesleki seminer ve fuarlara toplu katılım sağlanabilir. Personel eksikliği de birimimizi zorlayan konulardan birisidir. İhtiyaç duyulan kadrolar diğer birimlerden veya yeni atama yoluyla temin edilebilir.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

2022 yılının birimiz açısından başarılı geçtiği söylenebilir. Birimizin asıl görevleri arasında sayılan ihalelerin hazırlanması, uygulanması ve tamamlanması hususlarında gerekenler layıkıyla yapılmıştır. Diğer görevlerde geciktirilmeden yerine getirilmiştir.

1. Personelin iş motivasyonunu ve kurum aidiyetini artırıcı kaynaklar / etkinlikler ortaya konulmalı, gerçekleştirilecek organizasyonlar vasıtası ile çalışanlar arasında kuvvetli ilişkiler kurulması sağlanmalıdır. Bunun iş performansını arttıracığı muhakkaktır.
2. Bütçe harcamalarında önceden hedeflenen plan ve programlarda sapmalar minimum seviyeye indirilmelidir.
3. Bütçenin yıllık olması itibarıyla mevzuata göre satın alımların belirli bir plan ve program dâhilinde yapılması önem arz etmektedir.
4. Birimimizi ilgilendiren hukuki işler ve süreçlerde Hukuk Müşavirliği ile daha fazla koordineli ve işbirliği içinde çalışacak şekilde alt yapının oluşturulması hem Üniversitemiz açısından hem dairemiz açısından ileride karşılaşılabilecek olumsuzlukları engellemeye yardımcı olacaktır. Danışma görevinin Hukuk Müşavirliğince daha etkin hale getirilmesiyle birimler güçlü bir işbirliği içinde çalışacaktır.
5. Çalışan ile çalışmayan arasındaki ayrım yapılarak çalışanın mükâfatlandırılması, personelin motivasyon ve iş verimini daha da artıracaktır.
6. Üniversitemiz birimleri arası iletişimin artırılması ve bu konuda gerekli desteklerin sağlanması, iş bölümlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması iş akışının devamlılığını sağlayacaktır.
7. Üniversitemize birçok bina kazandırılmasında gayretle ve azimle çalışan personelimizin fiziki şartları oldukça yetersizdir. Bir binanın bodrum katında faaliyet göstermeye çalışan personelimiz için uygun bir binada uygun çalışma alanlarında görev yapması verimliliğinin daha da artmasına sebebiyet verecektir.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, 01.01.2022-01.06.2022 tarihleri ile 20.09.2022-31.12.2022 tarihleri arasında görevli harcama yetkilisinden almış olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Leyla SELİMOĞLU

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı V.

20.01.2023