



YAPI İŐLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŐKANLIĐI

2023



BİRİM FAALİYET RAPORU 1



2023 MALİ YILI

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

BİRİM FAALİYET RAPORU

Ocak/2024

Bolu

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	4
I- GENEL BİLGİLER	6
A- Misyon ve Vizyon	6
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	6
I. Yetki ve Görev.....	6
II. Sorumluluk.....	8
C- İdareye İlişkin Bilgiler	8
1- FİZİKSEL YAPI	8
2- TEŞKİLAT ŞEMASI	16
3- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR.....	17
4- İNSAN KAYNAKLARI.....	18
4-1-İdari Personel (Hizmet Sınıfına Göre Dolu-Boş Kadro Sayısı).....	18
4-2-İdari Personelin Eğitim Durumu	20
4-3-İdari Personelin Yıl İçinde Katıldığı Eğitimler.....	20
4-4-İdari Personelin Hizmet Süresi.....	22
4-5-İdari Personelin Yaş Dağılımı	23
5- SUNULAN HİZMETLER.....	23
5-1- YATIRIM VE PROJELER.....	23
5-1-1- ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ.....	24
5-1-2-DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER(MERKEZİ DERSLİK BİNASI) ROJESİ.....	24
5-1-3- KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ.....	27
5-1-4- MUHTELİF İŞLER PROJESİ-EĞİTİM SEKTÖRÜ.....	29
5-1-5- HASTANE EK BİNA ETÜT PRJESİ-SAĞLIK SEKTÖRÜ.....	35
5-1-6- MUHTELİF İŞLER PROJESİ-SAĞLIK SEKTÖRÜ.....	36
5-1-7- AÇIK SPOR TESİSLERİ PROJESİ.....	38
5-1-8- GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA PROJESİ.....	39
5-2- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	43
5-3- DİĞER HİZMETLER.....	49
II- AMAÇ ve HEDEFLER	59
A. BİRİM AMAÇ VE HEDEFLERİ.....	59
B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER.....	61
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.....	62
A- Mali Bilgiler	62
1- Bütçe Uygulama Sonuçları.....	62
2- Mali Denetim Sonuçları	63
B- Performans Bilgileri	67
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri.....	67
2- Performans Sonuçları Tablosu	77
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ...	77
A- ÜSTÜNLÜKLER.....	77
B- ZAYIFLIKLAR.....	77
C- DEĞERLENDİRME	78
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER	78
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI	80

SUNUŞ

2023 mali yılı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı açısından başarılı bir yıl olmuştur. Bütçe ve ödenekler dahilinde yatırım programları hazırlanmış, bu program çerçevesinde de gerekli yapıların inşaat ve onarım ihaleleri düzenlenmiş ve kısmen başarı ile sonuçlanmıştır. İhaleleri tamamlanıp yükleniciye teslim edilen işler, imalatın her aşamasında kontrol ekibi tarafından sıkı bir denetime tabi tutulmuştur. Eksik görülen yerlere anında müdahale edilerek, mevzuata ve şartnamelere uygun bir şekilde imal ettirilmiştir. Tamamlanan iş kalemlerinin ödeme evrakları da birimizce hazırlanıp onay makamına sunulmuştur.

Başkanlığımızca yatırım bakım-onarım programına alınmış olan projelerin tesis ve tevsi işlerinin keşif, ihale, inşaat ve kesin hesap hizmetlerinin programlarına uygun olarak yürütülmesini izlemek, sonuçlandırmak ve işletmeye alınmasını sağlamak Başkanlığımızın en önemli görevini oluşturmaktadır.

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Merkezi Derslik Yapım İşinin yeniden ihalesi için Hazine ve Maliye Bakanlığından onay alınmıştır. 3 açık ihale usulü ile, 1 pazarlık usulü ile olmak üzere toplamda dört defa ihale edilmiş fakat ihalelerde aşırı yüksek teklif ya da teklif veren isteklinin bulunmaması sebeplerinden dolayı ihaleler iptal edilmiştir.

Eğitim sektörü Muhtelif İşler Projesi kapsamında “Asansör Periyodik Bakım ve Revizyon 2023 işi” İhalesi; “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Arıtma Sisteminin Kum ve Karbon Minerallerinin Değişimi İşİ”İhalesi; “Asansör Revizyon işi”; “Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Mühendislik Fakültesi Bakım Onarımı” İhaleleri; ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22-B Maddesi uyarınca Doğrudan temin alım yöntemi ile “Üniversitemiz Kampüsü binaları ısıtma sistemlerinde kullanakta olan Wiessmann marka sıralı yoğuşmalı kombi sisteminin kaskad arızalarının giderilerek çalışır hale getirilmesi işi” ve “Üniversitemiz Kampüsü binaları ısıtma sistemlerinde kullanılmakta olan Alarko marka sıralı yoğuşmalı kombi sisteminin (kaskad) arızalarının giderilerek çalışır hale getirilmesi işi” yapılmıştır.

Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesi kapsamında 2 doğrudan temin yöntemiyle “Diş Hekimliği Fakültesi bazı alanlarının laboratuvar ve dersliğe dönüştürülmesi işi” ile “Diş Hekimliği Fakültesi Çamaşırhane ve Röntgen Odası tadilatı işi” onarımları yapılmıştır.

2023 yılı Yatırım Programında bulunan ve aşağıda listelenen projelerin 2023 yılı ödeneğinden;

* Sağlık Sektörü “Hastane Ek Bina Etüt Projesi” nin 2023 yılı ödeneği olan 1.400.000,00 TL Ödeneğin 1.398.000,00 TL’si;

* Açık Spor Tesisleri Projesi 2023 yılı ödeneği olan 1.000.000,00 TL’nin 999.000,00 TL’si;

* Kampüs Altyapısı Projesinin 2023 Yılı Ödeneği olan 15.000.000,00 TL ödeneğin 14.000.000,00 TL’si Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesine aktarımı yapılmıştır.

Böylece; Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesine toplamda 16.397.000,00 TL ödenek aktarımı gerçekleştirilmiş ve 2023 yılı ödeneği olan 8.588.000,00 TL ile Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesinin toplam 24.985.000,00 TL ödeneği olmuştur.

Birimimiz imalat ve denetim görevleriyle birlikte yerleşkemizin ısınma, elektrik, su teminini sağlayan sistemleri de sürekli çalışır halde tutmak için çaba sarf etmiştir. Bu sistemlerde oluşan arızalara da anında müdahale edilmiş ve sistemin sürekliliği sağlanmıştır.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız, personelimizin özverili ve gayretli çalışmaları sonucunda 2023 yılı programında olan ve ihale edilemeyen işler haricindeki tüm işler başarıyla tamamlamıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi uyarınca hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığımızca 2023 yılında yürüttüğümüz çalışmalara ait 2023 Mali yılı Birim Faaliyet Raporu kamuoyuna sunulmaktadır.

2023 yılındaki çalışmalarımızda mesai saati gözetmeksizin çalışan tüm personelimize teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Hizmet verdiği her alanda her zaman şeffaf, saydam, tarafsız, hesap vermeyi, sorumluluğu üstlenmeyi, gerçekçiliği, katılımcılığı, adil ve ilkeli olmayı daima benimsemiş bir başkanlık olarak tüm olanaklarıyla hizmet sunmaya devam edecektir.

Bülent BALOĞLU

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı V.

I- GENEL BİLGİLER

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi üst politikası olarak belirlenen 2019-2023 Stratejik Planında yer alan Misyon ve Vizyon çerçevesinde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı faaliyetlerini devam ettirmektedir. Üniversitemizin Misyon ve Vizyonu aşağıda belirtilmiştir.

A. Misyon ve Vizyon

Misyon

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi; evrensel standartlarda eğitim öğretim yaparak insanlığın gelişimine hizmet edecek nitelikli nesiller yetiştirmeyi, ülke gelişimine katkıda bulunacak bilgi ve teknoloji üretmeyi ve ülkenin ihtiyaç duyduğu toplumsal hizmetleri en iyi şekilde yapmayı kendine görev bilir.

Vizyon

Faaliyette bulunduğu alanlarda evrensel ölçütlerde en iyi eğitimi veren, yerel ve ulusal ihtiyaçları dikkate alarak katma değer yaratan, girişimcilik ve yenilikçiliği ilke edinerek bilgi ve teknoloji üreten, araştırma geliştirme alanında uluslararası seviyeye ulaşmış saygın bir üniversite olmak.

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

I. Yetki Ve Görev

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının kuruluşu 2547 sayılı Kanununun 51. Maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 Maddesinde belirtilmiştir.

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığımız, mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde bilimsel ve teknolojik bir yapılanma hizmeti sunmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda;

- Başkanlığımızın yıllık yatırım programını hazırlamak,
- Üniversitemizin bu konudaki önceliklerini ve ihtiyaçlarını tespit ederek üst makamlara bildirmek,
- Başkanlığımızın yatırım programına yönelik yatırım bütçesini hazırlamak,
- İhtiyaçlara göre projeler arasında ödenek aktarımının yapılmasını sağlamak,
- Mali yıl içerisinde yatırımların ve ihalelerin kesin hesaplarını yürütmek,
- Yatırım programında yer alan ihalesi yapılacak işlerle diğer yerel işlerin projelerini hazırlamak ve hazırlatmak,
- İhale ve Kabul komisyonlarını oluşturmak,
- İhalesi yapılan işlerin kontrol ve denetimini yapmak, hakedişleri düzenlemek, bitenleri teslim almak, kabul işlemleri tamamlanmamış olan bina ve tesisleri ilgili birim hizmetine sokmak,
- Üniversitemizin ihtiyacı olan makine ve teçhizat alımları ile ilgili teknik şartnameleri düzenlemek,
- Üniversitemiz kampüsüne ait arazilerin kamulaştırma çalışmalarını yürütmek,
- Kampüs peyzaj planlamalarını hazırlayıp zemine uygulamak,
- Yerleşkelerimizin üzerinde bulunduğu arazilerinin harita üzerinde sanallaştırmasını sağlamak,
- Gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerini; Kamu İhale Kanunu, ilgili yönetmelik ve mevzuat hükümleri doğrultusunda yapmak ve yaptırmak,
- Bina ve tesislerin projelerini yapmak, ihale işlem dosyalarını hazırlamak, ihaleleri yürütmek ve sonuçlandırmak, Bakım ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, bakım ve onarım işlerini yapmak,
- Gelişim planı doğrultusunda yapılması planlanan bina ve tesisleri projelendirmek, fizibilite raporlarını hazırlamak, yapım ihalelerini gerçekleştirmek,
- Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak,
- Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jenaratör, havalandırma sistemleri ile çevre düzenleme ve asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek.

II. Sorumluluk

Harcama Yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe yetki ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuatlara uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu çerçevesinde yapmakla mükellef oldukları hususlarından sorumludurlar.

C. İdareye İlişkin Bilgiler

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız; Üniversitemizde eğitim gören 35.000+ öğrenciye, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren 1400+ akademik personele, Üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda özveriyle çalışan 1200+ idari personele Gölköy Kampüste hizmet veren Diş Hekimliği Fakültesi hastanesinden faydalanan hasta ve hasta yakınlarına teknik konularda en iyi şekilde hizmet verebilecek ve kurumumuzun üretkenliğini arttıracak teknolojiyi, yapılaşmayı ve gerekli altyapıyı sağlamakla görevli birimdir.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı; kuruluş amacına ve görev tanımına uygun olarak 1 Daire Başkanı (İnşaat Y. Mühendisi), 3 Şube Müdürü, 36 Teknik Hizmetler Sınıfı, 2 Yardımcı Hizmetler Sınıfı, 2 Genel İdari Hizmetler Sınıfı ve 5 adet sürekli işçi olmak üzere toplam 49 personel ile hizmet vermektedir.

1- FİZİKSEL YAPI

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı birimleri kampüs içerisinde şöyle dağılmıştır:

- ❖ **Daire Başkanlığı ve Kontrol Teşkilatı:** Rektörlük Binası Bodrum katında ve zemin katta olmak üzere; 19 adet oda ve içerisinde her türlü teknik çizim, hesap ve büro işlemlerinde kullanılacak bilgisayar, yazıcı vb. teknik donanım bulunmaktadır.
- ❖ **Elektrik Atölyesi:** Rektörlük Binası Bodrum katında 1 oda, 1 atölye şeklinde bulunmaktadır. Kampüste elektrik tesisatlarında doğabilecek küçük arızaları giderebilecek teknik donanımı ile birlikte hizmet vermektedir.
- ❖ **Stihi Tesisat Atölyesi ve Isı Merkezi:** Isı santrali binası dahilinde yer alan atölyede küçük imalatları yapabilecek takım tezgahları ile birlikte kampüste ısıtma, temiz su tesisatlarında ve atık su arıtma tesisindeki küçük arızalara müdahale edebilecek teknik donanım bulunmaktadır. Ayrıca Isı Merkezinde bulunan Doğalgaz ve LPG yakıtlı kazanlar ve diğer ekipmanla kampüsümüzün ısıtma ihtiyacı giderilmektedir.

❖ **Marangoz Atölyesi:** Fen Edebiyat Fak. Bodrum Katında olup, binalardaki kapı, pencere vb. kısımların basit onarımlarını yapabilecek teknik donanımı ile hizmet vermektedir.

Hizmet Alanları

Başkanlığımızın hizmet alanları sayı ve metrekareleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Hizmet Alanları												
Makam Odası		Akademik Ofis		İdari Ofis		Toplantı Odası			Depo		Arşiv	
Sayı	Alan (m2)	Sayı	Alan (m2)	Sayı	Alan (m2)	Sayı	Alan (m2)	Kapasite (Kişi)	Sayı	Alan (m2)	Sayı	Alan (m2)
1	45,5			25	508,5				5	230	2	85

Üniversitemiz binalarına ait kapalı ve oturma alanları ile açık alanlara ait toplam alan bilgilerini gösterir Fiziki Durum cetveli yıl içinde yapılan taşınmaz işlemlerine göre her yıl güncellenerek 2023 mali yılı verilerine göre aşağıda raporlanmıştır.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FİZİKİ DURUMU-2023			
Bina Adı	Kapalı Alan (m ²)	Oturum Alanları (m ²)	Toplam Alan (m ²)
Fen Edebiyat Fakültesi	15.300	4.370	3.216.107,95
Fen Edebiyat Laboratuvarları	8.900	2.225	
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	15.300	4.370	
Eğitim Fakültesi	16.260	4.645	
Spor Bilimleri Fakültesi	3.890	2.630	
Rektörlük	7.500	1.700	
Öğrenci Yurdu (2 Blok)	22.400	3.730	
Lojmanlar (7 Blok)	16.726	3.170	
17 Daireli Lojman (Kardelen)	1.270	436	
Ahşap Çok Amaçlı Salon ve Toplantı Binası (Kütük Ev)	566	403	
Personel ve Öğrenci Yemekhanesi	2.735	1.880	
Sosyal Tesis Binası	3.370	635	
Kültür Merkezi	8.420	2.320	
Isı Merkezi	1.110	975	
Cami	520	520	
Bilgi İşlem ve Dokümantasyon Merkezi	3.600	843	

İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi	33.226	6.000
Isı Merkezi ve Hayvan Laboratuvarı *	2.508	835
İzzet Baysal Tıp Fakültesi Morfoloji Binası	13.419	3.350
Araştırma Uygulama Hastanesi Kafeterya Binası	370	370
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Eski Sağlık Yüksekokulu)	3.279	1.400
Kapalı Spor Salonu (Spor Bilimleri Fakültesi)	3.720	2.380
Sosyal Aktivite Merkezi	4.190	2.190
Mimarlık Fakültesi	8.412	2.180
Sağlık Bilimleri Fakültesi A Blok (Eski Kemal Demir FTRYO)	3.000	1.376
Yabancı Diller Yüksekokulu	6.378	1.480
Yarı Olimpik Yüzme Havuzu	3.453	1.715
Fitnes Salonu	417	417
Öğrenci Toplulukları Binası (Eski Prefabrik Kreş)	278	278
Tıbbi Atık Deposu (Tıp Fakültesi)	60	60
Pissu Arıtma Tesisi (Tıp Fakültesi)	240	240
Trafo Binaları (7 Adet) (6'sı 80 m ² , 1'i 100m ²)	580	580
Güzel Sanatlar Fakültesi	11.500	2.450
Kongre Merkezi	8.106	2.970
Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi	1.500	1.500
Öğrenci Bekleme Salonu	55	55
Cami Ek Bina	225	225
Yemekhane Binası	3.700	1.210
Merkezi Laboratuvar Binası	3.320	1.060
Diş Hekimliği Fakültesi	18.850	4.950
İlahiyat Fakültesi	6.080	1.517
Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uyg.ve Arş.Gel.Mrk.	590	485
Trafo Binası (Diş Hekimliği Fakültesi)	90	90
Mühendislik Fakültesi Bina	13.250	3.870
Çok Amaçlı Spor Salonu (Spor Bilimleri Fakültesi)	2.000	1.250
Lojmanlar 162 Daire (TOKİ)(8 Blok)	14.385	2.202
Ali Ericek Tatbikat Camii	4.750	1.500
Tuz Deposu	140	140
Garaj	372	372
Rektörlük Ek Bina	4.050	1.075
Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	3.165	805
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi	19.450	4.740
Nurdam Ek Bina	867	330
Acil Ek Bina	870	870
Yaşam Merkezi (830 m ² Teras)	4.819	2.084
Kütüphane Binası	14.110	3.000
Mantı Evi (35 m ² teras)	140	140
BESYO Cafe	160	119
Morfoloji Ek Bina	11.730	2.371
Hukuk Fakültesi A,B,C,D,E Bloklar, Kapalı Otopark	8.890	4.235

İ.B. KAMPÜSÜ TOPLAM	368.561	105.318	
Bolu Meslek Yüksekokulu (A Blok)	4.604	1.750	
Bolu Meslek Yüksekokulu Ek Bina (B Blok)	2.445	1.510	
Bolu Meslek Yüksekokulu Kafeterya ve Yemekhane (C Blok)	2.590	1.295	
Bolu Meslek Yüksekokulu Spor Salonu (D Blok)	928	928	
Bolu Meslek Yüksekokulu Çok Amaçlı Prefabrik Bina (TÜHOM)	145	145	
ŞEHİR KAMPÜSÜ TOPLAM	10.712	5.628	
Gerede Meslek Yüksekokulu	7.500	2.100	
Gerede Meslek Yüksekokulu Uygulama Atölyeleri	1.620	1.210	
Gerede Spor Salonu	1.100	1.100	
Trafo Binası	80	80	
Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu	8.000	1.800	
GEREDE KAMPÜSÜ TOPLAM	18.300	6.290	
Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu (Eski Bina)	560	336	
Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu (Yeni Bina)	2484	1067	
Seben Lojman	516	172	
Seben Öğrenci Yurdu	4.400	880	
SEBEN KAMPÜSÜ TOPLAM	7.960	2.455	
Mengen Meslek Yüksekokulu Derslik ve İdari Bina	1.920	640	
Uygulama Atölyesi	830	830	
Yemekhane Binası	300	300	
Spor Salonu	1.750	1320	
Çok Amaçlı ve Lojman Binası	650	333	
Gastronomi ve Mutfak San.Böl.Eğt.Binası (A Blok Yeni Kampüs)	3.989	1.307	
Aşçılık Programı Eğt.Binası (B Blok Yeni Kampüs)	3.545	1.148	
Ara Geçiş Alanı (C Blok Yeni Kampüs)	628	628	
Sosyal Tesis Binası (D Blok Yeni Kampüs)	2.817	1.432	
MENGEN KAMPÜSÜ TOPLAM	16.429	7.938	
Mudurnu Süreyya Astarıcı Meslek Yüksek Okulu Derslikler	1.200	400	
İdari Bina	880	287	
Kümes	480	480	
Yemekhane	608	608	
MUDURNU KAMPÜSÜ TOPLAM	3.168	1.775	
Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu	4.500	1.875	10.050,00
Tekmer Alanı – Depolar (3 Hangar)	1.300	1.300	6.841,44
Sergi ve Müze Salonu (Gülezler Konağı)	730	240	615
İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Reh.Hastanesi	12.495	3.140	26.315,00
Kalıcı Konutlar Lojmanları (27 adet)	2.640	2.640	
Elginkan Vakfı (Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)	2.000	850	17.156,85
DİĞER KAMPÜSLER TOPLAMI	23.665	10.045	60.978,29
TOPLAM ALAN	448.795	139.449	3.470.111,27

NOT: Mengen yurt binası ve yeri kayıtlarımızdan çıkarılmıştır.

FİZİKİ KAPALI ALANLAR (Brüt Alanlar)	448.795
BİNALARIN OTURUM ALANLARI	139.449
YEŞİL ALANLAR	189.829
ORMANLIK ALANLAR	1.866.500
AÇIK ALANLAR(3.470.111,27-1.866.500-139.449)	1.464.162,27

Türkiye'nin en büyük hayırseverlerinden biri olan İzzet Baysal'ın kurduğu vakıf tarafından desteklenen üniversitemizde devletimizin imkanlarına ek olarak, İzzet Baysal Vakfı'nın tesis ve donanım yatırımıyla Üniversitemiz kısa sürede mükemmel bir fiziki yapıya ve üstün bir teknolojik donanıma ulaşmaktadır. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin kurulduğu günden itibaren aşağıda listelenen bağışçılar ile toplam 211.072 m2 fiziki alan bağış yatırımları ile gerçekleştirilmiştir.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BAĞIŞ YAPILAN BİNALAR		
S. No	BİNA ADI	ALANI (m2)
1	Fen-Edebiyat Fakültesi	15.300
2	Fen-Edebiyat Fakültesi Laboratuar Binaları ve Donanımı	8.900
3	Erkek Öğrenci Yurdu (800 kişilik, tefrişi ile birlikte) (YURT-KUR'a tahsisli)	11.200
4	Kız Öğrenci Yurdu (800 kişilik, tefrişi ile birlikte) (YURT-KUR'a tahsisli)	11.200
5	Öğretim Elemanları Lojmanı (7 blok, 140 Daire)	16.726
6	Sosyal Tesisler (114 Yatak kapasiteli)	3.370
7	Personel ve Öğrenci Yemekhaneleri (2 Blok, 2000 Kişilik Donanımlı)	2.735
8	Çok Amaçlı Kültür Merkezi (Donanımları ile birlikte)	8.420
9	Kapalı Spor Tesisleri Kompleksi	3.890
10	Rektörlük Binası (Donanımlar ile Birlikte)	7.500
11	Isı Merkezi Binası	1.110
12	AİBÜ Camisi	520
13	Tıp Fakültesi Hastanesi	33.226
14	İ.B.Tıp Fakültesi Morfoloji Binası	13.419
15	Hayvan Laboratuvarı ve Isı Merkezi	2.508
16	Mühendislik-Mimarlık Fakültesi	8.412
17	İ.B.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi	12.495
18	Cami Ek Bina	225
19	Mudurnu Meslek Yüksekokulu (Derslikler)	1.200
20	Mudurnu M.Y.O.İdari Bina	880

21	Mudurnu M.Y.O. Yemekhane-Kantin Binası	608
22	Mudurnu M.Y.O. Kümes Binası	480
23	Yaşar Çelik Yeniçağa Meslek Yüksekokulu	4.500
24	Bağışçılar Vakfı Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi	1.500
25	Ali Ericek İlahiyat Fakültesi	6.080
26	Ali Ericek İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii	4.750
27	Seben Meslek Yüksekokulu	2.484
28	Seben M.Y.O. Yurt Binası (YURT-KUR'a tahsisli)	4.400
29	Mehmet Tanrikulu Sağlık Hizmetleri Y.O. Binası	3.165
30	Mengen Gastronomi ve Mutfak San.Böl.Eğt.Binası (A Blok Yeni Kampüs)	3.989
31	Mengen Aşçılık.Bölümü Eğt.Binası (B Blok Yeni Kampüs)	3.545
32	Mengen Ara Geçiş Alanı (C Blok Yeni Kampüs)	628
33	Mengen Sosyal Tesis Binası (D Blok Yeni Kampüs)	2.817
34	Hukuk Fakültesi (A,B,C,D,E Bloklar, Kapalı Otopark)	8.890
	TOPLAM	211.072

İZZET BAYSAL VAKFI BAĞIŞ YAPILAN BİNALAR		
S.No	BİNA ADI	BRÜT ALANI (m2)
1	Fen-Edebiyat Fakültesi	15.300
2	Fen-Edebiyat Fakültesi Laboratuvar Binaları ve Donanımı	8.900
3	Erkek Öğrenci Yurdu (800 kişilik, tefrişi ile birlikte) (YURT-KUR'a tahsisli)	11.200
4	Kız Öğrenci Yurdu (800 kişilik, tefrişi ile birlikte) (YURT-KUR'a tahsisli)	11.200
5	Öğretim Elemanları Lojmanı (7 blok, 140 Daire)	16.726
6	Sosyal Tesisler (114 Yatak kapasiteli)	3.370
7	Personel ve Öğrenci Yemekhaneleri (2 Blok, 2000 Kişilik Donanımlı)	2.735
8	Çok Amaçlı Kültür Merkezi (Donanımları ile birlikte)	8.420
9	Kapalı Spor Tesisleri Kompleksi	3.890
10	Rektörlük Binası (Donanımlar ile Birlikte)	7.500
11	Isı Merkezi Binası	1.110
12	AİBÜ Camisi	520
13	Tıp Fakültesi Hastanesi	33.226
14	İ.B.Tıp Fakültesi Morfoloji Binası	13.419
15	Hayvan Laboratuvarı ve Isı merkezi	2.508
16	Mühendislik-Mimarlık Fakültesi	8.412
17	İ.B.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi	12.495
18	Cami Ek Bina	225
19	Seben Meslek Yüksek Okulu	2.484

20	Seben M.Y.O. Yurt Binası (YURT-KUR'a tahsisli)	4.400
21	Mengen Gastronomi ve Mutfak San.Böl.Eğt.Binası (A Blok Yeni Kampüs)	3.989
22	Mengen Aşçılık.Bölümü Eğt.Binası (B Blok Yeni Kampüs)	3.545
23	Mengen Ara Geçiş Alanı (C Blok Yeni Kampüs)	628
24	Mengen Sosyal Tesis Binası (D Blok Yeni Kampüs)	2.817
25	Hukuk Fakültesi (A,B,C,D,E Bloklar, Kapalı Otopark)	8.890
TOPLAM BRÜT ALAN		187.909

SÜREYYA ASTARCI BAĞIŞ YAPILAN BİNALAR		
S.No	BİNA ADI	BRÜT ALANI (m2)
1	Mudurnu Meslek Yüksekokulu (Derslikler) (Bitiş Yılı 2004)	1.200
2	Mudurnu M.Y.O.İdari Bina (Bitiş Yılı 2010)	880
3	Mudurnu M.Y.O. Yemekhane-Kantin Binası (Bitiş Yılı 2004)	608
4	Mudurnu M.Y.O. Kümes Binası (Bitiş Yılı 2004)	480
TOPLAM BRÜT ALAN		3.168


YAŞAR ÇELİK BAĞIŞ YAPILAN BİNALAR		
S.No	BİNA ADI	BRÜT ALANI (m2)
1	Yaşar Çelik Yeniçağa Meslek Yüksekokulu (Bitiş Yılı 2010)	4.500
TOPLAM BRÜT ALAN		4.500

BAĞIŞÇILAR VAKFI YAPILAN BİNALAR		
S.No	BİNA ADI	BRÜT ALANI (m2)
1	Bağışçılar Vakfı Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Bitiş Yılı 2011)	1.500
TOPLAM BRÜT ALAN		1.500

ALİ ERİCEK BAĞIŞ YAPILAN BİNALAR		
S.No	BİNA ADI	BRÜT ALANI (m2)
1	Ali Ericek İlahiyat Fakültesi (Bitiş Yılı 2013)	6.080
2	Ali Ericek İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii (Bitiş Yılı 2015)	4.750
	TOPLAM BRÜT ALAN	10.830
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.BAĞIŞ YAPILAN BİNALAR		
S.No	BİNA ADI	BRÜT ALANI (m2)
1	Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (Bitiş Yılı 2016)	3.165
	TOPLAM BRÜT ALAN	3.165

2- TEŞKİLAT ŞEMASI

Üniversitemiz bünyesinde kurulan Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ile Mayıs-Ekim ayları arasında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında peyzaj çalışmalarını üniversitemiz çeşitli birimlerinde görev yapan sürekli işçi personellerin yıl içinde yapılan görevlendirmeleri ile yürütülmüştür.



3- BILGI VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Birimimizde bilgisayar teknolojileri ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır. Gerekli çizim ve sunum ihtiyaçları Allplan ve Cinema 4D programları kullanılarak karşılanmaktadır. Daire başkanlığımız teknik personeli tarafından proje çizimlerinde kullanılan AutoCAD programının lisans güncelleme çalışmaları yapıldı.


- Üniversitemiz resmi süreçlerini yürütmek üzere Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi kullanılmaktadır.
- İhale hazırlığı, ihale süreci ve yapım sürecine ait yardımcı programlar da kullanılmaktadır. Hakediş süreçlerini yönetmek üzere “Hakediş Yazılımı” kullanılmaktadır.
- Bütçe ile ilgili tüm işlemler, planlama, bütçe teklifleri, ödenek kontrolü, ödenek kaydı gibi iş ve işlemlerin takibini sağlamak için E-Bütçe, MYS, KBS ve Ka-Ya Sistemleri aktif olarak kullanılmaktadır.
- Üniversitemiz bünyesinde yürütülen yatırım projeleri takibi ve tüm süreçlerinde Ka-Ya (Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi) ile İLYAS (İl Yatırım Takip Sistemi) aktif olarak kullanılmaktadır. Başkanlığımızda bulunan taşınırlar ihtiyacımızı karşılayabilir durumda olup, ofislerimizde kullanılan taşınırların listesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

MAKİNE VE CİHAZLAR	
BİRİM TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR LİSTESİ	ADET
Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	27
İnşaat Makineleri ve Aletleri	7
Atölye Makineleri ve Aletleri	126
İş Makineleri ve Aletleri	5
Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri	50
BİRİM DEMİRBAŞ LİSTESİ	ADET
<i>Büro Makineleri Grubu</i>	
Bilgisayar ve Sunucular	83
Bilgisayar Çevre Birimleri	29
Teksir ve Çoğaltma Makineleri	1
Haberleşme Cihazları (Telefon makinesi)	48
<i>Mobilyalar Grubu</i>	
Büro Mobilyaları	199
<i>Yedek Parçalar Grubu</i>	
Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	--
Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	--
Su Tesisatı Yedek Parçaları	--

4- İNSAN KAYNAKLARI

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı; kuruluş amacına ve görev tanımına uygun olarak 1 Daire Başkanı (İnşaat Y. Mühendisi), 3 Şube Müdürü, 36 Teknik Hizmetler Sınıfı, 2 Yardımcı Hizmetler Sınıfı, 2 Genel İdari Hizmetler Sınıfı ve 5 adet sürekli işçi olmak üzere toplam 49 personel ile hizmet vermektedir.

İdari Personel	
Genel İdari Hizmetler	3
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	-
Teknik Hizmetleri Sınıfı	38
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı	-
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı.	-
Din Hizmetleri Sınıfı	-
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	2
Akademik Personel(uzman)	1
Sürekli İşçi	5
Toplam	49




4.1 İdari Personel (Hizmet Sınıfına Göre Dolu-Boş Kadro Sayısı)

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında bulunan 97 kadronun 38 adedi dolu, 59 adedi boş kadrodur. Başkanlığımızda görev yapan personelin %31'ü (15 Kişi) diğer birimlerden yapılan görevlendirmeler ile çalışmaktadır.

Başkanlığımızda çalışan 49 personelden;

- 4 kişi Daire Başkanlığımız kadrosunda yer alıp, 2547 Sayılı Kanununun 13/b-4 maddesi gereğince başka birimlere görevlendirilmiş;
- 1 kişi Daire Başkanlığımız kadrosunda yer alıp, 30763 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinin 5. Maddesi" Gereğince Başka Kurumlara Görevlendirilmiş;
- 15 kişi başka birimlerin kadrosunda yer alıp 13/b-4 maddesi gereğince Daire Başkanlığımıza görevlendirilmiş;
- 1 kişi de Daire Başkanlığımız kadrosunda yer alıp, 657 Sayılı devlet memurları kanununun 108/B ve 108/E maddeleri gereğince ücretsiz izinli olan personel olduğundan;

2023 mali yılında Daire Başkanlığımızda aktif görev yapan 47 personel bulunmaktadır.




Daire Başkanlığımız Kadrosunda Yer Alıp, 2547 Sayılı Kanununun 13/B-4 Maddesi Gereğince Başka Birimlere Görevlendirilen Personel Sayısı	Daire Başkanlığımız Kadrosunda Yer Alıp, 30763 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinin 5. Maddesi" Gereğince Başka Kurumlara Görevlendirilen Personel Sayısı	Başka Birimlerden 2547 Sayılı Kanununun 13/B-4 Maddesi Gereğince Daire Başkanlığımıza Görevlendirilen Personel Sayısı	Daire Başkanlığımız kadrosunda yer alıp, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/B ve 108/E Maddesi gereğince; ücretsiz izinli olan personel sayısı	Filen Çalışan Kadro Durumu
Daire Başkanlığımız kadrosunda yer alan; Daire Başkanı (1 Kişi) Mühendis (2 kişi) Tekniker (1 kişi) Toplam 4 kişi	Daire Başkanlığımız kadrosunda yer alan; Mühendis (1 kişi) Toplam 1 kişi	Başka Birimlerin kadrosunda yer alan; Öğretim Elemanı (1 Kişi) Büro Personeli (Sözl) (1 kişi) Mühendis (Sözl) (2 kişi) Tekniker (4 kişi) Teknisyen (Sözl) (2 Kişi) İşçi (5 kişi) Toplam 15 kişi	Daire Başkanlığımız kadrosunda yer alan; Mühendis (1 kişi) Toplam 1 kişi	* 38 kişilik dolu kadromuzun 32 kişisi filen Daire Başkanlığımızda görev yapmaktadır. *4 kişi Daire Başkanlığımız kadrosunu kullanmakla birlikte 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi gereğince başka Birimlerde görevlidir. * 1 kişi Daire Başkanlığımız Kadrosunda Yer Alıp, 30763 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinin 5. Maddesi Gereğince Başka Kurumlara Görevlendirilen Personel bulunmaktadır. * 15 kişi Başka Birimlerden 13/B-4 Maddesi Gereğince Daire Başkanlığımıza Görevlendirilen Personel bulunmaktadır.
2547 sayılı Kanununun 13/b-4 maddesi gereğince başka birimlerde görevlidir.	30763 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinin 5. Maddesi Gereğince Başka Kurumlara Görevlendirilmiştir.	2547 sayılı Kanununun 13/b-4 maddesi gereğince Daire Başkanlığımızda görevlidir.	657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/B ve 108/E Maddesi gereğince ücretsiz izindedir.	*1 kişi Daire Başkanlığımız kadrosunu kullanmakla birlikte 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/B ve 108/E Maddesi gereğince ücretsiz izindedir.
DOLU KADRO				38
KADROMUZDA YER ALIP BAŞKA BİRİMLERDE GÖREVLİ				-4
KADROMUZDA YER ALIP BAŞKA KURUMLARDA GÖREVLİ				-1
ÜCRETSİZ İZİNLİ;				-1
BAŞKA BİRİMLERDEN YTDB'ne GÖREVLİ				15

4-2- İdari Personelin Eğitim Durumu

Başkanlığımızda fiilen çalışan personelin eğitim durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Daire Başkanlığımız eğitim durumu itibariyle en yüksek payı %35 ile Lisans mezunu personel oluşturmaktadır.

İdari Personelin Eğitim Durumu							
Eğitim Durumu	İlkokul	Ortaokul	Lise	Ön Lisans	Lisans	Y.L. ve Dokt.	TOPLAM
Kişi Sayısı	1	3	6	13	17	9	49
Yüzde	2%	6%	12%	27%	35%	18%	100%



4-3- İdari Personelin Yıl İçinde Katıldığı Eğitimler


Daire Başkanlığımız personeli tarafından 2023 yılı içinde katılımında bulunulan eğitim ve seminer faaliyetleri aşağıda sunulmuştur.

Sıra No	Eğitimin Konusu	Katılan Kişi Sayısı	Düzenleyen Kuruluş	Düzenlendiği Yer	Tarih
1	Afet Sonrası Hasar Tespit Eğitimi	1	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı	Online Eğitim	26-29.04.2023
2	Tüypap Yapı Fuarı	1	Tüypap	İstanbul	26-29.04.2023
3	Gaziantep üniversitesinde bulunmakta olan GES projesi	2	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Gaziantep Üniversitesi	11.06.2023-14.06.2023
4	2023 yılı Sakarya Havza Yönetim Heyeti Toplantısı	1	DSİ	Sakarya	20.06.2023
5	Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi	13	BAİBÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü	Kültür Merkezi Pembe Salon	25-27.07.2023
6	Gaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi Belgesi Eğitimi	8	Halk Eğitim Müdürlüğü	İdari Birimler Senato Odası	7.09.2023 - 28.09.2023 - 29.09.2023
7	ÜBYS Varlık Yönetim Sistemi	6	İzmir Katip Çelebi Üniversitesi	Online Eğitim	11.09.2023
8	"OSKA Programı", 4734 Sayılı "Kamu İhale Kanunu" kapsamında "Yapım İşleri Genel Şartnamesi" ve "Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği" Eğitimleri	15	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Başkanlık Makam Odası	13.09.2023 tarihi itibarıyla her Salı ve Perşembe - Halen
9	İstanbul Teknik Üniversitesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi Teknokentlerine Teknik Gezi	1	BAİBÜ Genel Sekreterlik	İstanbul Teknik Üniversitesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi Teknokentleri	22.09.2023
10	Başkanlık Değerlendirme Toplantısı	55	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Hukuk Fakültesi Anfi - 5	22.09.2023
11	Üniversitelere Yönelik Sayıştay Eğitimi	1	Sayıştay Başkanlığı - Bursa Teknik Üniversitesi	Bursa Teknik Üniversitesi	30.10.2023-03.11.2023
12	Deprem Farkındalık Eğitim Programı	36	Personel Daire Başkanlığı	Online Eğitim	Ekim - Aralık 2023
13	Resmi Yazışma Usul ve Esasları Eğitimi	38	Personel Daire Başkanlığı	Kültür Merkezi Mavi Salon	21.11.2023
14	Dijital Çağda Ebeveyn Olmak	1	Bartın Üniversitesi	Online Eğitim	29.11.2023
15	Asansör Kurtarma Eğitimi	3	Bozkurt Asansör	İdari Birimler Binası	08.12.2023-09.12.2023
16	Oska Online Eğitimi	19	Oska Yazılım	Başkanlık Makam Odası	12.12.2023
17	Kalite Yönetimi ve Dokümantasyon Eğitimi	10	Personel Daire Başkanlığı İLE Kalite Koordinatörlüğü	BAİBÜ Kültür - Kongre Merkezi	18.12.2023-22.12.2023

4-4- İdari Personelin Hizmet Süresi

Başkanlığımızda fiilen çalışan personelin hizmet süresi bazında hazırlanan tablo aşağıda gösterilmiştir. Genel olarak personel yapımız %29 oranında 0-7 yıl arası hizmet yılına sahip personelden oluşmaktadır.


İdari Personelin Hizmet Süresi						
Hizmet Süresi	0-7	8-14	15-19	20-26	27-35	TOPLAM
Kişi Sayısı	14	12	6	8	9	49
Yüzde	23%	24%	12%	16%	18%	100%



4-5-İdari Personelin Yaş Dağılımı

Başkanlığımızda fiilen çalışan personelin yaş dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Yaş dağılımı itibariyle 2023 yılında 30-39 yaşlarında bulunan personel sayılısı %37 oranı ile çoğunluğu oluşturmaktadır.

İdari Personelin Yaş Dağılımı						
YAŞ ARALIĞI	20-29	30-39	40-49	50-59	60+	TOPLAM
Kişi Sayısı	4	18	13	14	0	49
Yüzde (%)	8%	37%	27%	29%	0%	100%



5- SUNULAN HİZMETLER

2023 yılında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre 10 açık ihale (6 tanesi çeşitli nedenlerden dolayı iptal edilmiştir.), 3 adet 21-b maddesine göre yapılan ihale (3 tanesi de çeşitli nedenlerden dolayı iptal edilmiştir.) ve 65 doğrudan temin yöntemiyle imalatlar gerçekleştirilmiştir.

5-1- YATIRIM VE PROJELER

Üniversitemiz 2023 yılı Yatırım Programında 11 adet projesi bulunmaktadır. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bu projelerin 7 tanesini yürütmüştür.

5-1-1- ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ

PROJE GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ									
SEKTÖR		Eğitim							
PROJE SAHİBİ KURULUŞ		Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi							
PROJENİN;									
ADI		Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi							
NUMARASI		2023H03-211737							
YERİ		Bolu							
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ		2023-2023							
KARAKTERİSTİĞİ		Etüt-Proje							
PROGRAM BÜTÇE ADI		Yükseköğretim Kurumları Etüt Proje							
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
Yıl	Toplam Proje Tutarı	2023 Sonu Küm.Harc.	Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi (%)
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2023	2.000,00 ₺	0 ₺	-	2.000,00 ₺	-	0,00 ₺	-	0 ₺	-
Açıklama: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi için 2023 mal, yılında proje çizimi planlanmadığından ödenek iz ödenek olarak belirlenmiştir.									

5-1-2-DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (MERKEZİ DERSLİK BİNASI) PROJESİ

PROJE GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ	
SEKTÖR	EĞİTİM
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
PROJENİN;	
ADI	Derslik Ve Merkezi Birimler
NUMARASI	2005H03-732
YERİ	Bolu
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2021-2025
KARAKTERİSTİĞİ	Eğitim (13.381 m2)

PROGRAM BÜTÇE ADI		Yükseköğretim Kurumları Derslik ve Merkezi Birimler							
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
Yıl	Toplam Proje Tutarı	2023 Sonu Küm.Harc.	Program Ödeneği		Revize Ödenek		2023 Yılı Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi (%)
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2023	100.615.000,00 ₺	18.017.133,78 ₺.	-	40.000.000,00 ₺	-	40.000.000,00 ₺	-	0,00 ₺.	13


Acıklama: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2023 Yılı Yatırım Programının Uygulanması ve İzlenmesine Dair 5123 Kararı gereğince; 15 Ocak 2023 tarih ve 32074 (Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanan “2023 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar” gereğince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2023 yılı yatırım programında yer alan 2005H03-732 proje numaralı Derslik ve Merkezi Birimler ana projesinin altında yayımlanan Merkezi Derslik Projesi 18.05.2022 tarihinde tasfiye edilmiş idi.

Tasfiye işlemi sonrası kalan yüzde 86.50 oranındaki işin tekrar ihale edilebilmesi için yine 13.05.2022 tarih ve 31834 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "4735 Sayılı kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa eklenen Geçici 6. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar” başlıklı Cumhurbaşkanlığı Kararının 13. Maddesi,

(6) Feshedilen sözleşmelere konu edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmadıkça yeniden ihale edilemez.

hükmüne istinaden Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan uygun görüş alınmıştır. 3 tanesi açık ihale usulü ile 1 tanesi pazarlık usulü ile olmak üzere dört defa ihale ilanına çıkmıştır. Fakat yapılan ihalelerde istekli bulunmaması ya da verilen teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olması sebeplerinden dolayı ihaleler verilememiştir.

2023 yılı ödeneği olan 40.000.000,00 TL ödenekten harcama yapılamamıştır. 2023 yılı fiyatlarıyla proje kapsamında yapılan kümülatif harcama miktarı 18.017.133,78 TL’dir. 2024 yılında yeniden ihale edilerek proje inşaatı devam edecektir.



Merkezi Derslik Proje Bilgileri ;

- 47 Adet Ofis
- 2 Adet Müdür Odası
- 2 Adet Toplantı Odası
- 6 Adet Atölye / Stüdyo Ve Deposu
- 12 Adet 106 Kişilik Amfi Derslik
- 3 Adet 206 Kişilik Amfi Derslik
- 1 Adet Seminer / Atölye Derslik
- 2 Adet Kafeterya, 3 Adet Çay Ocağı
- 2 Adet Kantin Mutfak & Servis
- 1 Adet Kırtasiye
- 1 Adet Öğrenci İşleri Bankolar
- 1 Adet 26 Araçlık Kapalı Otopark
- Teknik Hizmet Alanları
- Sığınak- Gezilebilir Teras Çatı



Merkezi Derslik Binasına ait görseller

5-1-3- KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ

PROJE GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ									
SEKTÖR	Eğitim								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi								
PROJENİN;									
ADI	Kampüs Altyapısı								
NUMARASI	2020H03-150659								
YERİ	Bolu								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2020-2023								
KARAKTERİSTİĞİ	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı								
PROGRAM BÜTÇE ADI	Yükseköğretim Kurumları Kampüs Atlyapısı								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
Yıl	Toplam Proje Tutarı	2023 Sonu Küm.Harc.	Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi (%)
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2023	18.056.000,00 ₺	25.003.398,44 ₺	-	15.000.000,00 ₺	-	1.000.000,00 ₺	-	833475,90 ₺	83
<p><u>Açıklama:</u> Yatırım Programında bulunan Kampüs Altyapısı Projesinin 2023 Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği olan 15.000.000,00 TL'nin 14.000.000,00 TL'si Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesine aktarımı gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı ödeneğinden 833.475,90 TL harcama yapılmıştır.</p> <p>2023 yılı yatırım programında yer alan Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında "Kampüs Altyapısı 2023" İhalesine Su kuyusu açma, aydınlatma hatları, enerji verimliliğine yönelik imalatların yapılması planlanmıştır. Fakat Temmuz ve Ağustos aylarında yapılan 1'i Açık İhale 1'I Pazarlık Usulü ile yapılan ihalelerde ihaleye teklif veren istekli çıkmaması nedenleriyle ihale verilememiştir.</p> <p><u>Doğrudan Temin Yöntemiyle:</u></p> <p>Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Kampüsünde "5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu" ile "Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik" gereği yapılması gereken çalışmaların gerçekleştirilmesi</p>									

amacı ile “Enerji Etüdü Hizmeti” yapılmıştır.


Üniversitemiz İzzet Baysal Kampüsünde Mayıs ayı sonu itibariyle yapımı tamamlanan Hukuk Fakültesinin açılış törenine hazırlanması aşamasında çevre düzenleme işlerinde kullanılmak üzere bitkisel ve yapısal malzeme alımı gerçekleştirilmiştir.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Elektrik Ekibi, Mekanik Ekibi, Makine ve Tesisat Ekibi ile Marangozhane tarafından kullanılmak üzere malzeme alımları gerçekleştirilmiştir.

Diğer Giderler:

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gelişim Sahası olarak Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden tahsis edilen ormanlık sahanın 2023 yılı Arazi İzin Bedeli ilgili bütçe tertibinden ödeme yapılmıştır.

Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında 2023 yılında yapılan toplam harcama miktarı 833.475,90 TL’dir.




Resim parametreleri:

Emisyon derecesi: 0,95
Yans. sic. [°C]: 20,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri	Sıcaklık [°C]	Emisiv.	Yans. sic. [°C]	Notlar
Ölçme noktası 1	25,2	0,95	20,0	CenterSpot
En soğuk nokta 1	12,0	0,95	20,0	-
En sıcak nokta 1	38,6	0,95	20,0	-



Kampüs Altyapısı Projesi ile ihale kapsamı dışında Enerji Etüdü İşine ait görseller

06. SERMAYE GİDERLERİ	
06.5 -GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	
(Etüt-Proje, Kampüs Altyapısı, Merkezi Derslik Binası)	
YAPILAN HARCAMA ADI	HARCAMA TUTARI
ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	0,00 ₺
HASTANE EK BİNA ETÜT PROJESİ	0,00 ₺
KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ	833.475,90 ₺
MERKEZİ DERSLİKLER PROJESİ	0,00 ₺
06.5 –SERMAYE GİDERLERİ TOPLAM	833.475,90 ₺

5-1-4- MUHTELİF İŞLER PROJESİ-EĞİTİM SEKTÖRÜ

PROJE GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ									
SEKTÖR				EĞİTİM					
PROJE SAHİBİ KURULUŞ				Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi					
PROJENİN;									
ADI				Muhtelif İşler					
NUMARASI				2023H03-211713					
YERİ				Bolu					
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ				2023-2023					
KARAKTERİSTİĞİ				Bakım Onarım					
PROGRAM BÜTÇE ADI				Yükseköğretim Kurumları Büyük Onarım					
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
Yıl	Toplam Proje Tutarı	2023 Yıl Sonu Küm.Harc.	Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Fiziki Gerçekleşme Yüzdesi
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2023	35.918.000,00 ₺ 24.985.000,00 ₺	12.061.056,81 ₺	-	8.588.000,00 ₺ 0,00 (Engelli) ₺	-	24.985.000,00 ₺ 0,00 (Engelli) ₺	-	12.061.056,81 ₺ 0,00 ₺	% 100

Açıklama: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesinin Toplam Proje Bedeli 35.918.000,00 TL'dir. Bu projede 24.985.000,00 TL miktarı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bina ve makine teçhizat onarımlarında kullanılmıştır.

2023 yılı Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesinin Kesintili Başkanlık Ödeneği 8.588,000,00 TL'dir. 2023 Yılı Yatırım Programında yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinden 999.000,00 TL, Kampüs altyapısı Projesinden 14.000.000,00 TL ve Sağlık Sektörü Hastane Ek Bina Etüt Projesinden 1.398.000.000,00 TL olmak üzere toplam 16.397.000,00 TL ödenek aktarımı yapılarak 2023 yılı Muhtelif İşler Projesinin ödeneği 24.985.000,00 TL olmuştur. 2023 yılında yapılan toplam harcama miktarı 12.061.056,81 TL'dir.

Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi kapsamında "Büyük Onarım 2023 İhalesi" kapsamında ısıtma sistemleri, çatılar, su yalıtımları, mermer-seramik onarımları, tasarrufa yönelik elektrik yenilenmeleri imalatları planlanmıştır. Fakat Temmuz ve Ağustos aylarında yapılan 1'i Açık İhale 1'i Pazarlık Usulü ile yapılan ihalelerde ihaleye teklif veren isteklinin çıkmaması ve bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin/yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması nedeni ile iptal edilmiştir.

Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi kapsamında 3 adet açık ihale ("Asansör Periyodik Bakım ve Revizyon 2023 ihalesi"; "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Arıtma Sisteminin Kum ve Karbon Minerallerinin Değişimi İhalesi"; "Asansör Revizyon İhalesi"; "Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Mühendislik Fakültesi Bakım Onarımı İhalesi"; 2 adet 22-B ihale ("Üniversitemiz Kampüsü binaları ısıtma sistemlerinde kullanılmakta olan Alarko marka sıralı yoğuşmalı kombi sisteminin (kaskad) arızalarının giderilerek çalışır hale getirilmesi işi" ve "Üniversitemiz Kampüsü binaları ısıtma sistemlerinde kullanılmakta olan Viessmann marka sıralı yoğuşmalı kombi sisteminin (kaskad) arızalarının giderilerek çalışır hale getirilmesi işi" ve 11 adet doğrudan temin yöntemiyle çeşitli imalatlar yapılmıştır.

Asansör Periyodik Bakım ve Revizyon 2023 ihalesi

2023 mali yılında 16.02.2023 tarihinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre açık ihale usulü ile "BAİBÜ Asansör Periyodik Bakım ve Revizyon 2023" ihalesi yapılmıştır. Bozkurt Asansör Elektr. İnş. Gıda İml. San. Ve Tic. Ltd.Şti. ile 1.317.853,73 TL (KDV Hariç) sözleşme bedelinde 07.03.2023 tarihli sözleşme imzalanarak aynı tarihte yer teslimi yapılmıştır. Aynı sözleşme kapsamında 262.426,03 TL tutarında % 19,91 oranında iş artışı gerçekleştirilmiştir.

İhale kapsamında;

32 adet asansörün 12 ay süre ile periyodik bakımlarının yapılması, 48 adet asansörün yıllık periyodik kontrolleri TSE tarafından yapılmış olup mavi etiket alınmış, Eğitim Fakültesi binasına 1 adet engelli platformu imalatı yapılmış, 9 Adet asansörün ağır bakımları yapılmış ve çalışır hale getirilmiştir.

BAİBÜ Asansör Periyodik Bakım 2023 ihalesi kapsamında Eğitim Büyük Onarım Projesinden 1.866.732,31 TL harcama yapılmıştır.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Arıtma Sisteminin Kum ve Karbon Minerallerinin Değişimi İhalesi

02.10.2023 tarihinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre açık ihale usulü ile “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Arıtma Sisteminin Kum ve Karbon Minerallerinin Değişimi İhalesi” yapılmıştır. Yüklenici Muhammed Emin SAKA ile 345.000,30 TL (KDV Hariç) sözleşme bedelinde 20.10.2023 tarihli sözleşme imzalanarak aynı tarihte yer teslimi yapılmıştır.

İhale kapsamında;

İhale kapsamında Gölköy Kampüsünde bulunan yüzme havuzunun havuz suyu arıtma sistemi onarımı yapılarak çalışır hale getirilmiştir.

BAİBÜ Arıtma Sisteminin Kum ve Karbon Minerallerinin Değişimi İhalesi kapsamında Eğitim Büyük Onarım Projesinden 414.000,36 TL harcama yapılmıştır.


Asansör Revizyon İhalesi

08.11.2023 tarihinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre açık ihale usulü ile yapılan ihale için yüklenici Bozkurt Asansör Elektr. İnş. Gıda İml. San. Ve Tic. Ltd.Şti. ile 1.327.000,00 TL (KDV Hariç) sözleşme bedelinde 27.11.2023 tarihli sözleşme imzalanarak aynı tarihte yer teslimi yapılmıştır. Aynı sözleşme kapsamında 201.575,00 TL tutarında % 15,19 oranında iş artışı gerçekleştirilmiştir.

İhale kapsamında;

Gölköy Kampüsünde bulunan 5 adet asansörün ağır bakımları yapılmış ve çalışır hale getirilmiştir. Ayrıca Gölköy Kampüsünde bulunan 5 adet hidrolik asansörün yağ ve filtre değişimleri yaptırılmıştır.

Asansör Revizyon İhalesi kapsamında Eğitim Büyük Onarım Projesinden 1.834.290,00 TL harcama yapılmıştır.



Asansör Revizyon ihalesi kapsamında yapılan işlere ait görseller

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Mühendislik Fakültesi Bakım Onarımı İhalesi

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Mühendislik Fakültesi Bakım Onarımı İhalesi 23.11.2023 tarihinde yapılan ihale ile yüklenici Aba Havuz Sulama Tesisat İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. ile 543.580,00 TL (KDV Hariç) sözleşme bedelinde 08.12.2023 tarihli sözleşme imzalanarak aynı tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Aynı sözleşme kapsamında 107.994,71 TL tutarında % 19,87 oranında iş artışı gerçekleştirilmiştir.

İhale kapsamında;

İhale kapsamında Gölköy Kampüsünde bulunan yüzme havuzunun havuz suyu arıtma sistemi onarımı yapılarak çalışır hale getirilmiştir.

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Mühendislik Fakültesi Bakım Onarımı İhalesi kapsamında Eğitim Büyük Onarım Projesinden 781.889,65 TL harcama yapılmıştır.



İhale kapsamında yapılan işlere ait görseller

Doğrudan Temin Yöntemiyle;

22-D

- Üniversitemiz Yeni Su Kuyusu, Rektörlük, Yabancı Diller, Yasemin Blok Çatı ve Kanalizasyon çeşitli tadilatlarının yaptırılması işi
- Üniversitemiz Isıtma Hattında ve Morfoloji Binası Su Sayacı montajında kullanılmak üzere malzeme alımı işi
- Üniversitemiz Genel Arızalarında Tesisat ve Mekanik Birimi tarafından kullanılmak üzere malzeme alımı işi
- Üniversitemiz mevcut binalarda meydana gelen fotoselli otomatik kapıların arızalarının giderilmesi işi
- Üniversitemiz bazı yerleşkelerinde bulunan çatıların onarımı işi
- Üniversitemiz Gölköy Kampüsü Isıtma Sisteminin Onarımı İşİ
- Mengen İzzet Baysal Aşçılık ve Gastronomi Eğitim Kampüsü A,B ve D Bloklar Doğalgaz Tesisatı Tadilatı işi
- BAİBÜ Çeşitli Binalarda Çatı Bakım Onarım ve Paratoner Değişimi İşİ
- Yüzme Havuzu Çatı ve Seramiklerinin Onarımı İşİ
- Üniversitemiz su deposunda kullanılmak üzere malzeme alımı işi
- Üniversitemiz Yüzme Havuzu Nem alma santrali mekanik ekipmanlarının onarımı işi

22-B

4734 sayılı Kanununun 22 nci maddesinin b bendi (parasal limitsiz, tek kaynak alımları) kapsamında 2 adet alım gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz ısıtma sisteminde mevcut olarak kullanılmakta olan Alarko ve Wiessmann marka yoğuşmalı kombi sisteminin onarımlarının yapılması ve arızalı parçalarının değiştirilerek sistemin çalışır hale getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan ve 8 (sekiz) adetten oluşan bakım-onarım yedek kalemlerin alımı gerçekleştirilmiştir.

Sistemin sorunsuz çalışabilmesi için, kaskad sistemindeki tüm kazanlar aynı marka ve aynı özellikte olmalı, kazanlarda kullanılan tüm parçalar da orijinal aynı marka olmalı tespiti doğrultusunda 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/b maddesi gereğince sadece gerçek veya

tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması hükmü gereği hizmet alımı gerçekleştirilecektir.

Yukarıda belirtilmiş olan sebeplerden dolayı, alım konusu hizmete ilişkin bedelle ilgili piyasada her türlü fiyat araştırması yapılarak 4734 sayılı Kanunun 22nci maddesinin b bendi kapsamında gerçek veya tüzel tek kişiden alım yapılması uygun görülmüştür.

- Üniversitemiz Kampüsü binaları ısıtma sistemlerinde kullanılmakta olan Alarko marka sıralı yoğuşmalı kombi sisteminin (kaskad) arızalarının giderilerek çalışır hale getirilmesi işi
- Üniversitemiz Kampüsü binaları ısıtma sistemlerinde kullanmakta olan Wiessmann marka sıralı yoğuşmalı kombi sisteminin kaskad arızalarının giderilerek çalışır hale getirilmesi işi

2023 mali yılında Eğitim Sektörü Büyük Onarım Projesinden 4734 sayılı Kanunun;

- 19. Maddesi uyarınca yapılan 4 adet Açık İhalede toplam 4.896.912,32 TL;
- 22 nci maddesinin B bendi uyarınca yapılan 2 adet doğrudan teminde 5.719.899,72 TL;
- 22 nci maddesinin D bendi uyarınca yapılan 11 adet doğrudan teminde 1.444.244,77 TL olmak üzere toplam 12.061.056,81 TL harcama yapılmıştır.



Eđitim Sektörü Sermaye giderleri büyük onarım harcamalarına ait harcama bilgileri ařađıda sunulmuřtur.

06. SERMAYE GİDERLERİ 06.7- GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ (Eđitim Sektörü Büyük Onarım Giderleri)	
HARCAMALAR	HARCAMA MİKTARI
Asansör Periyodik Bakım ve Revizyon 2023 İhalesi	1.866.732,31 ₺
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Arıtma Sisteminin Kum ve Karbon Minerallerinin Deđişimi İhalesi	414.000,36
Asansör Revizyon işi İhalesi	1.834.290,00 ₺
Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Mühendislik Fakültesi Bakım Onarımı İhalesi	781.889,65 ₺
Üniversitemiz Kampüsü binaları ısıtma sistemlerinde kullanılmakta olan Alarko marka sıralı yođuşmalı kombi sisteminin (kaskad) arızalarının giderilerek çalışır hale getirilmesi işi	2.460.000,00 ₺
Üniversitemiz Kampüsü binaları ısıtma sistemlerinde kullanmakta olan Wiessmann marka sıralı yođuşmalı kombi sisteminin kaskad arızalarının giderilerek çalışır hale getirilmesi işi	3.259.899,72 ₺
Dođrudan temin yöntemiyle yapılan onarımlar	1.444.244,77 ₺
06.7 TOPLAM	12.061.056,81 ₺

5-1-6- HASTANE EK BİNA ETÜT PRJESİ-SAđLIK SEKTÖRÜ

06. SERMAYE GİDERLERİ 06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ (Hastane Ek Bina Etüt Projesi)	
HARCAMALAR	HARCAMA MİKTARI
2023 mali ödeneđi olan 1.400.000,00 TL'nin 1.398.000,00 TL'si Eđitim Sektörü Muhtelif İşler Projesine aktarımı yapılmıřtır.	₺0,00
06.7 TOPLAM	₺0,00

5-1-6- MUHTELİF İŞLER PROJESİ-SAĞLIK SEKTÖRÜ

PROJE GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ									
SEKTÖR			SAĞLIK						
PROJE SAHİBİ KURULUŞ			Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi						
PROJENİN;									
ADI			Muhtelif İşler						
NUMARASI			2023I00-196401						
YERİ			Bolu						
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ			2023-2023						
KARAKTERİSTİĞİ			Büyük Onarım						
PROGRAM BÜTÇE ADI			Üniversite Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Büyük Onarım						
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
Yıl	Toplam Proje Tutarı	2023 Yılı Sonu Küm.Harc.	Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2023	345.000,00 ₺	342.946,69 ₺	-	345.000,00 ₺	-	345.000,00 ₺	-	342.946,69 ₺	% 97
<p><u>Açıklama:</u> 2023 yılı Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesinin Kesintili Başkanlık Ödeneği 345,000,00 TL'dir. Proje kapsamında 2 adet doğrudan temin yöntemiyle onarımlar yapılmıştır.</p> <p>Doğrudan temin yöntemiyle;</p> <ul style="list-style-type: none">• Üniversitemiz Diş Hekimliği bazı alanlarının laboratuvar ve dersliğe dönüştürülmesi• Diş Hekimliği Fakültesi Çamaşırhane ve Röntgen Odası tadilatı işi Onarımları yapılmıştır. <p>Sağlık sektörü 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri grubundan doğrudan temin yöntemi ile yapılan onarımlar ile harcama miktarı 342.946,69 TL harcama yapılmıştır.</p>									



Diş Hekimliği Fakültesi Onarımına ait görseller

06. SERMAYE GİDERLERİ 06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ (Diş Hekimliği Büyük Onarım)	
HARCAMALAR	HARCAMA MİKTARI
Diş Hekimliği Fakültesi bazı alanlarının laboratuvar ve dersliğe dönüştürülmesi işi	171.345,73 ₺
Diş Hekimliği Fakültesi Çamaşırhane ve Röntgen Odası tadilatı işi	171.600,96 ₺
06.7 TOPLAM	342.946,69 ₺

5-1-7- AÇIK SPOR TESİSLERİ PROJESİ

PROJE GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ									
SEKTÖR		SPOR							
PROJE SAHİBİ KURULUŞ		Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi							
PROJENİN;									
ADI		Açık ve Kapalı Spor Tesisleri							
NUMARASI		2023H05-212621							
YERİ		Bolu							
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ		2023-2023							
KARAKTERİSTİĞİ		Açık ve Kapalı Spor Tesisleri							
PROGRAM BÜTÇE ADI		Yükseköğretim Kurumları Açık ve Kapalı Spor Tesisleri							
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
Yıl	Toplam Proje Tutarı	2023 Yılı Sonu Küm.Harc.	Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2023	1.000,00 ₺	0,00 ₺	-	1.000.000,00 ₺	-	1.000,00 ₺	-	0,00	-
<i>Açıklama:</i> 2023 yılı yatırım programında bulunan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinin ödeneği olan 1.000.000,00 TL'nin 999.000,00 TL Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesine aktarılmıştır.									

06. SERMAYE GİDERLERİ 06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ (Yükseköğretim Kurumları Açık ve Kapalı Spor Tesisleri)	
HARCAMALAR	HARCAMA MİKTARI
Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesine aktarılmıştır.	0,00 ₺
06.7 TOPLAM	0,00 ₺

5-1-8- GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA PROJESİ

PROJE GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ									
SEKTÖR									
PROJE SAHİBİ KURULUŞ		Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi							
PROJENİN;									
ADI		Kamulaştırma							
NUMARASI		--							
YERİ		Bolu							
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ									
KARAKTERİSTİĞİ									
PROGRAM BÜTÇE ADI		Yükseköğretim Kurumları Kamulaştırma							
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
Yıl	Toplam Proje Tutarı	2023 Yılı Sonu Küm.Harc.	Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2023	0,00 ₺	0,00 ₺	-	0,00 ₺	-	0,00 ₺	-	0,00	0
<p><u>Açıklama:</u> Üniversitemiz Gelişme alanı içerisinde bulunan ve Kamulaştırılmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilen; mülkiyeti şahıslara ait olan Bolu İli, Merkez İlçe, Karaköy Köyü toplam 84.699,80 m2 alandaki taşınmazların 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu'na göre kamulaştırılması planlanmış, yapılacak kamulaştırma çalışmaları 3 Etapta gruplandırılmıştır. Aşağıda açıklanan projelerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda ilgili parsellerin kamulaştırılabilmesi için gerekçe raporu ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından (Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü) kamulaştırılma yapılabilmesi için uygun görüş yazısı talep edilmiş fakat görüş alınamadığından kamulaştırma yapılamamıştır.</p> <ol style="list-style-type: none"><u>ETAP: Güneş Enerji Santralleri Projesinin</u> arazide uygulanacağı bölümleri için Karaköy 157 ada 8, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 28 nolu parsellerin; <u>Geleceğe yönelik Gelişim Sahası</u> için arsa temini konusunda Bolu İli, Merkez İlçesi, Karaköy Köyü'nde bulunan bir kısmı 2021 yılında yapılan kamulaştırma sonucu hisseli olarak kamulaştırılan alanlar ile birlikte 157 ada 34, 36, 40, 41, 42, 45 nolu parseller ile Ömerler Köyü 120 ada 130 parselin;<u>ETAP; BAİBÜ Teknokent Ek Binanın yapılması</u> düşünülen şahıs arazilerinin kamulaştırma planına göre; Bolu Teknokentin yapılacağı Karaköy 158 ada 17, 20 ,23, 25,									

40 nolu parsellerin;

3. **ETAP; Mevcut su kuyularına yenilerini eklemek için veraltı suyu aramak amacıyla** su kuyusu açmak ve ruhsatlandırma işlemlerini yapmak üzere Ömerler Köyü 120 ada 125, 126, 127, 128, 129 nolu parsellerin kamulaştırılması planlanmıştır.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca Bolu İli, Merkez İlçesi, Bolu İli, Merkez İlçe, Karaköy Köyü 157 ada 8, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 28, 34, 36, 40, 41, 42, 45, 158 ada 17, 20 ,23, 25, 40 ve Ömerler Köyü 120 ada 125, 126, 127, 128, 129, 130 parsel nolu parsellerin özel mülkiyette kalan toplam 84.699,80 m² 'lik kısmının acilen kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi için uygun görüş alınmadığından 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu'na göre kamulaştırma işlemi yapılamamıştır.

06. SERMAYE GİDERLERİ	
06.4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	
(Yükseköğretim Kurumları Kamulaştırma)	
HARCAMALAR	HARCAMA MİKTARI
2023 mali yılında kamulaştırma işlemi yapılmamıştır.	₺0,00
06.4 TOPLAM	₺0,00

SERMAYE GİDERLERİ HARCAMA TABLOSU

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2023 YILI YATIRIM HARCAMALARI						
PROGRAM ADI	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	REVİZE ÖDENEK	2023 YILI HARCAMASI	KALAN/BLOKE ÖDENEK
06.7 - DIŞ HEKİMLİĞİ BÜYÜK ONARIM	₺345.000,00	₺0,00	₺0,00	₺345.000,00	₺342.946,69	₺2.053,31
06.7 - EĞİTİM SEKTÖRÜ BÜYÜK ONARIM	₺8.588.000,00	₺16.397.000,00	₺0,00	₺24.985.000,00	₺12.061.056,81	₺12.923.943,19
06.7 - SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
06.5 - ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	₺2.000,00	₺0,00	₺0,00	₺2.000,00	₺0,00	₺2.000,00
06.5 - HASTANE EK BİNA ETÜT PROJESİ	₺1.400.000,00	₺0,00	₺1.398.000,00	₺2.000,00	₺0,00	₺2.000,00
06.5 - KAMPÜS ALTYAPISI	₺15.000.000,00	₺0,00	₺14.000.000,00	₺1.000.000,00	₺833.475,90	₺166.524,10
06.5 - MERKEZİ DERSLİK	₺40.000.000,00	₺0,00	₺0,00	₺40.000.000,00	₺0,00	₺40.000.000,00
06.5 - AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	₺1.000.000,00	₺0,00	₺999.000,00	₺1.000,00	₺0,00	₺1.000,00
06.4 - KAMULAŞTIRMA	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
TOPLAM	₺66.335.000,00	₺16.397.000,00	₺16.397.000,00	₺66.335.000,00	₺13.237.479,40	₺53.097.520,60

Yatırım programında yer alan projelerimize ek olarak Üniversitemiz Gölköy Kampüste İzzet Baysal Vakfı tarafından 2019 yılında yapımına başlanan Hukuk Fakültesi Haziran 2023 itibariyle devir teslimi yapılmış, 2023-2024 eğitim öğretim yılında açılış töreni yapılmış ve eğitim startı verilmiştir.

İzzet Baysal Vakfı tarafından 2018 yılında yapımına başlanan Mengen İzzet Baysal Aşçılık ve Gastronomi Kampüsü 2022 yılında geçici kabulü yapılarak 2023-2024 eğitim öğretim yılı startı verilmiştir.

MENGEN YENİ KAMPÜS



HUKUK FAKÜLTESİ



İLAHİYAT FAKÜLTESİ EK BİNA

Uygulama Projesi çizimi ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanmıştır. Bağışçısı olan BOLİV tarafından yüklenici belirleme aşamasındadır.




İlahiyat Fakültesi Mimari Program

İdari Personel Odası / 2 kişilik	37 Adet
İdari Personel Odası / 3 Adet	2 Adet
Dekanlık (Sekreter&Dinlenme&toplantı)	
Toplantı salonu/ Farklı Kapasitelerde	5 Adet
Derslik / 50 Kişilik	18 Adet
Derslik / 30 Kişilik	4 Adet
Amfi Derslik / 120 Kişilik	3 Adet
Amfi Derslik / 190 Kişilik	3 Adet
Seminer Odası -Atölye Sınıfı	6 Adet
Kütüphane ve Çalışma Odası	
İç Bahçe	
Açık, yarı açık ve kapalı otopark / 56 araç kapasiteli	

GEREDE UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ 2. ETAP

İhale sözleşmesi fesih edildi. Yüklenici tarafından dava söz konusu olmuştur. 2024 yılında yeniden ihale edilmesi beklenmektedir.



5-2- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Yatırım programında yer alan ödenek dağılımına göre üst yönetim ve harcama yetkililerinin onayı sonrasında ihale kararı alınır ve ihale yapılır. Yüklenicilerle sözleşme imzalanmasından sonra yüklenici tarafından verilen hizmetler kontrol ekibi tarafından denetlenmekte, uygun bulunması halinde ödeme evrakları düzenlenmekte ve harcama yetkilisinin onayına sunulmaktadır.

03.8 GAYRİMENKUL MAL BAK.VE ON. GİD. (98.900.9004.3284.442.8.02.03.08)	
HARCAMALAR	HARCAMA MİKTARI
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Binasında bulunan kazanların arızalarının giderilerek çalışır hale getirilmesi işi	35.400,00 ₺
Üniversitemiz Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi Drenaj Kuyularında bulunan dalgıç pompa motorunun sargısının yenilenmesi ve bakımının yapılması işi	9.036,00 ₺
Üniversitemiz Mengen Kampüsü, Rektörlük, Nürdam, Lojman ve Mimarlık Fakültesi binalarında çeşitli onarım işlerinin yapılması işi	90.081,12 ₺
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, M.Tanrıkulu MYO ,Kongre Merkezinde yapılacak olan İnşaat,Elektrik ve Engelli imatları işi	58.644,39 ₺
Üniversitemiz Gölköy Kampüsü çıkış rampasında bulunan aydınlatma direği montajı yapılması işi	₺25.084,80
03.8 TOPLAM	218.246,31 ₺

03.8 GAYRİMENKUL MAL BAK.VE ON. GİD. (SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM GİDERLERİ) (98.900.9005.3285.442.8.02.03.08)	
HARCAMALAR	HARCAMA MİKTARI
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, M.Tanrıkulu MYO ,Kongre Merkezinde yapılacak olan İnşaat,Elektrik ve Engelli imatları işi	4.400,00 ₺
03.8 TOPLAM	4.400,00 ₺

03.8 GAYRİMENKUL MAL BAK.VE ON. GİD. (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİRİNCİ ÖĞRETİM) (62.239.756.13489.442.8.02.03.08)	
HARCAMALAR	HARCAMA MİKTARI
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, M.Tanrıkulu MYO ,Kongre Merkezinde yapılacak olan İnşaat,Elektrik ve Engelli imatları işi	73.700,00 ₺
03.8 TOPLAM	73.700,00 ₺

03.7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM (98.900.9004.3284.442.8.02.03.07)	
HARCAMALAR	HARCAMA MİKTARI
Üniversitemiz yeni açılan su kuyularının hatta bağlanması için malzeme alımı işi	18.880,00 ₺
Çevre düzenleme işlerinde kullanılan sırt tırpanı, çapa makinesi, kesim motoru, mazi motoru, burgu makinesi ve itmeli çim biçme makinesi arızalarının giderilmesi işi	22.302,00 ₺
Üniversitemiz çevre düzenleme işlerinde kullanılan bahçe traktörünün bakım onarımının yapılması işi	11.443,20 ₺
Üniversitemiz Mengen Kampüsü kompanzasyon pano arızasının giderilmesi işi	10.253,40 ₺
Üniversitemiz Gölköy Kampüsü Isı Merkezinde bulunan kazan arızasının giderilmesi işi	24.000,00 ₺
Başkanlığımızda kullanılmakta olan utax 4062i marka model yazıcının arızasının giderilerek çalışır hale getirilmesi işi	3.817,01 ₺
03.7 TOPLAM	90.695,61 ₺

03.5 HİZMET ALIMLARI (98.900.9004.3284.442.8.02.03.05)	
HARCAMALAR	HARCAMA MİKTARI
İhale İlan Giderleri (Kamu İhale Kurumu ve Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü)	₺375.687,64
202302321 (Zorunlu Alan) Kodlu yasaklılık ilanının yayınlanma ücreti	₺1.275,00
Üniversitemiz Rektörlük Binasında kullanılmakta olan 3 adet ileri teknoloji içeren asansörün 12 aylık (2023) bakım ve onarım hizmeti işi	₺41.370,48
Üniversitemiz Mengen Yurt Binasında bulunan jeneratörün Merkez Kampüse naklinin yapılması ve İzzet Baysal Kampüsü Trafo 1, 2, 3, 4, 5 te bulunan jeneratörler için malzeme alınması işi	7.500,08 ₺
Morfoloji Ek Binası (2.596,82 m2) 2023 Yılı Arazi İzin Bedeli Ödemesi	6.140,39 ₺
Tatbikat Camii ve Isı Merkezi Binası (8.056,02 m2) 2023 Yılı Arazi İzin Bedeli Ödemesi	23.932,12 ₺
Üniversitemiz Rektörlük Binasında kullanılmakta olan İleri Teknoloji içeren 2 adet asansörün 2023 yılı periyodik bakımını yapan firma tarafından 30411 sayılı Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereği A tipi muayene kuruluşuna (TSE) periyodik muayenesinin yaptırılması işi	2.206,60 ₺
Üniversitemiz Mengen eski kampüsünde bulunan jeneratörün Merkez Kampüse naklinin yapılması işi	27.600,00 ₺

DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Su Kalitesi Veri Hizmet Bedeli Ödemesi	181,42 ₺
Üniversitemizde bulunan su depolarının Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sürelerde temizlik ve dezenfektelerinin yapılması işi	39.600,00 ₺
Bolu İli Merkez İlçesi Yolçatı Köyü Mevkii 29.03.2018-31.03.2022 tarihleri arasında 30,12 m2, 01.04.2022-23.06.2023 tarihleri arasında 118,12 m2 alana su kuyusu açmak ve su kuyusuna giden yeraltı boru hattı için tahakkuk (Ecrimisil düzeltme) ödemesi	260,00 ₺
Gölköy Kampüsü Isı Merkezinde bulunan 2 (iki) adet kazanın gaz ve hava ayarlarının yapılması ve arızalarının giderilmesi işi	45.000,00 ₺
Gölköy Yerleşkesi ve Mengen Yerleşkesinde ilgili parsellere ait vaziyet planları, harita hazırlaması, koordinat ve kod ölçümlerinin yapılması işi	10.200,00 ₺
Gölköy Kampüsü Hukuk Fakültesinde bulunan 3 Adet Asansörün 3 Aylık Periyodik Bakımı işi	6.480,00 ₺
Mengen Meslek Yüksekokulu binasında bulunan 3 adet asansörün 3 aylık bakım işi	7.200,00 ₺
03.5 TOPLAM	594.633,73₺

03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI (98.900.9004.3284.442.8.02.03.02)	
HARCAMALAR	HARCAMA MİKTARI
Üniversitemiz yeni açılan su kuyularının hatta bağlanması için malzeme alımı işi	17.511,20 ₺
Üniversitemiz Mengen Yurt Binasında bulunan jeneratörün Merkez Kampüse naklinin yapılması ve İzzet Baysal Kampüsü Trafo 1, 2, 3, 4, 5 te bulunan jeneratörler için malzeme alınması işi	49.025,51 ₺
Üniversitemiz su deposunda kullanılmak üzere granül toz klor alımı işi	56.640,00 ₺
Üniversitemiz binalarının hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere malzeme alımı işi	10.155,08 ₺
Üniversitemiz Isı Galerisi, çim biçme traktörleri ve havalandırma bacalarında kullanılmak üzere malzeme alımı işi	9.882,50 ₺
Üniversitemiz eğitim ve öğretim binalarında kullanılmak üzere boya alımı işi	81.910,77 ₺
İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kapsamında Üniversitemizde kuyulardan alınan suların düzenli olarak ölçümünün yapılabilmesi için malzeme alımı	₺3.360,00
Üniversitemiz Kampüslerinde Dış Mekanlarda Bakım ve Onarım İşlerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı işi	19.033,98 ₺
Üniversitemiz genel arızalarında elektrik atölye birimi tarafından kullanılmak üzere malzeme alımı işinin alımı işi	76.432,20 ₺

Üniversitemiz Kampüsünde kullanılmakta olan 2 (iki) adet elektrikli motosikletin arızalarının giderilerek çalışır hale getirilmesi için malzeme alımı işi	20.000,00 ₺
Üniversitemiz Gölköy Kampüsü Kongre Merkezi Binası, Yemekhane Binası ve Kardelen Lojmanı Binalarında kullanılmak üzere yalıtım malzemesi alımı işi	121.279,80 ₺
Üniversitemiz Jeneratörlerinin Yıllık Periyodik Bakımları için Malzeme alımı	166.092,00 ₺
Üniversitemiz Gölköy Kampüsü Isı Merkezinde bulunan kazanda kullanılmak üzere malzeme alımı işi	7.200,00 ₺
Daire Başkanlığımızca ofis işlerinde ve sahada kullanılmak üzere sarf malzeme alımı işi	8.693,90 ₺
Üniversitemiz Isı merkezinde kazanlarda kullanılmak üzere Azot Gazı alımı işi	5.747,98 ₺
Üniversitemiz Isı Merkezinde kullanılan golf aracı için kullanılmak üzere malzeme alımı	172.560,00 ₺
03.2 TOPLAM	825.524,92 ₺

MAL VE HİZMET ALIMLARI HARCAMA TABLOSU

MAL VE HİZMET ALIMLARI HARCAMA TABLOSU						
EKONOMİK KOD	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	REVİZE ÖDENEK	2023 YILI HARCAMASI	KALAN /BLOKE ÖDENEK
03.8 - GAYRİMENKUL MAL BAK. VE ON. GİD.	₺210.000,00	₺21.000,00	₺0,00	₺231.000,00	₺218.246,31	₺12.753,69
03.8 - SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	₺4.000,00	₺400,00	₺0,00	₺4.400,00	₺4.400,00	₺0,00
03.8 GAYRİMENKUL MAL BAK.VE ON. GİD. - YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİRİNCİ ÖĞRETİM	₺67.000,00	₺6.700,00	₺0,00	₺73.700,00	₺73.700,00	₺0,00
03.7 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM	₺86.000,00	₺8.600,00	₺0,00	₺94.600,00	₺90.695,61	₺3.904,39
03.5 - HİZMET ALIMLARI	₺337.000,00	₺335.000,00	₺0,00	₺672.000,00	₺594.633,73	₺77.366,27
03.2 - TÜKETİME YÖNELİK MLZ. ALIMI	₺73.000,00	₺760.000,00	₺0,00	₺833.000,00	₺825.524,92	₺7.475,08
TOPLAM	₺777.000,00	₺1.131.700,00	₺0,00	₺1.908.700,00	₺1.807.200,57	₺101.499,43

5-3- DİĞER HİZMETLER

Etüd ve Proje İşleri

- Mengen Aşçılık MYO yeni yapılan binasının güvenlik kulübesi binasının mimari projesinin yapılması.
- BAİBÜ kampüsüne yeni yapılması düşünülen 2 adet halı saha ve spor tesisinin mimari planlarının hazırlanması.
- BAİBÜ kampüsü içindeki sosyal aktivite merkezi yanına yapılması planlanan restoran ve sosyal tesis binasının mimari projelerinin 2 farklı öneriyle hazırlanması, 3 boyutlu grafiklerinin yapılması.
- BAİBÜ kampüsü içinde yer alan kız yurdu yanındaki araziye taraçalı sistemde ağaçlandırma yapılması ve etrafına çitmazi sistemi için grafikler hazırlanması.
- Hukuk Fakültesi içi avlusuna kamelya konması için gerekli olan mimari çizimlerin, grafiklerin hazırlanması.
- BAİBÜ Kampüsü lojmanları karşısındaki hurdalık alanına yapılması düşünülen çelik konstrüksiyon yapının mimari projesinin ve 3 boyutlu grafiklerinin yapılması.
- Sosyal Aktivite Merkezi binası içine Kızılay iş birliğiyle, yardım amaçlı olarak yapılacak olan butik mimari planının ve grafiklerinin yapılması.
- Hurdalık Atık Su Havuzu mimari planının ve 3 boyutlu grafiklerinin hazırlanması.
- Morfoloji Binası zemin katında yapılması düşünülen kütüphane iç mimari projesinin yapılması, kantin içine güvenlik odası yapılması için gerekli olan planın çiziminin yapılması.
- Tüm MYO' lar ve kampüs binalarının kantin ihaleleri için gerekli olan mimari planların hazırlanması.
- Yeni yapılacak ATM' lerin yerleşim planları üzerinden mimari konumlarının çizilerek gösterilmesi.
- Prof.Dr.Fuat Sezgin Kütüphanesi önü ve arkasına yapılması düşünülen 2 adet otobüs durağının mimari projelerinin ve 3 boyutlu grafiklerinin yapılması.

Yatırım, Bütçe Planlama ve Raporlama

- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa istinaden Başkanlığımıza ait tüm işlemlerin yürütülmesi, Bütçe planlama-raporlama ile ilgili tüm işlemler, ödenek kontrolü,

ödenek kaydı vb. işler ve bu işlemlere ilişkin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile koordineli olarak yapıldı.

- Üniversitemiz yatırım ödeneklerinin proje bazlı takibini sağlanarak istatistiki bilgiler Başkanlık ve Rektörlük Makamına paylaşıldı.
- Ödeme evraklarının zamanında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına verilip süresi içerisinde ödenmesinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla 12 aylık serbestlik halinde gelen bütçe ödeneklerini zamanında planlaması sağlandı.
- Bütçe harcamalarının takibi, devam eden işlerin aktarma-tenkis vb. bütçe ile ilgili her türlü işlerin takibi MYS (Mali Yönetim Sistemi) ve E-Bütçe (Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi) sistemleri kullanılarak gerçekleştirildi.
- Valilik İl Koordinasyon Kurul toplantıları için Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında 3'er aylık dönemler halinde Yatırım Projeleri İzleme Formu düzenlenerek İLYAS (İl Yatırım Takip Sistemi)'ne veri girişleri sağlandı. Valilik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü'ne bildirildi.
- Daire Başkanlığımız tarafından yürütülen yatırım projelerinin üçer aylık yatırım gerçekleşme verilerini Etüt Proje ve Planlama Şube Müdürlüğü, Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğünden alınan verileri konsolide ederek Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında Ka-Ya (Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi) sistemine girişleri yapıldı.
- Yıllık Birim Faaliyet Raporları, Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporları, Kurumsal Mali Beklentiler Raporu, Detay Programları, Program Bütçe Performans Göstergeleri, Stratejik Plan İzeleme Raporu, iş akış şemaları, hizmet envanterleri vb. işlemler ve bu işlemlere ait Stratejik Plan Revizyonu ve süreçleri ile takibine ilişkin tüm süreçleri takibini sağlandı.
- İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Görevliliği dâhilinde gerekli işlemleri yapıldı.

Taşınmaz işlemleri

Tahsis:

- Mudurnu İlçesi, Kaygana Mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait olan 375 ada, 1 parsel nolu taşınmazın yeniden tahsis talebi yapıldı.

- Mengen İlçesi, Türkbeyli Mahallesi 181 ada 4 parselin üzerinde bulunan Kütüphane binasının yurt olarak kullanılan 3 katının tahsisinin kaldırılması ile ilgili yazılar yazıldı.
- Milli Emlak Müdürlüğü tarafından “Su Kuyusu Yeri ve Su Kuyularına Giden Yol” olarak kullanılmak üzere 567 m²'lik alanın tahsisi Üniversitemize yapılmıştır.

Taşınmaz Kayıtları:

- Mengen Yurt Binası yapılan deprem analizinde yeterli deprem dayanımına sahip olmadığından boşaltılmış olup, tahsisi kaldırılmıştır.
- İzzet Baysal Vakfı tarafından Üniversitemize devredilen Hukuk Fakültesi Binası taşınmaz kaydına işlenmiştir.
- Milli Emlak Müdürlüğü tarafından “Su kuyusu yeri ve su kuyularına giden yol olarak kullanılmak üzere” 567 m²'lik alan taşınmaz kaydına işlenmiştir.
- Dış Hekimliği Fakültesi Bazı Alanlarının Laboratuvar ve Dersliğe Dönüştürülmesi İşi; Dış Hekimliği Fakültesi Binası değer artırıcı işlem kapsamında kayıt altına alınmıştır.
- Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binasının protokolü 19.12.2023 tarihinde 5 yıl süre ile yenilenmiştir.

Kontrollük (Elektrik)

- 2023 Büyük Onarım işi elektrik tesisatı ihale işlem dosyasının (Proje, Metraj, Yaklaşık Maliyet ve Teknik Şartname) hazırlanmıştır.
- Merkezi Derslik İkmal İnşaatı elektrik tesisatı ihale işlem dosyasının (Metraj, Yaklaşık Maliyet) hazırlanmıştır.
- Hukuk Fakültesi İnşaatının geçici kabul işlemleri yapılmıştır.
- Dış hekimliği Fakültesi kütüphane bölümünde dersliğe dönüştürülen mahallerin doğrudan temin yöntemiyle elektrik tesisatlarının yaptırılmıştır.
- Dış Hekimliği Fakültesi çamaşırhane bölümünde yeni makinalara doğrudan temin yöntemiyle elektrik tesisatı yapılmıştır.
- Fen Edebiyat Fakültesi ve Mehmet Tanrıku Yüksek Okulundaki paratonerlerin doğrudan temin yöntemiyle onarımlarının yapılmıştır.

Enerji Verimliliği;

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile 27.10.2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalarda enerji verimliliği ve tasarrufu hususunda gerekli tedbirlerin alınarak çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığının 2019/18 sayılı Genelgesi ile 2014 ve öncesi yıllarda yapılan ve 10 bin m2 ve üzeri kullanım alanına sahip veya yıllık enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan bina yönetimlerinin 2020-2023 yılları arasında %15 enerji tasarrufu yapma zorunluluğu, Cumhurbaşkanlığının 2023/15 sayılı Genelgesi ile 2024-2030 yılları için %30'a çıkarılmış bulunmaktadır. Genelge ile belirtilen hedeflere ulaşmakta başarılı ve başarısız olan kurumların Cumhurbaşkanlığına raporlanması 2024 yılı ilk yarısında tamamlanacağından, kapsam içerisine giren kurumların gerekli çalışmaları 2023 sonuna kadar tamamlanması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda; kapsam dahilinde olan binalarımızda her yedi yılda bir enerji etütlerini yaptırmamız gerekmektedir.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Kampüsünde “**5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu**” ile “**Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik**” gereği yapılması gereken çalışmaların gerçekleştirilmesi amacı ile “**Enerji Etüdü Hizmeti**” yapılmıştır. Etüt Raporu Değerlendirme Toplantısı sonucunda mevcut binalarımızda yapılabilecek işlemler ile yeni yapılacak binalarda dikkat edilecek hususlar belirlendi. 2024 yılında yalıtımsız binaların yalıtılması, termostatik vana kullanımı, vana yalıtımı, aydınlatma sistemlerinde led dönüşümü, kapı-pencere hava kaçaklarının giderilmesi konusunda çalışma yapılması kararlaştırıldı. Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi Uygulama Rehberinde yer alan tüm tedbirlerin titizlikle uygulanması için gerekli çalışmalar kararlaştırıldı.

Üniversitemiz İzzet Baysal Kampüsünde GES kurulması için danışmanlık firması ile anlaşıldı. Fizibilite etüt süreçleri devam etmektedir.

Bolu Meslek Yüksekokulu Spor Salonu aydınlatma sistemi led armatürle değiştirildi. Bu işlem sonrası %60 Enerji tasarrufu sağlanmış oldu.

Kontrollük (Mekanik)

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Mühendislik Fakültesi Bakım Onarımı İhalesi { 2. Kısım (Yüzme Havuzu Havuz Suyu Arıtma Sistemi Onarımı) } kapsamında;

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Havuz Suyu Arıtma Sistemindeki;

- Kuvars kum minerali filtreleri (6600 kg) yenilendi.
- Havuz devirdaim pompalarının (4 Adet, 5,5 HP) bakımı yapıldı.
- Mekanik tesisattaki üç yollu (DN 80, DN 40) (motorlu) vanalar (Toplam: 2 adet) yenilendi.
- Havuz suyu kimyasalları yenilenerek “havuz suyu arıtma sistemi” yeniden devreye alındı.

B.A.İ.B.Ü. Arıtma Sisteminin Kum ve Karbon Minerallerinin Değişimi İhalesi kapsamında;

- B.A.İ.B.Ü. Arıtma Sistemindeki kuvars kum, antrasit (kum filtrasyon sistemi için) ve granül aktif karbon (coconat bazlı-karbon filtrasyon sistemi için) mineralleri yenilendi.

Doğrudan Temin kapsamında;

- Diş Hekimliği Fakültesi (Bodrum Kat);

“Çamaşırhane” kısmındaki çamaşır makinelerinin pis su ve temiz su tesisatları yenilendi.

Diş Hekimliği Fakültesi (3 Kat);

2 adet “Röntgen Odası” için, havalandırma tesisatına ek olarak galvanizli sac malzemedен hava kanalı yapılarak (alttan) hava emiş hattı menfezleri ilave edildi.

- Mühendislik Fakültesi kazan dairesindeki, “8 adet” 100 kW (Alarko-Wolf) “Duvar Tipi Tam Yoğuşmalı Kazan” yenilendi.
- Sağlık Bilimleri Fakültesi (A/B Blok) (2 adet), İlahiyat Fakültesi (1 adet), Sosyal Tesis (2 adet) kazan dairelerindeki toplam “5 adet” 80-99 kW (Viessmann) “Duvar Tipi Tam Yoğuşmalı Kazan” yenilendi.

Park ve Bahçeler

- İzzet Baysal Kampüste çimlendirme, ağaç dikimi, sulama vb. çeşitli peyzaj uygulamaları yapıldı.
- Tüm bahçe süreçleri rektörlük bünyesinde kurulan ekip ile Mayıs-Ekim ayları arası görevli ekip ile süreç devam etmiştir.
- Üniversitemiz Gölköy Kampüsünde bulunan büyük hayırsever merhum İzzet Baysal'ın Anıt Mezarı haftalık bakım ve temizliği ile çiçeklendirme çalışmaları yapıldı.
- Üniversitemiz Gölköy yerleşkesinde bulunan 189.829,00 m² çim biçme işlemleri yapıldı.
- Kampüs içi bitkisel düzenleme, bakım ve budama işleri için işçi koordinasyonları sağlandı.
- Gölköy kampüsü alanı içerisinde otopark ve yollarda bulunan mazgal ve giderlerin periyodik temizlikleri yapıldı.

Satın Alma (İhale ve Doğrudan Temin)

2023 yılında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre 10 açık ihale (6 tanesi çeşitli nedenlerden dolayı iptal edilmiştir.), 3 adet 21-A maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilmiş fakat üçü de çeşitli nedenlerle iptal edilmiştir.

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2023 MALİ YILI İHALE BİLGİLERİ										
SIRA NO	İHALE KAYIT NUMARASI	PROJE NUMARASI	İHALE TÜRÜ	İHALENİN ADI	İHALE TARİHİ	SÖZLEŞME TARİHİ	İŞ ARTIŞ ORANI	İŞİN BİTİM TARİHİ	SÖZLEŞME BEDELİ (KDV HARİÇ)	HARCAMA MİKTARI (TL)
1	2023/81735	2023H03-211713	Yapım- 19. Md. Açık	Asansör Periyodik Bakım ve Revizyon 2023	16.02.2023	7.03.2023	19,91	31.12.2023	₺1.580.279,76	₺1.649.321,07
2	2023/992645	2023H03-211713	Hizmet-19. Md. Açık	Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Arıtma Sisteminin Kum ve Karbon Minerallerinin Değişimi	2.10.2023	20.10.2023	-	8.11.2023	₺345.000,30	₺414.000,36
3	2023/1197292	2023H03-211713	Yapım-19. Md. Açık	Asansör Revizyon	8.11.2023	27.11.2023	15,19	18.12.2023	₺1.528.575,00	₺1.834.290,00
4	2023/1283736	2023H03-211713	Yapım-19. Md. Açık	Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Mühendislik Fakültesi Bakım Onarımı	23.11.2023	8.12.2023	19,87	25.12.2023	₺651.574,71	₺781.889,65

2023 MALİ YILINDA İHALE İLANINA ÇIKILIP ÇEŞİTLİ NEDENLERLE İPTAL EDİLEN İHALE LİSTESİ



1	2023/356562	2005H03-732	Yapım-19. Md. Açık	Merkezi Derslik İkmal İnşaatı	8.05.2023	Bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin/yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması nedeni ile iptal edilmiştir.
2	2023/584443	2005H03-732	Yapım-19. Md. Açık	Merkezi Derslik İkmal İnşaatı 2023	3.07.2023	İhaleye teklif veren istekli çıkmaması nedeni ile iptal edilmiştir.
3	2023/605026	2023H03-211713	Yapım-19. Md. Açık	Büyük Onarım 2023	4.07.2023	İhaleye teklif veren istekli çıkmaması nedeni ile iptal edilmiştir.
4	2023/614817	2020H03-150659	Yapım-19. Md. Açık	Kampüs Altyapısı 2023	5.07.2023	İhaleye teklif veren istekli çıkmaması nedeni ile iptal edilmiştir.
5	2023/747988	2020H03-150659	Yapım - 21- A Pazarlık	BAİBÜ Kampüs Altyapısı 2023	8.08.2023	İhaleye teklif veren istekli çıkmaması nedeni ile iptal edilmiştir.
6	2023/747999	2023H03-211713	Yapım - 21- A Pazarlık	BAİBÜ Büyük Onarım 2023	10.08.2023	Bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin/yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması nedeni ile iptal edilmiştir.
7	2023/764594	2005H03-732	Yapım - 21- A Pazarlık	BAİBÜ Merkezi Derslik İkmal İnşaatı 2023	21.08.2023	İhaleye teklif veren istekli çıkmaması nedeni ile iptal edilmiştir.
8	2023/1199313	2005H03-732	Yapım-19. Md. Açık	Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Merkezi Derslik İkmal İnşaatı	24.11.2023	İhaleye teklif veren istekli çıkmaması nedeni ile iptal edilmiştir.
9	2023/1213084	2020H03-150659	Mal-19. Md. Açık	Kişisel Koruyucu Ekipman ve İş Kıyafeti	13.11.2023	Bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin/yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması nedeni ile iptal edilmiştir.

2023 YILI DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI

2023 mali yılında 65 adet doğrudan temin yöntemiyle imalatlar gerçekleştirilmiştir. Bunlardan 34 adedi hizmet alımı, 21 adedi mal alımı ve 10 adedi yapım işi olarak gerçekleştirilmiştir.

2023 YILI DOĞRUDAN TEMİN İLE YAPILAN ALIMLARIN İHALE TÜRÜNE GÖRE DAĞILIMI						
İHALE TÜRÜ	22-D MD.KAPSAMINDA		22-B MD. KAPSAMINDA			DOĞRUDAN TEMİN GENEL TOPLAM
MAL ALIMI	ADET	21	MAL ALIMI	ADET	0	21
	TAHAKKUK TUTARI (KDV DAHİL)	₺1.405.923,26		TAHAKKUK TUTARI (KDV DAHİL)	₺0,00	₺1.405.923,26
	YÜZDE ORANI (%)	46,67		YÜZDE ORANI (%)	0	32,31
HİZMET ALIMI	ADET	14	HİZMET ALIMI	ADET	20	34
	TAHAKKUK TUTARI (KDV DAHİL)	₺470.136,41		TAHAKKUK TUTARI (KDV DAHİL)	₺6.324.517,44	₺6.794.653,85
	YÜZDE ORANI (%)	31,11		YÜZDE ORANI (%)	100	52,31
YAPIM İŞİ	ADET	10	YAPIM İŞİ	ADET	0	10
	TAHAKKUK TUTARI (KDV DAHİL)	₺1.528.773,33		TAHAKKUK TUTARI (KDV DAHİL)	₺0,00	₺1.528.773,33
	YÜZDE ORANI (%)	22,22		YÜZDE ORANI (%)	0	15,38
GENEL TOPLAM	ADET	45	GENEL TOPLAM	ADET	20	65
	TAHAKKUK TUTARI (KDV DAHİL)	₺3.404.833,00		TAHAKKUK TUTARI (KDV DAHİL)	₺6.324.517,44	₺9.729.350,44
	YÜZDE ORANI (%)	100		YÜZDE ORANI (%)	100	100

2023 YILI DOĐRUDAN TEMİN ALIMLARI



2023 YILI DOĐRUDAN TEMİN ALIMLARI

2023 mali yılında 65 adet doğrudan temin yöntemiyle imalatlar gerçekleştirilmiştir. Bunlardan 34 adedi hizmet alımı, 21 adedi mal alımı ve 10 adedi yapım işi olarak gerçekleştirilmiştir.

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- BİRİM AMAÇ VE HEDEFLERİ

Ünivesitemiz Stratejik Planının 2023 yılı itibariyle güncellenme dönemine girilmesi nedeniyle ilgili süreçte Daire Başkanlığımız da katkıda bulunmuş ve üst politika belgeleri ve mevzuat analizi kapsamında Başkanlığımızı ilgilendiren başlıklar belirlenerek amaç ve hedefler yeni plana eklenmek üzere belirlenmiştir.

Ana ilkeleri ile toplumsal katkı, Nitelikli Yönetişim ve Kurumsal Kapasite Gelişimi, Üniversitenin faaliyetlerini Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) çerçevesinde iyileştirmek, yenilenebilir enerji, enerji tasarrufu, deprem ve farkındalığı gibi önemli başlıkları içine alan ilke ve hedefler 2024-2028 stratejik planına eklenmek üzere çalışmalar yapılmıştır.

Üniversitemiz 2024-2028 Stratejik Plan hazırlıkları kapsamında “Hedef Kartları” ile ilgili çalışmalar devam etmiştir. Yılın ilk yarısında hedeflere ait performans değerlerinin ölçülebilmesi için performans göstergelerinin “Plan Dönemi Başlangıç Değeri” verileri doldurulmuştur.

2024-2028 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI	
<i>Stratejik Amaçlar</i>	<i>Stratejik Hedefler</i>
Toplumsal hizmet faaliyetlerinin sayısını ve kalitesini artırmak	Toplumsal katkı sağlayacak konferans/ sempozyum Sayısı
	Toplumsal katkı sağlayacak Panel/ Seminer Sayısı
	Toplumsal katkı sağlayacak çalıştay vb. Sayısı
Toplumsal hizmet faaliyetlerinin sayısını ve kalitesini artırmak	Bölgesel ve ulusal kalkınmaya yönelik verilen Bilirkişilik ve Danışmanlık Hizmeti Sayısı
	Bölgesel ve ulusal kalkınmaya yönelik bilirkişilik ve danışmanlık hizmeti Verilen İşletme Sayısı

	Bölgesel ve Ulusal Kalkınmaya Yönelik İmzalanan Protokol Sayısı
	Kamu kurumları ile yerel kalkınmaya yönelik yapılan Proje Sayısı
	Toplumun yaşam boyu öğrenme becerisini artıracak etkinlik sayısı
	Gönüllülük/sosyal sorumluluk dersi kapsamında yapılan etkinlik sayısı
	Sanatsal-sosyal ve sportif etkinlik sayısı
Nitelikli Yönetişim ve Kurumsal Kapasite Gelişimi Sağlamak	İdari personel genel memnuniyet oranı
	Anketlerde düşük memnuniyet oranı çıkan konularda iyileştirmeye yönelik eylem sayısı
	Karşılıklı protokol imzalanan dış paydaş sayısı
	Görev alanı ile ilgili Kurum dışı eğitim ve organizasyonlara katılımı desteklenen personel sayısı
Üniversitenin faaliyetlerini Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) çerçevesinde iyileştirmek	Sürdürülebilirlik ve Çevre Konulu Etkinlik Sayısı
	Öğrencilerin aktif olarak kullanabileceği rekreasyon alanı (m2)
	Üniversitemizde engelsiz erişime uygun bina sayısı
	Üniversitemizde yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerji miktarının şehir şebekesinden çekilen enerji miktarına oranı
	Üniversitemizde ömrünü tamamlamış ekipmandan kaynaklı enerji kayıpları (kWh)
	Üniversitemizde enerji kullanım verimliliğinin arttırmak amacıyla etüdü tamamlanan bina sayısı
	Üniversitemizde etüdü tamamlanan binalardaki enerji verimliliği artırılan bina sayısı
	Üniversitemizde kişi başına düşen elektrik tüketimi (kWh)
Üniversitenin faaliyetlerini Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) çerçevesinde iyileştirmek	Riskli yapı tespitleri yapılmış bina sayısı
	Deprem Performans Raporları kapsamında güçlendirme çalışması yapılmış bina sayısı
	Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü laboratuvar hizmeti sayısı
	Üniversitemizde öğrenci ve teknik personele yönelik olarak düzenlenecek depreme dayanıklı binaların tasarım, malzeme ve standartlarını içeren eğitim sayısı
	Personel ve öğrenciye yönelik deprem bilinçlendirme eğitimi sayısı
	SKH'ler kapsamında gerçekleştirilen Lisans ve önlisans dışı proje sayısı

Üniversitemizde yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerji miktarının şehir şebekesinden çekilen enerji miktarına oranı
Üniversitemizde ömrünü tamamlamış ekipmandan kaynaklı enerji kayıpları (kWh)
Üniversitemizde enerji kullanım verimliliğinin arttırmak amacıyla etüdü tamamlanan bina sayısı
Üniversitemizde etüdü tamamlanan binalardaki enerji verimliliği artırılan bina sayısı
Üniversitemizde kişi başına düşen elektrik tüketimi (kWh)
Riskli yapı tespitleri yapılmış bina sayısı
Deprem Performans Raporları kapsamında güçlendirme çalışması yapılmış bina sayısı
Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü laboratuvar hizmeti sayısı
Üniversitemizde öğrenci ve teknik personele yönelik olarak düzenlenecek depreme dayanıklı binaların tasarım, malzeme ve standartlarını içeren eğitim sayısı
Personel ve öğrenciye yönelik deprem bilinçlendirme eğitimi sayısı

B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

2023 yılı yatırım programında ödeneği bulunan kalemlerin ihaleleri yapılmıştır. Kontrol ekibi tarafından yapılan düzenli incelemelerde devam eden işlerin şartnamelere ve mevzuata uygunluğu takip edilmiş, görülen eksikliklere anında müdahale edilerek işlerin sağlıklı bir şekilde tamamlanması sağlanmıştır. Tamamlanan işlerin ödeme evrakları da aynı titizlikle hazırlanıp onaya sunulmuştur.

Kampüsün ısıtma, kullanma suyu, elektrik sistemlerinde ve tesisatlarındaki rutin bakım ve onarımlar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu sistemlerde oluşan arıza ve aksaklıklara da en hızlı şekilde cevap verilmiş ve sistemin sürekliliği sağlanmıştır. 2023 mali yılında merkezi ısıtma sisteminde yapılan bakım onarımlar ile sistemin daha sağlıklı bir şekilde çalışması sağlanmıştır.

Üniversitemiz asansör, paratönerler, hidrant sistemleri, bariyerler, klima, kombi, yangın algılama, otomatik kapı sistemlerinin bakım onarımları 2021 mali yılından itibaren tüm kampüsler dahil olmak üzere Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yürütülmeye devam edilmektedir.

Üniversitemiz, Klima Temizliği:

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca uzun yıllardır temizliği yapılmayan klimalar için alanında uzman özel bir ekip oluşturularak klima temizleme süreçlerini hızlandırmış ve sürecin sağlıklı işlemesine adına klima temizleme solüsyonları yoluyla klima ve kombi periyodik bakım ve temizlikleri takip edilmiştir.



III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A – MALİ BİLGİLER

1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE TERTİBİ	KBÖ	Gelir/Bütçe (TL)	Gerçekleşme Durumu (%)	Gider/Harcama (TL)	Sonuç (Kalan/Bloke) (TL)	Açıklama (Likitten Aktarılan TL)
MAL VE HİZMET ALIMLARI	777.000,00 ₺	1.908.700,00 ₺	94,68	1.807.200,57 ₺	101.499,43 ₺	1.131.700,00 ₺
SERMAYE GİDERLERİ	66.335.000,00 ₺	66.335.000,00 ₺	19,96	13.237.479,40 ₺	53.097.520,60 ₺	0,00 ₺

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2023 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair 6703 Kararı gereğince; 15 Ocak 2023 tarih ve 32074 (Mükerrer) sayılı resmi

gazetede yayımlanan “2023 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar” gereğince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2023 yılı yatırım programında yer alan Sağlık Sektörü “Hastane Ek Bina Etüt Projesi” nin 2023 yılı ödeneği olan 1.400.000,00 TL Ödeneğin 1.398.000,00 TL’si; Açık Spor Tesisleri Projesi 2023 yılı ödeneği olan 1.000.000,00 TL’nin 999.000,00 TL’si; Kampüs Altyapısı Projesinin 2023 Yılı Ödeneği olan 15.000.000,00 TL ödeneğin 14.000.000,00 TL’si Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesine aktarımı yapılmıştır.

Böylece; Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesine toplamda 16.397.000,00 TL ödenek aktarımı gerçekleştirilmiş ve 2023 yılı ödeneği olan 8.588.000,00 TL ile Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesinin toplam 24.985.000,00 TL ödeneği olmuştur.

2023 yılı mal ve hizmet alım giderlerine yıl içinde toplam 1.131.700,00 TL Likit Ödenek eklemesi yapılmıştır.

2- MALİ DENETİM SONUÇLARI

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen, kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini, kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamak üzere süreç iş akış şemaları, hassas görev tanımları ve hizmet envanterleri çıkartılmıştır.

Daire Başkanlığımız Harcama Yetkilisinin görevlendirmesi dahilinde Gerçekleştirme Görevliliği Şube Müdürlerimizde toplanmış ve üst yazılarla ilgililere ve tüm personele duyurulmuştur.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İç Kontrol Standartları Eylem Planı (2023-2024) üniversitemiz üst yönetici onayına müteakip T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğüne gönderilerek yürürlüğe girmiştir. Üniversitemiz Strateji Geliştirme dairesi Başkanlığı tarafından bildirilmesi ile birlikte sorumlu birim veya çalışma grubu üyelerinin eylem planında yer alan eylemlerin tamamlanma tarihlerini de göz önünde bulundurarak çalışmalara başlanılmıştır. İç Kontrol Standartları Eylem Planı (2023-2024)’nda sonuçlanan eylemler İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunda görüşülmek üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilecektir.

İç Kontrol Standartları Eylem Planı (2021-2022)” gereğince Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülecek olan 7 eylem aşağıda listelenmiştir:

**BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI (2023-2024)
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK EYLEMLER**

2-RİSK DEĞERLENDİRME

Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/ Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama
RDS 6.3.45	A5H3. Üniversitemizdeki binaların enerji kullanım verimlilik etüdü yapılarak binalardaki enerji verimliliği artırılacaktır.	Yapı İşleri ve Teknik D.B.	Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Kalite Alt Komisyonu	Enerji kullanım verimlilik etüdü yapılan bina sayısında artış, Enerji verimliliği artırılan bina sayısında artış	Sürekli	Üniversitemizin enerji verimsizliğinden kaynaklanan karbon ayak izinin yüksek olması riskine karşı; Üniversitemizde etüdü tamamlanan binalardaki enerji verimliliği artırılan bina sayısı Enerji Bakanlığının belirlemiş olduğu (2014 yılından önce inşa edilmiş yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri veya toplam inşaat alanı 10.000 m ² ve üzeri olmayan) binalar dışında da enerji etüdleri ve etüd sonrasında enerji yatırımları yapılacaktır.
RDS 6.3.46	A5H3. Üniversitemizde kişi başına düşen yıllık elektrik tüketimi (kWh) azaltılacaktır.			Kişi başına düşen yıllık elektrik tüketiminde azalma		Üniversitemizin elektrik enerjisi tüketiminden kaynaklanan karbon ayak izinin yüksek olması riskine karşı; kişi başına düşen yıllık elektrik tüketimi (kWh) azaltılması için gerekli planlama ve yatırımlar yapılacaktır.

**BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI (2023-2024)
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK EYLEMLER**

2-RİSK DEĞERLENDİRME

Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/ Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama
RDS 6.3.47	A5H4. 1999 yılı öncesi yapılardan başlanarak tüm binaların depreme dayanıklılıkları tespit edilecektir.	Yapı İşleri ve Teknik D.B.	Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Kalite Alt Komisyonu	Depreme Dayanıklılık tespiti yapılan bina sayısında artış	31.12.2024	Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerindeki konumumuz ve 1999 yılı öncesinde inşa edilmiş binaların varlığı nedeniyle olası bir yüksek şiddetli depremde can ve mal kaybı riskinin yüksekliğine karşı; Üniversitemiz binaları ile alt ve üst yapıların depreme dayanıklılık durum tespitinin yapılarak 1999 yılı öncesi inşa edilen binaların mevcut deprem yönetmeliği standartlarına uygun hale getirilmesi gerekmektedir.
RDS 6.3.48	A5H4. Deprem Performans Raporları kapsamında alt-üst yapı güçlendirme/yenileme çalışmaları yapılacaktır.			Alt-üst yapı güçlendirme/yenileme çalışmaları yapılan bina sayısında artış	Sürekli	Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerindeki konumumuz ve 1999 yılı öncesinde inşa edilmiş binaların varlığı nedeniyle olası bir yüksek şiddetli depremde can ve mal kaybı riskinin yüksekliğine karşı; Üniversitemiz binaları ile alt ve üst yapıların depreme dayanıklılık durum tespitinin yapılarak 1999 yılı öncesi inşa edilen binaların mevcut deprem yönetmeliği standartlarına uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI (2023-2024)
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK EYLEMLER

2-RİSK DEĞERLENDİRME

Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/ Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama
RDS 6.3.50	A5H5. Üniversitemizde su israfını önlemek üzere su tasarrufu sağlanan bina sayısı artırılacaktır.	Yapı İşleri ve Teknik D.B.	Tüm Birimler	Su tasarrufu artırılan bina sayısında artış	Sürekli	Giderek etkisi artan su krizine rağmen Üniversitemiz su ayak izinin yüksek kalması riskine karşı binalarda su tasarrufunun artırılması gerekmektedir.
RDS 6.3.51	A5H5. Üniversitemizde yeniden kullanım (yağmur hasadı ve gri su) ile elde edilen su miktarı artırılacaktır.			Yeniden kullanılabilen su miktarında artış	Sürekli	Giderek etkisi artan su krizine rağmen Üniversitemiz su ayak izinin yüksek kalması riskine karşı yeniden kullanılabilen suların oranının artırılması gerekmektedir.
RDS 6.3.52	A5H5. Park ve bahçe sulamasında yüksek verimli ekipman ve yöntem tercih edilerek su tasarrufu sağlanacaktır.			Park ve bahçe sulamasında kullanılan su miktarında azalma	Sürekli	Giderek etkisi artan su krizine rağmen Üniversitemiz su ayak izinin yüksek kalması riskine karşı yeniden kullanılabilen sular, park ve bahçelerde yüksek verimli sulama ekipmanları kullanımı ve daha az su isteyen bitki peyzaj uygulamaları ile park ve bahçe sulamasında kullanılan su miktarının azaltılması gerekmektedir.

Harcama Birimi olarak yüklenmeye girişilmesi ve işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile mali hizmetler birimi tarafından yapılan kontrollerle yönetim sorumluluğu çerçevesinde iç kontrol sistemi yürütülmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen İç Kontrol Sistemi içerisinde ele alınan İç Denetim faaliyetleri, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları, malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek, geliştirmek üzere İç Denetim Birimi denetimleri ve danışmanlık destekleri ile mali sistemimize yönelik iyileştirme çabamız ve gayretimiz devam etmektedir.

Daire Başkanlığımız malî yönetim ve kontrol sisteminin; ilkeli, yönetim ve mevzuata uygun, kaynaklarını ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetmek üzere olan kararlılığını; muhasebe, malî hizmetler, ön malî kontrol ve iç denetim birimleri ile koordineli bir şekilde çalışarak, İç Kontrol Güvence Beyanı ile de beyan edildiği üzere tam ve doğru olarak sağlamaya çalışmaktadır.

2022 Mali Yılı Sayıştay Sorgusu:

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 15.08.2023 tarihli yazısına göre Üniversitemiz 2023 Mali Yılı Sayıştay denetimi kapsamında Sayıştay Başkanlığınca incelenmiş olup; 2023 Sayıştay Denetim Raporunda birimimize ilişkin herhangi bir bulgulara rastlanmamıştır.

B- PERFORMANS BİLGİLERİ

1- FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

FAALİYET BİLGİLERİ

Birimimiz faaliyet döneminde stratejik amaçları doğrultusunda, devam eden işlerin yürütülmesi, yeni projelerin ihalelerinin yapılması, düzenli bakım-onarımları ve arıza tespit ve onarımlar gibi faaliyetleri başarı ile yürütmüştür.

PROJE BİLGİLERİ

2023 mali yılında proje planlamaları ve sözleşmeler konusunda ilerleme kat edilen “BAİBÜ Çatı ve Arazi GES Projesi” ile “Araç Şarj İstasyonu Projesi” Projeleri 2024 yılında gerçekleştirilecektir.

BAİBÜ Çatı ve Arazi Güneş Enerji Santralleri Projesi;

Dünya'nın birincil enerji ihtiyacının önemli bir kısmı fosil kaynaklardan karşılanmakta ve artan enerji tüketimine karşılık dünyamızın enerji kaynakları gün geçtikçe tükenmektedir. Fosil kaynaklı enerji kullanımının artmasına bağlı olarak çevresel problemlerde de artış gözlenmektedir. Sürdürülebilir ve temiz enerji, alternatif çevreci enerji kaynakları bulmak ve var olan enerjinin verimli kullanılması ile mümkün olabilecektir.

Elektrik enerji maliyetlerinin ve çevresel problemlerin artması karşısında; Üniversitemiz İzzet Baysal Kampüsünde yer alan ve çatı alanı müsait olan binalarımıza Güneş Enerji Santrali kurarak öz tüketimimizin bir kısmının bu santrallerden karşılanması planlanmaktadır.

BAİBÜ GES PROJESİ TEKNİK BİLGİLER TABLOSU			
PARAMETRELER	ARAZİ GES PROJESİ	ÇATI GES PROJESİ	GENEL TOPLAM
Yüzölçümü (m ²)	55.538	18.500	74.038
Kurulabilecek GES Kapasitesi (kWp)	3.600	1.100	4.700
Yıllık Ortalama Elektrik Üretimi (kWh)	4.500.000	1.500.000	6.000.000
Üniversitemiz Elektrik Tüketimini Karşılama Oranı (%)	56	18	74


Yapılması planlanan Arazi GES projesi ile toplam 55.538 m2 alandaki GES Projesi ile yıllık ortalama 3.600 kWp kurulu güç ile yıllık ortalama 4.500.000 kWh elektrik üretilerek toplamda üniversitemiz elektrik tüketiminin % 56'sını karşılamak hedeflenmiştir.

Yapılması planlanan Çatı GES projesi ile toplam 18.500 m2 alandaki GES Projesi ile yıllık ortalama 1.100 kWp kurulu güç ile yıllık ortalama 1.500.000 kWh elektrik üretilerek toplamda üniversitemiz elektrik tüketiminin %18'ini karşılamak hedeflenmiştir.

Genel toplamda ise kurulumu planlanan arazi ve çatı GES Projeleri ile üniversitemiz toplam elektrik tüketiminin %74'ünün karşılanması hedeflenmektedir.



BAİBÜ Arazı GES Projesi Parsellerine ait göresel



BAİBÜ Çatı GES Projesine ait örnek göresel

Araç Şarj İstasyonu Projesi;

Son dönemde dünya genelinde elektrikli otomobil satışları artmakta olup ülkemizde de özellikle yerli otomobilimiz TOGG'un seri üretime geçmesi ile birlikte elektrikli araçlara olan talebin artacağı öngörülmektedir. Bu nedenle ilerleyen dönemde İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma

Hastanesi'ne gelen hasta ve hasta yakınları ile kurumumuzda görev yapan personelin mağduriyet yaşamamaları için Üniversitemiz kampüsünde uygun parklara ve Bolu Meslek Yüksekokulu kampüsünde uygun olan alana elektrikli şarj istasyonu kurulmasına Üniversite Yönetim Kurulunca karar verilmiştir.

İlgili sistemin ilk defa kurulacak olması, alt yapısının olmaması günlük araç sayısının öngörülememesi ve buna bağlı olarak kar durumunun tahmin edilememesi nedeniyle araç şarj istasyonu kurulması işinin beş yıllığına protokol yolu ile kullanılan aya ait elektrik tüketimi Üniversitemiz tarafından hesaplanacak ve elektrik maliyeti düşündükten sonra kalan brüt satış karından en yüksek oranı verecek olan araç şarj istasyonu lisans sahibi firmaya verilmesinin uygun olacağı kararlaştırılmıştır.


BAİBÜ Deprem Eylem Planı;

Bilindiği üzere Kuzey Anadolu Fayı Bolu ilimizin yerleştiği ovanın güney kenarından geçmektedir. Kuzey Anadolu fay hattının her an büyük bir depreme neden olabilecek etkinlikte olduğu tüm yerbilimciler tarafından kabul edilmektedir. Nitekim geçmişte yaşanan (1939 Erzincan, 1943 Kastamonu, 1944 Gerede-Bolu, 1953 Yenice-Gönen, 1957 Döğurcan-Abant, 1967 Akyazı-Adapazarı) depremleri bunun kanıtı niteliğindedir.

Kuzey Anadolu Fay Zonunun Karadere Segmentinde 23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen Düzce Gölyaka Depreminin Üniversitemiz binalarında çeşitli hasarlar meydana getirmiştir.

16.03.2023 tarihinde Kızılağıl-Bolu merkez üssünde 13:55'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki orta şiddetli deprem sonucu Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılan hasar tespit çalışmaları neticesinde; Merkez Kampüste çeşitli eğitim binalarında, lojmanlarda, yurtlarda, ısı merkezinde, Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Binasında ve Mengen Kampüsünde ağır veya orta hasarlı binalar tespit edilmiştir.

Ayrıca 6 Şubat 2023'te, Türkiye, tarihin en büyük depremlerinden biri olan ve 11 ilde etkili olan 7,7 ve 7,6'lık depremlerde hasar tespit çalışmalarına, Bolu Valiliği koordinasyonunda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Teknik ekibinden toplam 8 personeli ile çeşitli zamanlarda destek vermiştir.



Hasar Tespit Faaliyetlerine Ait Görseller

Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğünün Yenilenmiş Diri Fay Hatları haritası incelendiğinde Gölköy Kampüsümüzün bulunduğu Bolu ilinin güneyinden, Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesinin bulunduğu Gerede Kampüsünün kuzey yönünden geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı Bolu ili ve Üniversitemiz için ciddi risk faktörü oluşturmaktadır.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine ait yapıların proje başlangıç yılları ve bu projelerin yapım kuralları bakımından bağlı bulunduğu yönetmelik yılları incelendiğinde, tüm yapı stoğu 18 Mart 2018 tarihli ve 30364 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren “*Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği*” nde yer alan yapım standartlarını karşılamadığı görülmektedir. Bir yapının deprem riskine karşı güvenli olabilmesi günümüzde geçerli olan 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin yapım standartlarını sağlaması ile mümkündür. Bu sebeple 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği öncesinde yayınlanmış olan yönetmeliklere bağlı bulunan yapıların deprem riskine karşı güvenliği anlayabilmek için 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Bölüm 15 “*Deprem Etkisi Altında Mevcut Bina Sistemlerinin Değerlendirilmesi Ve Güçlendirme Tasarımı İçin Özel Kurallar*” çerçevesinde incelenmesi gerekmektedir.

Yapımı devam eden Merkezi Derslik binasının stok bina olarak değerlendirilerek yapı yıllarına göre risk tespit edilen eğitim binalarının bina performans raporlarının alınması ve akademik birimlerden öğrenci sayısı ve derslik ihtiyaçları belirlenerek planlamanın ivedi yapılması gerekmektedir.

Herhangi bir afet durumunda kriz merkezi olarak kullanılabilir depoların Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca hazırlanması ve deprem anında ihtiyaç duyulacak tüm malzemelerin de burada hazır bulundurulması adına ve kriz anında kullanabilecek sistem ve donanımların hazır hale getirildiği kriz alanı (Mümkünse tek katlı müstakil Afet Koordinasyon Merkezi) oluşturulmadır.

Depreme yönelik olarak yapılan faaliyetler kapsamında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) iş birliği kapsamında, Üniversitemiz Gölköy Kampüsü'ne Aralık 2023 tarihi itibari ile Deprem Kayıt ve İzleme İstasyonu kurulmuştur.



BAİBÜ'nün Tüm Kampüsleri Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi Aldı;


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Çevre Koordinatörlüğünün organize ettiği Sıfır Atık Paneli düzenlenmiştir. Çevre Koordinatörlüğümüzün yürüttüğü çalışmalar sayesinde başta Gölköy Yerleşkemiz olmak üzere diğer beş yerleşkemiz de gereken yasal yükümlülükleri yerine getirerek “Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazanmıştır.



Sıfır atık kapsamında atık parkelerden kitaplık, Tablet ve Telefon Standı üretildi;

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında, “Hedef Sıfır Atık” amacıyla kampüsümüzde atıkların azaltılması ve sıfıra indirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Üniversitemiz birimlerinde deforme olduğu için kullanılmayan, atık durumdaki laminat parkeler Yapı İşleri Daire Başkanlığı personeli tarafından yeniden değerlendirilerek kitaplık, tablet ve telefon Stantı haline getirildi. Üretilen kitaplıklar ve stantlar Üniversitemizin çeşitli birimlerinde değerlendirilecek.



Atıkları ülke ekonomisine kazandırıyoruz;

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Gölköy kampüsü ve ilçe yerleşkelerinde kullanılan kağıt, plastik, cam, metal ve benzeri ham maddeli atıkları toplayarak hem çevreyi koruyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor.

Üniversitemizde 2023 yılının ilk 6 ayında 7 bin 666 kg kağıt/karton, 3 bin 251 kg plastik, 840 kg cam, 1249 kg metal, 10 bin 281 kg karışık atık, 1462 kg atık motor yağı ve 190 kg pil toplanarak, ülke ekonomisine geri kazandırılmak üzere yetkili kurum ve firmalara teslim edildi.

Atıkların toplanıp gönderilmesiyle toplam 202 ağaç kurtarılmış oldu. 93 bin 829 kWh enerji ve 332 m³ su tasarrufu sağlandı. 2 bin 304 kg sera gazı atmosfere gönderilmeyerek çevrenin korunmasına katkı sunuldu. 86 m³ atık depolama alanı kazanıldı. 16 bin 757 litre petrolden tasarruf edilmiş oldu.

2023 YILININ İLK 6 AYI GERİ DÖNÜŞÜM MİKTARLARI VE ELDE EDİLEN KAZANIMLAR



BAİBÜ’de Enerji Verimliliği Paneli Düzenlendi;

Üniversitemiz Çevre Koordinatörlüğü tarafından “Enerji Verimliliği” konulu panel düzenlendi. Üniversitemiz Enerji Yöneticisi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı personeli Elektrik ve Elektronik Yüksek Mühendisi Haluk Yıldız panelde enerji verimliliği üzerine bilgiler paylaştı: “Eski teknoloji kullanılan ve yüksek elektrik tüketen binalarımızda yeni nesil led aydınlatma ile dönüşümü gerçekleştirdik.” Dedi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde 1923 Fidan Toprakla Buluştu;

Üniversitemiz Sürdürülebilir Çevre Topluluğu ve Çevre Koordinatörlüğü’nce, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı nedeniyle 1923 fidan toprakla buluşturuldu. 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında, Gölköy Kampüsümüzdeki İzzet Baysal KYK Yurdu önündeki alanda, saat 11.11’de fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.



Üniversitemizin GreenMetric Sıralaması Yükseldi;

Üniversitemiz, dünya üniversitelerini çevre bilinci ve sürdürülebilirlik açısından değerlendiren GreenMetric 2023 sıralamasında, geçen yıl 4 bin 930 olan toplam puanını 5 bin 605'e çıkararak, genel sıralamada 1183 üniversite arasında 678'e yükseldi.

GreenMetric derecelendirme sisteminde üniversiteler bu yıl, yapı ve alt yapı, enerji ve iklim değişikliği, atık, su, toplu taşıma ve eğitim ve araştırma alanlarında aldıkları puanların toplamı doğrultusunda sıralandı.



2- PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

No	Gösterge	Girdi		Ölçme Yöntemi	Sonuç	Birim
		Açıklama	Değerler			
1	Hizmet Alımı Ödenekleriyle belirtilen iş kalemlerinin başarıyla tamamlanması	İhtiyaç duyulan hizmetlerin zamanında tamamlanma oranı		İhtiyaç duyulan hizmetlerin zamanında tamamlanma oranı	94,68 %	Yüzde
2	Yapım İşi Ödenekleriyle belirtilen iş kalemlerinin başarıyla tamamlanması	İhtiyaç duyulan binaların ve inşaatların zamanında tamamlanma oranı		İhtiyaç duyulan binaların ve inşaatların zamanında tamamlanma oranı	19,96 %	Yüzde

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- ÜSTÜNLÜKLER

- ✓ Personelimizin uyum içinde çalışması, amir memur arasında karşılıklı güven ve ekip çalışmasına yatkın olması,
- ✓ Personelin eğitim seviyesinin yüksek olması,
- ✓ Üniversitemize maddi ve manevi her türlü desteği sağlayan İzzet Baysal Vakfının varlığı,
- ✓ Üniversitemizin bulunduğu bölgenin doğal güzelliği, çalışma mekânlarının ferahlığı,
- ✓ Personelimizin özverili, katılımcı, yetenekli olması ve verilen işleri zamanında yerine getirme konusunda çaba göstermesi,
- ✓ Personelin yeniliğe ve gelişime açık olması,
- ✓ Personelin uzun yıllar çalışmış olması ve tecrübesinin yüksek olması,
- ✓ Üniversite yatırımlarının ve teknik hizmetlerin merkezi yapı içinde dairemizce hazırlanarak yürütülmesi

B- ZAYIFLIKLAR

- ✓ Mevzuatın fazla ve değişken olması,
- ✓ Yetişmiş personelin terfi, nakil, emeklilik vb. sebeplerle Başkanlığımızdan ayrılması ve yerine gelebilecek personelin adaptasyon sürecinde zorluklar yaşanması,

- ✓ Üniversitemiz teknik personeline ödenen ücretin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına oranla daha düşük olması,
- ✓ Üniversitemiz Daire Başkanlıkları arası görev dağılımlarının net bir şekilde yönergeye bağlanmamış olması,
- ✓ Daire Başkanlığımız Şube müdürlüğü teşkilatlanmasının zayıf olması,
- ✓ Yönetici kadrosunun tamamının asaleten değil vekaleten yürütülüyor olması,
- ✓ Yatırım bütçelerine yıllık yeterli ödenek verilmemesi nedeniyle, inşaatların uzun yıllarda tamamlanması sonucu maliyet ve iş yükü olarak artış olması,
- ✓ Etkili iletişim eksikliği,
- ✓ Kişisel gelişim eğitimlerinin olmaması,
- ✓ Zaman yönetimi eksikliği,
- ✓ Sözleşmeli ve Kadrolu teknik personel ihtiyacı,
- ✓ Kadrolu idari personel ihtiyacı,
- ✓ Fiziki mekân yetersizliği,
- ✓ Teknolojiyi takipte geride kalmak,
- ✓ Kaynak yaratılmadığından seminer ve fuarlara katılım sağlayamamak.

C- DEĞERLENDİRME

Başkanlığımız zayıflıklar başlığı altında belirtilmiş olan zayıf yönlerimizi güçlendirmek amacıyla değişiklikler önerilebilir. Takım çalışmasına yatkınlığı sağlamak amaçlı bazı çalışmalar yapılabilir. Teknik ve uzmanlık gerektiren bir bölüm olduğundan dolayı mesleki seminer ve fuarlara toplu katılım sağlanabilir. Personel eksikliği de birimimizi zorlayan konulardan birisidir. İhtiyaç duyulan kadrolar diğer birimlerden veya yeni atama yoluyla temin edilebilir.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

2023 yılının birimimiz açısından başarılı geçtiği söylenebilir. Birimimizin asıl görevleri arasında sayılan ihalelerin hazırlanması, uygulanması ve tamamlanması hususlarında gerekenler layıkıyla yapılmıştır. Diğer görevlerde geciktirilmeden yerine getirilmiştir.

1. Personelin iş motivasyonunu ve kurum aidiyetini artırıcı kaynaklar / etkinlikler ortaya konulmalı, gerçekleştirilecek organizasyonlar vasıtası ile çalışanlar arasında kuvvetli ilişkiler kurulması sağlanmalıdır. Bunun iş performansını arttıracığı muhakkaktır.

2. Bütçe harcamalarında önceden hedeflenen plan ve programlarda sapmalar minimum seviyeye indirilmelidir.
3. Bütçenin yıllık olması itibarıyla mevzuata göre satın alımların belirli bir plan ve program dâhilinde yapılması önem arz etmektedir.
4. Birimimizi ilgilendiren hukuki işler ve süreçlerde Hukuk Müşavirliği ile daha fazla koordineli ve işbirliği içinde çalışacak şekilde alt yapının oluşturulması hem Üniversitemiz açısından hem dairemiz açısından ileride karşılaşılabilecek olumsuzlukları engellemeye yardımcı olacaktır. Danışma görevinin Hukuk Müşavirliğince daha etkin hale getirilmesiyle birimler güçlü bir işbirliği içinde çalışacaktır.
5. Çalışan ile çalışmayan arasındaki ayrım yapılarak çalışanın mükâfatlandırılması, personelin motivasyon ve iş verimini daha da artıracaktır.
6. Üniversitemiz birimleri arası iletişimin artırılması ve bu konuda gerekli desteklerin sağlanması, iş bölümlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması iş akışının devamlılığını sağlayacaktır.
7. Üniversitemize birçok bina kazandırılmasında gayretle ve azimle çalışan personelimizin fiziki şartları oldukça yetersizdir. Bir binanın bodrum katında faaliyet göstermeye çalışan personelimiz için uygun bir binada uygun çalışma alanlarında görev yapması verimliliğinin daha da artmasına olanak sağlayacaktır.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Bülent BALOĞLU

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı V.

22.01.2023